



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE 4

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 18 DE MARZO DEL 2015

OBRA: REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 ✓	
						CONTRATISTA: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓	

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REMODELACION								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	DEMOLICION DE MURO DE BACK-STOP, CADENA DE CERRAMIENTO Y CASTILLO DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	1 DE 3	✓ 21.64	✓ 21.64	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 112.39	✓ 0.00
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	VIAJE	1 DE 3	✓ 1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 927.74	✓ 0.00
1.2	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS								
1.2.1	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X20 CM T 1.00 M. DE ALTURA, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. Y EMPOTRADO 20 CMS. CIMENTACION EN ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1 DE 3	✓ 9.00	✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 303.78	✓ 0.00
1.2.2	MURO DE BLOCK 15X20X40 (3 HILADAS) ASENTADO CON MORTERO-ARENA 1:3 Y RELLENO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	1 DE 3	✓ 19.84	✓ 19.84	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 397.53	✓ 0.00
						SUMA DE ESTA HOJA		✓ 0.00	

CONFORME



JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA
CONTRATISTA

REVISAR



ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

APRUEBA



ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA



ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME ✓
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ✓
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ✓

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE: 4

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 18 DE MARZO DEL 2015

OBRA: REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 ✓	
		CONTRATISTA: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓	

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2.3	CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CMS. ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20CMS. Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: AMARRE Y COLADO DE MALLA DE PROTECCION DE BACK-STOP EN LA CADENA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	1 DE 3	✓ 21.64	✓ 21.64	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 303.78	✓ 0.00
1.2.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE BACK-STOP EN AMBOS LADOS CON PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILIAR EN CALIDAD COLOR VERDE PIDS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2 DE 3	✓ 40.28	✓ 40.28	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 60.31	✓ 0.00
1.3	REPARACION DE GRADAS								
1.3.1	REPARAR MURO DE RESPALDO DE BLOCK DE LAPARTE SUPERIOR DE LAS GRADAS, INCLUYE: ROMPER MUROS PARA FORMAR CUADROS DE 80 X 80 CMS. Y RELLENAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EL ESPESOR DE 15 CMS. DEL MURO DEJANDO ACABADO APARENTE EN FORMA DE BLOCK POR AMBOS LADOS DEL MURO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2 DE 3	✓ 12.00	✓ 12.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 501.81	✓ 0.00
1.3.2	REPARACION DE LOSA DE ASIENTO DE GRADAS DE 0.80 X 1.00 MTS. DE SECCION Y 0.12 MTS. DE ESPESOR, INCLUYE: DEMOLICION DE AREA DAÑADA, CIMBRA, COLADO CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ACABADO PULIDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2 DE 3	✓ 4.00	✓ 4.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 675.69	✓ 0.00
SUMA DE ESTA HOJA									✓ 0.00

CONFORME

JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA

CONTRATISTA

REVISAR

ING. HÉCTOR NEGRETTE RODRIGO

SUPERVISOR

Vo. Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3
DE: 4

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 18 DE MARZO DEL 2015

OBRA: REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 ✓	
		CONTRATISTA: ✓ JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA	

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.3.3	RESANAR LAS GRADAS EN PARTES DAÑADAS CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 EN ACABADO PLANEADO APARENTE EN LOSAS Y TRABES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2 DE 3	✓ 8.80	✓ 8.80	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 245.59	✓ 0.00
1.3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE RESPALDO SUPERIOR DE LAS GRADAS CON PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR EN CALIDAD COLOR VERDE INTENSO PIDS A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	3 DE 3	✓ 35.32	✓ 35.32	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 60.31	✓ 0.00
1.4	ESTRUCTURA								
1.4.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE INTENSO (PIDS) MARCA BEREL O SIMILAR A DOS MANOS EN ESTRUCTURA DE ACERO DE 0.00 A 6.0 MTS DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA O PULIDORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3 DE 3	✓ 9.00	✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 680.14	✓ 0.00
SUMA DE ESTA HOJA									✓ 0.00


 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
 CONFORME
 JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA
 CONTRATISTA

REVISAR
 ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
 SUPERVISOR

VOTO.
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBADO
 ARQ. GERARDO CEDALLOS ROMERO
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 4
DE: 4

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO

AL

18 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 18 DE MARZO DEL 2015

OBRA: REMODELACION DE GRADAS Y BACK-STOP EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN EL EJIDO EL BULE, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO: CONT-DGOP-DC-013-15 ✓		
						CONTRATISTA: JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADO	DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.4.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE INTENSO (PIDS) MARCA BEREL O SIMILAR A DOS MANOS EN CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 4" DE 0.00 A 6.0 MTS DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA O PULIDORA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	3 DE 3	✓ 102.76	✓ 102.76	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 37.42
1.5	VARIOS							
1.5.1	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO. INCLUYE: REACOMODAR TIERRA EN AREA DE BACK-STOP Y LIMPIEZA DE GRADAS	LOTE	3 DE 3	✓ 1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 0.00	✓ 489.61
SUMA DE ESTA HOJA								✓ 0.00
SUB-TOTAL								✓ 0.00
IVA								✓ 0.00
TOTAL A CANCELAR								✓ 0.00
INVERSION CONTRATADA								53,888.89 ✓
INVERSION EJECUTADA								53,888.89 ✓
SALDO NO EJERCIDO								✓ 0.00



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME JUAN MANUEL AMADOR ESCAMILLA CONTRATISTA	REVISÓ ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR	Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	APRUEBA ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
---	---	--	---