



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE: 3

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 AL 12 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA 12 DE MARZO DE 2015 ✓

OBRA:		CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓					CONTRATO:	✓ CONT-DGOP-DC-008-15		
							CONTRATISTA:	✓ VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
1	OBRAS DEPORTIVAS									
1.1	BARDA CHICA									
1.1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRAFICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	✓ 180.00	✓ 180.00		✓ 180.00	✓ 0.00	✓ 8.09	✓ \$0.00	
1.1.1.2	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF. INCL. AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MAT. NO UTILIZADO.	M3	✓ 61.00	✓ 61.00		✓ 61.00	✓ 0.00	✓ 126.13	✓ \$0.00	
1.1.1.3	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A MANO, INCLUYE; AGUA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	✓ 9.88	✓ 9.88		✓ 9.88	✓ 0.00	✓ 40.88	✓ \$0.00	
1.1.1.4	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMION	M3	✓ 9.99	✓ 9.99		✓ 9.99	✓ 0.00	✓ 136.48	✓ \$0.00	
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00 ✓✓	
1.1.2	CIMENTACION									
1.1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	✓ 21.96	✓ 21.96		✓ 21.96	✓ 0.00	✓ 139.76	✓ \$0.00	
1.1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 0.60 X 0.60 X 0.20 MTS. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA VARILLAS No. 3 @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE; MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (SEGÚN CALCULO ESTRUCTURAL).	PZA	✓ 61.00	✓ 61.00		✓ 61.00	✓ 0.00	✓ 391.52	✓ \$0.00	
1.1.2.3	DADO DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 MTS. DE SECCIÓN Y 0.60 MTS. DE ALTURA, ARMADO CON 4 VRS. DE 3/8" DE DIAM, ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	✓ 61.00	✓ 61.00		✓ 61.00	0.00	✓ 325.05	✓ \$0.00	
CONFORME		REVISA		-V.P.O.		APRUEBA				
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA		 ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR		 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ARQ. GERARDO CEPEDA ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS				



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA. 2
DE. 3

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO DE 2015

AL

12 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA 12 DE MARZO DE 2015

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE BEISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-008-15 ✓		CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓					
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.2.4	ANCLAJE DE CASTILLO DE 15X20 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. #2 @ 20 CMS INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	✓61.00	✓61.00		✓61.00	✓0.00	✓54.95	✓\$0.00
	TOTAL DE CIMENTACION								\$0.00 ✓✓
1.1.3	MUROS, CADENAS Y CASTILLOS								
1.1.3.1	CADENA DE DESPLANTE DE CONC. F'C= 200 KG/CM2 15X30 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 F'Y= 4200 KG/CM2 EST #2 @ 20 CM INCLUYE; CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	✓180.00	✓180.00		✓180.00	✓0.00	✓301.11	✓\$0.00
1.1.3.2	IMPERMEABILIZACION DE DALA DE DESPLANTE CON ALFATEX EN TRES CARAS	ML	✓180.00	✓180.00		✓180.00	✓0.00	✓16.01	✓\$0.00
1.1.3.3	MURO DE BLOCK 15X20X40 CMA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 Y RELLENO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	✓100.68	✓100.68		✓100.68	✓0.00	✓455.67	✓\$0.00
1.1.3.4	CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 20X20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 F'Y= 4200 KG/CM2 EST #2 @ 20 CM INCLUYE; CIMBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO CORRECTO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	✓36.60	✓36.60		✓36.60	✓0.00	✓199.92	✓\$0.00
1.1.3.5	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONC. F'C=200 KG/CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 F'Y= 4200 KG/CM2 EST #2 @ 20 CM, INCLUYE; CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	✓180.00	✓180.00		✓180.00	✓0.00	✓272.61	✓\$0.00
	TOTAL DE MUROS, CADENAS Y CASTILLOS								\$0.00 ✓✓
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA			
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA		 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR		 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3
DE: 3

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 AL 12 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA 12 DE MARZO DE 2015 ✓

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE BARDA CHICA EN EL ESTADIO DE BÉISBOL UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-008-15 ✓
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.4	PINTURA								
1.4.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BEREL O SIMILAR EN CALIDAD DE 0.00 A 1.00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	✓ 225.00	✓ 225.00		✓ 225.00	✓ 0.00	✓ 42.94	✓ \$0.00
	TOTAL DE PINTURA								\$0.00 ✓✓
1.1.5	VARIOS								
1.1.5.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	✓ 180.00	✓ 180.00		✓ 180.00	✓ 0.00	✓ 4.21	✓ \$0.00
	TOTAL DE VARIOS								\$0.00 ✓✓
SUB-TOTAL									\$0.00 ✓
IVA									\$0.00 ✓
TOTAL A CANCELAR									\$0.00 ✓
INVERSION CONTRATADA									\$267,744.17 ✓
INVERSION EJECUTADA									\$267,744.17 ✓
SALDO NO EJERCIDO									\$0.00 ✓

CONFORME	REVISÁ	Vo.Bo.	APRUEBA
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDE RRAIN IBARRA CONTRATISTA	 ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	 ARQ. GERARDO EBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN