



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



✓ FINIQUITO

HOJA: 1

DE: 2

PERIODO

DEL

27 DE FEBRERO

AL

8 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA: 6 DE ABRIL DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-009-15 ✓		CONTRATISTA: JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA ✓			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	OBRAS DE PROTECCION								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA POR CONSTRUIR POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	✓ 24	24		✓ 24	✓ 0	✓ 10.74	✓ \$0.00
1.1.2	DESMONTE EN MONTE LIVIANO PARA DESVIO VEHICULAR DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	HA	✓ 0.11	0.11		✓ 0.11	✓ 0	✓ 5778.02	✓ \$0.00
1.1.3	EXCAVACION EN CAJA PARA ALOJAR LA ESTRUCTURA DEL GUARDAGANADO EN MATERIAL TIPO II EN SECO, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	✓ 23.63	23.63		✓ 23.63	✓ 0	✓ 167.66	✓ \$0.00
1.1.4	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.15X0.25 MTS. ARMADA CON 4 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE; CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 21.20	21.20		✓ 21.20	✓ 0	✓ 379.27	✓ \$0.00
1.1.5	TRABE PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 0.15X0.25 MTS. ARMADA CON 4 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE; CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 21.20	21.20		✓ 21.20	✓ 0	✓ 379.27	✓ \$0.00
1.1.6	MURO DE BLOCK DE CONCRETO TIPO PESADO DE 15X20X40 CMS. ACABADO APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:4 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	✓ 15.79	15.79		✓ 15.79	✓ 0	✓ 464.67	✓ \$0.00
CONFORME		REVISA		Vo.Bo.		APRUEBA			
JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA CONTRATISTA		ING. SANTIAGO CHAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ARQ. GERARDO ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



✓ FINIQUITO

HOJA 2
DE 2

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO


AL

8 DE MARZO

DE 2015 ✓

FECHA 6 DE ABRIL DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN EL CAMPO PESQUERO JITZAMURI, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-009-15 ✓				
				CONTRATISTA:		JOSE ALBERTO FIERRO VILLELA ✓				
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES				
1.1.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR DE 6" X 4" (13.4 KG/ML) INCLUYENDO LA COLOCACION DE LA PLACA DE ANCLAJE EN LA TRABE DE CERRAMIENTO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 5.00	5.00		✓ 5.00	✓ 0.00	✓ \$152.37	✓ \$0.00	
1.1.8	CASTILLOS DE 0.15X0.25 X 0.80 MTS. ARMADOS CON 4 VRS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS Y CONCRETO F'C=250 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE; CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 8.00	8.00		✓ 8.00	✓ 0.00	✓ \$367.08	✓ \$0.00	
							SUB-TOTAL			✓ \$0.00
							IVA			✓ \$0.00
							TOTAL A CANCELAR			✓ \$0.00
							INVERSION CONTRATADA			\$54,487.31 ✓
							INVERSION EJECUTADA			\$54,487.31 ✓
							SALDO NO EJERCIDO			✓ \$0.00



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN