

MUNICIPIO DE AHOME
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ✓
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN ✓
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA VILLA DE AHOME, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ AMPLIACION DE LINEA SECUNDARIA Y CONSTRUCCION DE ALUMBRADO EN LA CANCHA DE LA ARROCERA (SINDICATURA CENTRAL), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓ Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONEXIÓN ELECTRICA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL VALLE DEL CARRIZO, SINDICATURA DEL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

LOCALIDAD:	VILLA DE AHOME, LA ARROCERA Y VALLE DEL CARRIZO ✓
MUNICIPIO:	AHOME ✓
NUM. DE CONTRATO:	CONT - DGOP - DC - 010 - 15 ✓
CONTRATISTA:	C. ING. RAFAEL CASTILLO TERRAZAS ✓
IMPORTE DE CONTRATO:	\$389,955.29 ✓
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	----- ✓
IMPORTE CONTRATADO:	\$389,955.29 ✓
ANTICIPO ENTREGADO:	\$0.00 ✓
FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS:	AFIANZADORA ASERTA. S.A. DE C.V. NUM 3476-01907-7 ✓
FIANZA DE ANTICIPO:	

EN LOS MOCHIS SIN., SIENDO LAS 15:00 DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2015 SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA LAS SIGUIENTES PERSONAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ARQ. ADALBERTO A. REYES CHAVEZ	SUPERVISOR
C. ING. RAFAEL CASTILLO TERRAZAS	CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN SE ENLISTA

No. DE ESTIMACIÓN	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACIÓN	ACUMULADO	ESTIMACIÓN	ACUMULADO
UNO (UNICA) ✓	✓\$389,955.29	✓\$389,955.29	✓\$389,282.95	✓\$389,282.95
SALDO A CANCELAR	✓\$0.00		\$0.00 ✓	

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (30) DIAS CAL ✓			
DE ACUERDO A CONTRATO:		DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL:	
FECHA DE INICIO:	✓26/02/2015	FECHA DE INICIO:	✓26/02/2015
FECHA DE TERMINACIÓN:	✓27/03/2015	FECHA DE TERMINACIÓN:	✓27/03/2015

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES CONFORME A LEY. AL MISMO TIEMPO SE HACE LA ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN, DE LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA Y LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN

~~POR EL MUNICIPIO DE AHOME~~

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. ADALBERTO A. REYES CHAVEZ
 SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA

C. ING. RAFAEL CASTILLO TERRAZAS
 CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN