



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 4

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

28 DE MARZO

DE 2015

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2015

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA D VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
OBRA: TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA									
							CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-15		
							CONTRATISTA: RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ		
1	PINTURA EN PLAZUELA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO EN HERRERIA EN EL AREA DE QUIOSCO Y MACETEROS A DOS MANOS INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	414.00	414.00		414.00	0.00	48.65	0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO EN HERRERIA DE BANCAS CON DIMENSIONES DE 1.80 M LARGO X 1.20 M. DE ALTURA Y 0.60 M. DE NACHO A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	10.00		10.00	0.00	298.60	0.00
1	CONSTRUCCION DE ESCALERA Y RAMPA								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL " B " EN SECO PARA SUSTITUCION DE SUELA DE 20 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD	M3	1.84	1.84		1.84	0.00	210.21	0.00
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 10 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.39	2.39		2.39	0.00	156.22	0.00
SUMA DE ESTA HOJA									0.00
CONFORME		REVISA		Vq. Ba.			APRUEBA		
 RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ CONTRATISTA		 ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR		 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN			 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 2
DE 4

PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 28 DE MARZO DE 2015 FECHA 28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA D VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.3	CONSTRUCCION DE DADO DE CONCRETO DE 0.30 X 0.30 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM. CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM FABRICADO CON REVOLVEDORA INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00	4.00		4.00	0.00	273.40	0.00
1.1.4	CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 0.30 X 0.30 DE SECCION ARMADO CON 4VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. 38 MM FABRICADO CON REVOLVEDORA, INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	8.40	8.40		8.40	0.00	513.31	0.00
1.1.5	MURO A BASE DE BLOCK HUECO 15X20 X 40 CM. ASENTADO CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3 INCLUYE: COLOCACION Y JUNTEADO, CEMENTO ARENA EN PROP 1:3 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	7.56	7.56		7.56	0.00	443.59	0.00
1.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN AREA DE CELDAS DE BLOCK PARA AMARRE DE ESTRUCTURAS INCLUYE: ARMADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	29.34	29.34		29.34	0.00	31.18	0.00
SUMA DE ESTA HOJA									0.00

CONFORME

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ
CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISAR

HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 4

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

28 DE MARZO

DE 2015

FECHA 28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA D VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.7	FABRICACION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 PARA COLADO EN CELDAS DEL BLOCK INCLUYE: FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA	M3	0.47	0.47		0.47	0.00	2,015.79	0.00
1.1.8	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUDO) PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	3.79	3.79		3.79	0.00	264.45	0.00
1.1.9	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO BAILARINA AL 80% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION INCLUYE: AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	2.92	2.92		2.92	0.00	82.02	0.00
1.1.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 PARA LOS ESCALONES REFORZADOS 0.25 HUELLA, 0.18 ALTURA Y 0.10 M DE ESPESOR, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 Y VARILLA DE 3/8" PARA AMARRE DE MUROS INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.54	0.54		0.54	0.00	2,077.64	0.00
1.1.11	CONSTRUCCION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 1.30 X 1.50 M INCLUYE: DEMOLICION DE BANQUETA, OINTURA, CIMBRA, MALLA 6X6-10/10, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	1,770.10	0.00
SUMA DE ESTA HOJA									0.00

CONFORME

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ
CONTRATISTA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISAR

ING. HECTOR NEGRETÉ RODRIGO
SUPERVISOR

VcBo

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO L. ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de tu gente

FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 4

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

28 DE MARZO

DE 2015

FECHA: 28 DE MARZO DEL 2015

OBRA:	TRABAJOS DE PINTURA EN LA PLAZUELA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. Y CONSTRUCCION DE ESCALERA DE CONCRETO Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-15
		CONTRATISTA:	RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA D VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.12	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA PARA ENTREGA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	420.41	0.00
							SUMA DE ESTA HOJA		0.00
							SUB-TOTAL		0.00
							IVA		0.00
							TOTAL A CANCELAR		0.00
							INVERSION CONTRATADA		45,312.67
							INVERSION EJECUTADA		45,312.67
							SALDO NO EJERCIDO		0.00



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

RUTH BERENICE ROMERO CHAVEZ
CONTRATISTA

REVISAR

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

o.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS