



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE 6

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

8 DE ABRIL

DE 2015

FECHA 6 DE MAYO DE 2015

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15 ✓
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	✓181.62	181.62		✓181.62	✓0.00	✓9.49	✓\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCION DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA	LOTE	✓1.00	1.00		✓1.00	✓0.00	✓3,587.96	✓\$0.00
1.1.3	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE TIPO "L" INTEGRAL DE CONCRETO HIDRAULICO (GUARNICION EN MALAS CONDICIONES) Y FUERA DE DISEÑO DE RASANTES VIALES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	ML	✓70.10	70.10		✓70.10	✓0.00	✓72.65	✓\$0.00
1.1.4	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICION A 15 KMS.	M3	✓12.75	12.75		✓12.75	✓0.00	✓111.90	✓\$0.00
1.1.5	TALA DE ARBOL DE 90 CMS. DE GROSOR, 5.00 MTS DE ALTO Y 5.50 MTS DE COPA, INCLUYE: DESENRAICE, CORTES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓8.00	8.00		✓8.00	✓0.00	✓2,397.14	✓\$0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$0.00 ✓✓
1.2	TERRACERIAS								
1.2.1	CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 15 KMS	M3	✓165.27	165.27		✓165.27	✓0.00	✓123.58	✓\$0.00
	TOTAL DE TERRACERIAS								\$0.00 ✓✓

CONFORME

REVISAR

APRUEBA

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBAS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE 6

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

8 DE ABRIL

DE 2015 ✓

FECHA 6 DE MAYO DE 2015

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15 ✓
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.3	BASE CONCRETO FLUIDO								
1.3.1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'c= 60 KG/CM2 REV 12 TMA 1 1/2" CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	✓ 99.89	✓ 99.89		✓ 99.89	✓ 0.00	✓ 1,174.90	✓ \$0.00
	TOTAL DE BASE CONCRETO FLUIDO								\$0.00 ✓✓
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								
1.4.1	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACELERANTE, INCLUYE; CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES Y M.O.	M2	✓ 146.2	146.2		✓ 146.2	✓ 0	✓ 399.15	✓ \$0.00
1.4.2	GUARNICION TIPO "L" INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=250 KG/CM2 DE 70 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO NORMAL T.M.A 1 1/2", CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACELERANTE, INCLUYE; CURADO, MATERIAL M.O	ML	✓ 50.6	50.6		✓ 50.6	✓ 0	✓ 312.44	✓ \$0.00
	TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								\$0.00 ✓✓

CONFORME

REVISA

Vo.Bc.

APRUEBA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLERO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3
DE 6

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

8 DE ABRIL

DE 2015

FECHA 6 DE MAYO DE 2015

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.5	COMPLEMENTARIAS								
1.5.1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO	ML	✓ 142.70	✓ 142.70		✓ 142.70	✓ 0.00	✓ 18.61	✓ \$0.00
1.5.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION PARA APERTURA DE OBRA	M2	✓ 181.62	181.62		✓ 181.62	✓ 0.00	✓ 7.11	✓ \$0.00
	TOTAL DE COMPLEMENTARIAS								\$0.00
	TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS								\$0.00


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
CONFORME

REVISAR

Vo.Bo

APRUEBA

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO GARCIA ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 4
DE 6

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

8 DE ABRIL

DE 2015 ✓

FECHA 6 DE MAYO DE 2015 ✓

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15 ✓
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓								
1.1	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS PRELIMINARES								
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	✓ 258.87		258.87	✓ 258.87	✓ 0.00	✓ 9.49	✓ \$0.00
1.1.2	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA	LOTE	✓ 1.00		1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 3,587.96	✓ \$0.00
1.1.3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE	ML	✓ 21.80		21.80	✓ 21.80	✓ 0.00	✓ 63.95	✓ \$0.00
1.1.4	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSA EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	M2	✓ 24.24		24.24	✓ 24.24	✓ 0.00	✓ 142.22	✓ \$0.00
1.1.5	DEMOLICION DE GUARNICION EXISTENTE TIPO "L" INTEGRAL DE CONCRETO HIDRAULICO (GUARNICION EN MALAS CONDICIONES) Y FUERA DE DISEÑO DE RASANTES VIALES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	ML	✓ 96.25		96.25	✓ 96.25	✓ 0.00	✓ 72.65	✓ \$0.00
1.1.6	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICION A 15 KMS.	M3	✓ 22.26		22.26	✓ 22.26	✓ 0.00	✓ 111.90	✓ \$0.00
1.1.7	TALA DE ARBOL DE 90 CMS. DE GROSOR, 5.00 MTS DE ALTO Y 5.50 MTS DE COPA, INCLUYE; DESENRAICE, CORTES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 2.00		2.00	✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 2,397.14	✓ \$0.00
1.1.8	TALA DE ARBUSTO DE HASTA 1.00 M DE ALTURA, INCLUYE; DESENRAICE, CORTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 4.00		4.00	✓ 4.00	✓ 0.00	✓ 298.35	✓ \$0.00

CONFORME

REVISADO

APRUEBA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
CONTRATISTA

ING. RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 5

DE 6

PERIODO

DEL

20 DE MARZO

AL

8 DE ABRIL

DE 2015

FECHA 6 DE MAYO DE 2015

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.9	REUBICACION DE POSTE METALICO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE; MANIOBRA DE GRUA, EXCAVACIONES, CONEXIONES Y PRUEBAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BASE DE CONCRETO	PZA	✓ 1.00		1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 7009.45	✓ \$0.00
1.1.10	REGISTRO ELECTRICO DE 0.40X0.40X0.40 M. PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO CON ALAMBRO DE 5 CM DE ESPESOR CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRO DE 1/4", CON F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE; ARENA, ACARREOS, EXCAVACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 1.00		1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,145.67	✓ \$0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$0.00
1.2	TERRACERIAS								
1.2.1	CARGA Y ACARREO PARA RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO A 15 KMS	M3	✓ 85.09		185.09	✓ 185.09	✓ 0.00	✓ 123.58	✓ \$0.00
	TOTAL DE TERRACERIAS								\$0.00
1.3	BASE CONCRETO FLUIDO								
1.3.5	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'c= 60 KG/CM2 REV 12 TMA 1 1/2" CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX. INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	✓ 142.38		142.38	✓ 142.38	✓ 0	✓ 1,174.90	✓ \$0.00
	TOTAL DE BASE CONCRETO FLUIDO								\$0.00
1.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								
1.4.1	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACELERANTE, INCLUYE; CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES Y M.O.	M2	✓ 191.74		182.48	✓ 182.48	✓ 9.26	✓ 399.15	✓ \$3,696.13

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 6
DE: 6

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL


8 DE ABRIL

DE 2015

FECHA 6 DE MAYO DE 2015

OBRA:	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS (BLVD. ROSENDO G. CASTRO ENTRE CALLES ABRIL Y MAYO, CONSTRUCCION DE RETORNO) EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y MODIFICACION DE CAMELLON CENTRAL EN BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BLVD. 10 DE MAYO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-035-15
		CONTRATISTA:	ING. FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.4.2	GUARNICION TIPO "L" INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE 70 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE ESPESOR, REVENIMIENTO NORMAL T.M A 1 1/2", CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACCELERANTE, INCLUYE; CURADO, MATERIAL M.O	ML	✓ 95.9		106.75	✓ 106.75	✓ -10.85	✓ 312.44	✓ -\$3,389.97
	TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO								\$306.16
1.5	COMPLEMENTARIAS								
1.5.1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO	ML	✓ 101.20		101.20	✓ 101.20	✓ 0.00	✓ 18.61	✓ \$0.00
1.5.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION PARA APERTURA DE OBRA	M2	✓ 258.87		258.87	✓ 258.87	✓ 0.00	✓ 7.11	✓ \$0.00
	TOTAL DE COMPLEMENTARIAS								\$0.00
	TOTAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS								\$306.16
SUB-TOTAL									\$306.16
IVA									\$48.98
TOTAL A CANCELAR									\$355.14
INVERSION CONTRATADA									\$674,880.05
INVERSION EJECUTADA									\$674,524.91
SALDO NO EJERCIDO									\$355.14



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

REVISA

Vo.Bo.

APRUEBA

FELIPE DE JESUS ISLAS MASCAREÑO
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS