



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE: 3

PERIODO
DEL

27 DE FEBRERO DE 2015 ✓

AL

20 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA: 20 DE MARZO DE 2015

OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-020-15 ✓
		CONTRATISTA:	CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	OBRAS DE INTERCONEXION								
1.1	CIMENTACION								
1.1.0	DEMOLICIONES DE CONCRETO EN PUENTE EXISTENTE, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	✓ 71.81	71.81		✓ 71.81	✓ 0.00	✓ 159.67	✓ \$0.00
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, INCLUYE: MATERIAL PARA NIVELETAS, TRAZO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO A ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M2	✓ 154.7	154.7		✓ 154.7	✓ 0.00	✓ 7.16	✓ \$0.00
1.1.2	EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN AGUA EN MATERIAL "A" DE 0.00 A 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA, MEDIDA EN ZANJA.	M3	✓ 680.68	680.68		✓ 680.68	✓ 0.00	✓ 82.52	✓ \$0.00
1.1.3	FILTRO DE PIEDRA BRAZA PARA ESTABILIZACIÓN DE 40 CMS., INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN LA ZONA DE CUBETA PARA PERMITIR EL APOYO DE LOS TALUDES, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (PIEDRA BRAZA), CARGA, ACARREO Y TODOS LOS TRASPALEOS, MEDIDO COLOCADO.	M3	✓ 61.88	61.88		✓ 61.88	✓ 0.00	✓ 381.06	✓ \$0.00
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 48" DE PVC REFORZADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	✓ 13.00	13.00		✓ 13.00	✓ 0.00	✓ 4,417.45	✓ \$0.00
	TOTAL DE CIMENTACION								\$0.00 ✓✓
1.2	MUROS								
1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	✓ 288.64	288.64		✓ 288.64	✓ 0.00	✓ 228.68	✓ \$0.00

CONFORME

REVISADO

Vo.Bo.

APRUEBA

ING. MIGUEL ANGEL SOTO VRIAS
CONTRATISTA

ING. SANTIAGO CHAMICO BALDE
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO GERALDOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE: 3

PERIODO

DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 ✓

AL

20 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MARZO DE 2015

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	TOTALES					
OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓ CONTRATO: CONT-DGOP-DC-020-15 ✓ CONTRATISTA: CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V. ✓											
1.2.2	ARMADO DE ACERO DE DOBLE PARRILLA No. 2 @ 15 CMS., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	KG	✓ 3682.27	3682.27		✓ 3682.27	✓ 0.00	✓ 28.58	✓ \$0.00		
1.2.3	COLADO DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO Y REVENIMIENTO DE 14 +/- 3.5, INCLUYE: SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	✓ 41.59	41.59		✓ 41.59	✓ 0.00	✓ 2190.55	✓ \$0.00		
TOTAL DE MUROS									\$0.00 ✓✓		
1.3	RELLENO COMPACTADO										
1.3.1	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO UTILIZANDO MATERIAL DE BANCO O PRÉSTAMO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	✓ 347.48	347.48		✓ 347.48	✓ 0.00	✓ 332.20	✓ \$0.00		
1.3.2	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR PARA COLOCACION DE TUBERIA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	✓ 2.42	2.42		✓ 2.42	✓ 0.00	✓ 332.48	✓ \$0.00		
1.1.5	RELLENO ACOSTILLADO CON ARENA 30 CM. DE ESPESOR ENCIMA DE LA TUBERIA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	✓ 21.45	21.45		✓ 21.45	✓ 0.00	✓ 332.48	✓ \$0.00		
TOTAL DE RELLENO COMPACTADO									\$0.00 ✓✓		
1.6	GUARNICIONES Y PAVIMENTO										
1.6.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 50 CM Y BORDILLO DE 15 CM, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 26.00	26.00		✓ 26.00	✓ 0.00	✓ 315.89	✓ \$0.00		
1.6.2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: FIBRA Y ACELERANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓ 103.53	103.53		✓ 103.53	✓ 0.00	✓ 328.23	✓ \$0.00		
1.6.4	CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTE 1500, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	✓ 61.80	61.80		✓ 61.80	✓ 0.00	✓ 17.80	✓ \$0.00		
CONFORME			 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN			VO. P.			APRUEBA		
ING. MICHAEL ANGEL SOTO URIAS CONTRATISTA			ING. SANTIAGO CAMACHO ALZALDE			ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN			ARQ. GERARDO GONZALEZ ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3
DE: 3

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO DE 2015 ✓ AL 20 DE MARZO DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MARZO DE 2015 ✓

OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ACCESO AL EJIDO 18 DE MARZO, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-020-15 ✓
		CONTRATISTA:	CONCRETOS Y ESTRUCTURAS SOTO, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL SEGÚN PLANOS CONSTRUCTIVOS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	✓ 23.8	23.8		✓ 23.8	✓ 0.00	✓ 2364.9	✓ \$0.00
1.6.6	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE; FIBRA Y ACELETANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	✓ 35.7	35.7		✓ 35.7	✓ 0.00	✓ 232.98	✓ \$0.00
TOTAL DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO									✓ \$0.00
SUB-TOTAL									✓ \$0.00
IVA									✓ \$0.00
TOTAL A CANCELAR									✓ \$0.00
INVERSION CONTRATADA									\$745,344.44 ✓
INVERSION EJECUTADA									\$745,344.44 ✓
SALDO NO EJERCIDO									✓ \$0.00



CONFORME

ING. MIGUEL ANGEL SOTO URIÁS
CONTRATISTA

REVISAR

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS