



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION No.:

01 (UNO) UNICA

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.			
	DOMICILIO: CALLEJON PINO SUAREZ #530 OTE. COL CENTRO C.P. 81200			
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	DE 19 DE MARZO DE 2015	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-DGOP-DC-027-15			691,798.57 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			

BUENO POR: 390,643.20

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)
EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 20 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DEL 2015.
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	\$337,703.51		\$546,435.84
I.V.A. 16%	\$54,032.56		\$87,429.73
SUMA:	\$391,736.07		\$633,865.57
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:			\$242,129.50
0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE			\$1,092.87
TOTAL DE DEDUCCIONES			\$243,222.37
IMPORTE A PAGAR:			\$390,643.20
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 29 DE ABRIL DE 2015			

RECIBI

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



IMPORTE A FACTURAR	\$391,736.07
IMPORTE A PAGAR	\$390,643.20

DIRECCIÓN
RECEPCION GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO: GASTO: PREDIAL RUSTICO	FECHA ACTUAL: 29 DE ABRIL DE 2015
-------	--	---	--------------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)		691,798.57		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):		242,129.50		CONT. No.: CONT-DGOP-DC-027-15	
								PERIODO DEL CONTRATO : 20 DE MARZO AL 03 DE MAYO (45) DIAS CAL	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)	DEDUCCIONES	
01 (UNO) UNICA	20 DE MARZO	29 DE ABRIL 2015	\$633,865.57	\$242,129.50		\$1,092.87		\$243,222.37	\$390,643.20
TOTALES:			\$633,865.57	\$242,129.50	\$0.00	\$1,092.87	\$0.00	\$243,222.37	\$390,643.20
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			\$57,933.00			ANTICIPO POR AMORTIZAR:		\$0.00	

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
ING. ORLANDO LAUREÁN CERVANTES CONTRATISTA	ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) UNICA

HOJA: 1

DE. 1

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

PERIODO

DEL 20 DE MARZO AL 29 DE ABRIL DE 2015

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

OBRA:		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-027-15	
				CONTRATISTA:	LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.	
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES		
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES	\$0.00	EST UNICA \$183,608.19	0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC ESTIMACIONES ANT.: 0.00 ESTA ESTIMACIÓN: \$1,092.87 TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$1,092.87 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO ESTIMACIONES ANT.: 0.00 ESTA ESTIMACIÓN: \$242,129.50 TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$242,129.50		
2.0	ESTRUCTURA	\$0.00	\$362,827.65			
SUBTOTAL DE ESTIMACION:		\$546,435.84				
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		I.V.A.: 16 %	\$87,429.73			
SUBTOTAL:		TOTAL:	\$633,865.57	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: \$243,222.37		
I.V.A.:						
TOTAL:						

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
		IMPORTE CONTRATADO	
IMPORTE DEL CONTRATO:		\$691,798.57	ANTICIPO OTORGADO
ESTIMADO A LA FECHA		\$633,865.57	AMORTIZADO A LA FECHA
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)		\$57,933.00	SALDO POR AMORTIZAR
			\$242,129.50
			\$242,129.50
			\$0.00

CONFORME

REVISA

Vo.Bo.

APRUEBA

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES

CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEÓN

SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO
DEL

20 DE MARZO


AL

29 DE ABRIL

DE 2015

FECHA 29 DE ABRIL DE 2015

OBRA:						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-15		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATISTA	LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	OBRAS DE ACCESO								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	Trazo y Nivelación de área por construir por medios manuales incluye: Materiales, Mano de Obra, Equipo y Herramienta	M2	1 de 4	239.85	285.09	0	285.09	\$ 7.76	\$ 2,212.30
1.1.2	Excavación para estructuras con maquinaria en Material Común	M3	1 de 4	172.95	269.75	0	269.75	\$ 40.52	\$ 10,930.27
1.1.3	Estabilización de terreno con piedra braza con equipo, incluye: Extracción, Carga, Acarreo en Camión y Descarga a pie de cepa, colocado y apizonado con equipo	M3	1 de 4	104.73	0.00	0	0	\$ 404.55	\$ -
1.1.4	Relleno compactado con balastre en breña incluye: Regalías, extracción, carga, acarreo, sobreacarreo, colocado en cepa, impregnación, compactado y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	1 de 4	287.17	278.93	0	278.93	\$ 384.53	\$ 107,256.95
1.1.5	Plantilla, acostillado y 30 cm sobre el lomo del tubo a base de grava-arena (gravón) incluye: regalías, extracción, carga, acarreo, sobreacarreo, colocado en cepa, impregnación, compactado y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	2 de 4	71.55	71.35	0	71.35	\$ 577.81	\$ 41,226.74



CONFORME

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES

CONTRATISTA



REVISÓ

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN

SUPERVISOR



Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN



APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **01 (UNO) UNICA**

HOJA: **2**
DE: **3**

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

29 DE ABRIL

DE **2015**

FECHA **29 DE ABRIL DE 2015**

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-15
		CONTRATISTA	LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.

No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.6	Acarreo de material producto de excavación a 10 km de distancia, incluye: carga con equipo, acarreo en camión y descarga en el lugar indicado para su confinamiento	M3	2 de 4	287.17	269.75	0	269.75	\$ 81.49	\$ 21,981.93
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$ 183,608.19
1.2	ESTRUCTURA								
1.2.1	Suministro, fabricación y remoción de formas de madera para concreto en estructuras.	M2	3 de 4	147.67	146.55	0	146.55	\$ 351.82	\$ 51,559.22
1.2.2	Suministro y colocación de acero en estructuras, incluye: adquisición, carga, descarga, corte, doblado, desperdicios y todo lo necesario para el concepto terminado	KG	3 de 4	2,107.66	2,138.12	0	2,138.12	\$ 23.94	\$ 51,186.59
1.2.3	Suministro y colocación de concreto prefabricado f'c = 250 kg/cm2 hecho en planta l.m.a. 19 mm rev +-8, incluye: regalías, extracción, criba, acarreo en camión y en carretilla, descarga, fabricación, maniobras y colocación de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	3 de 4	83.99	80.33	0	80.33	\$ 2,098.10	\$ 168,540.37
1.2.4	Suministro de tubo p.e.a.d. De 0.90 m de diámetro (36"), incluye: adquisición, maniobras de carga y descarga, acarreo, sobreacarreos, mazquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación a pie de cepa	ML	4 de 4	37.00	37.00	0	37.00	\$ 2,349.47	\$ 86,930.39

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo

APRUEBA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES
CONTRATISTA

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **01 (UNO) UNICA**

HOJA: **3**
DE: **3**

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

29 DE ABRIL

DE **2015**

FECHA **29 DE ABRIL DE 2015**

OBRA: CONTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-027-15		
						CONTRATISTA	LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.		
No	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2.5	Colocación de tubo p.e.a.d. De 0.90 m de diámetro (36"), incluye: adquisición, maniobras de carga y descarga, acarreo, sobreacarreo, mazquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación a pie de cepa	ML	4 de 4	37	37.00	0	37	\$ 90.49	\$ 3,348.13
1.2.6	Limpieza general de la obra para entregarla, incluye: retiro de material sobrante producto de la ejecución de los trabajos, piedras, palos, madera, escombros, concretos y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	4 de 4	239.85	285.09	0	285.09	\$ 4.43	\$ 1,262.95
TOTAL DE ESTRUCTURA:									\$ 362,827.65
SUBTOTAL DE ESTIMACIÓN:									\$ 546,435.84
I.V.A.:									\$ 87,429.73
TOTAL:									\$ 633,865.57
CONFORME ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES CONTRATISTA REVISAR ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN APROBAR ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 2

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

29 DE ABRIL

DE 2015

FECHA

29 DE ABRIL DEL 2015

OBRA: CONTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15		CONTRATISTA: LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.1	Trazo y Nivelación de área por construir por medios manuales incluye: Materiales, Mano de Obra, Equipo y Herramienta	M2	239.85	285.09	0.00	285.09	-45.24	\$ 7.76	-\$ 351.07
1.1.2	Excavación para estructuras con maquinaria en Material Común	M3	172.95	269.75	0.00	269.75	-96.8	\$ 40.52	-\$ 3,922.34
1.1.3	Estabilización de terreno con piedra brasa con equipo, incluye: Extracción, Carga, Acarreo en Camión y Descarga a pie de cepa, colocado y apizonado con equipo	M3	104.73	0.00	0.00	0.00	104.73	\$ 404.55	\$ 42,368.52
1.1.4	Relleno compactado con balastre en breña incluye: Regalías, extracción, carga, acarreo, sobreacarreo, colocado en cepa, impregnación, compactado y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	287.17	278.93	0.00	278.93	8.24	\$ 384.53	\$ 3,168.53
1.1.5	Plantilla, acostillado y 30 cm sobre el lomo del tubo a base de grava-arena (gravón) incluye: regalías, extracción, carga, acarreo, sobreacarreo, colocado en cepa, impregnación, compactado y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	71.55	71.35	0.00	71.35	0.20	\$ 577.81	\$ 115.55
1.1.6	Acarreo de material producto de excavación a 10 km de distancia, incluye: carga con equipo, acarreo en camión y descarga en el lugar indicado para su confinamiento	M3	287.17	269.75	0.00	269.75	17.42	\$ 81.49	\$ 1,419.56
1.2.1	Suministro, fabricación y remoción de formas de madera para concreto en estructuras.	M2	147.67	146.55	0.00	146.55	1.12	\$ 351.82	\$ 394.04
1.2.2	Suministro y colocación de acero en estructuras, incluye: adquisición, carga, descarga, corte, doblado, desperdicios y todo lo necesario para el concepto terminado	KG	2,107.66	2,138.12	0.00	2138.12	-30.46	\$ 23.94	-\$ 729.21
CONFORME				REVISAR			APROBAR		
ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES				ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN			ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO		
CONTRATISTA				DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN SUPERVISOR			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 2
DE: 2

PERIODO
DEL

20 DE MARZO

AL

29 DE ABRIL

DE 2015

FECHA

29 DE ABRIL DEL 2015

OBRA: CONTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO SOBRE EL CANAL RAMAL 4+700 DEL CANAL SUBLATERAL 23+700 DEL CANAL LATERAL 18+420 DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL FUERTE EN EL Km 2+890, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-027-15					
				CONTRATISTA LAND SEA BUFETE INGENIERIL, S.C.					
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	TOTALES			
1.2.3	Suministro y colocación de concreto prefabricado $f_c = 250$ kg/cm2 hecho en planta t.m.a. 19 mm rev +8, incluye: regalías, extracción, criba, acarreos en camión y en carretilla, descarga, fabricación, maniobras y colocación de concreto, materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para el concepto terminado	M3	83.99	80.33	0.00	80.33	3.66	\$ 2,098.10	\$ 7,679.05
1.2.4	Suministro de tubo p.e.a.d. De 0.90 m de diámetro (36"), incluye: adquisición, maniobras de carga y descarga, acarreos, sobreacarreos, mazquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación a pie de cepa	ML	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	\$ 2,349.47	\$ -
1.2.5	Colocación de tubo p.e.a.d. De 0.90 m de diámetro (36"), incluye: adquisición, maniobras de carga y descarga, acarreos, sobreacarreos, mazquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su colocación a pie de cepa	ML	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	\$ 90.49	\$ -
1.2.6	Limpieza general de la obra para entregarla, incluye: retiro de material sobrante producto de la ejecución de los trabajos, piedras, palos, madera, escombro, concretos y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	239.85	285.09	0.00	285.09	-45.24	\$ 4.43	\$ 200.41
SUB-TOTAL									49,942.24
IVA									7,990.76
TOTAL A CANCELAR									57,933.00
INVERSION CONTRATADA									691,798.57
INVERSION EJECUTADA									633,865.57
SALDO NO EJERCIDO									57,933.00
CONFORME				REVISA		Vo.Bo.		APRUEBA	
ING. ORLANDO LAUREAN CERVANTES CONTRATISTA				ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	