

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 (UNO UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
	DOMICILIO AV. HERIBERTO VALDEZ No. 55 OTE., COL. CENTRO, LOS MOCHIS, SINALOA			
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN. TELÉFONO:
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	DE	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-DGOP-DC-045-15	30 DE ABRIL DE 2015		\$110,724.12 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015
REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				

BUENO POR: 110,533.22

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2015

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	95,451.83		95,451.83
I.V.A. 16%	15,272.29		15,272.29
SUMA:	110,724.12		110,724.12

DEDUCCIONES
AMORTIZACION DE ANTICIPO:

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE			190.90
TOTAL DE DEDUCCIONES			190.90

IMPORTE A PAGAR: 110,533.22

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 15 DE MAYO DE 2015

RECIBI VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	AUTORIZA ARQ. GERARDO ROSALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTE A FACTURAR	110,724.12
IMPORTE A PAGAR	110,533.22





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO:	PREDIAL RUSTICO	DEL	15 DE MAYO DEL 2015
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	-----------------	-----	---------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	110,724.12	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00	CONT. No.:		CONT-DGOP-DC-045-15		
				PERIODO DEL CONTRATO :				
1 DE MAYO		AL 15 MAYO DE 2015		(15) DIAS CAL				
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO UNICA)	DEL: 01/05/2015 AL: 15/05/2015	110,724.12	0.00		190.90		190.90	110,533.22
TOTALES:		110,724.12	0.00	0.00	190.90	0.00	190.90	110,533.22
SALDO DE CONTRATO		0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR:				\$0.00	

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE: 1

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-045-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACION	OBSERVACIONES
1.0	CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		16,190.20	
2.0	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		79,261.63	
				2% SEGUN CONVENIO CMIC
				ESTIMACIONES ANT.: 0.00
				ESTA ESTIMACION: 190.90
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 190.90
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			95,451.83	
AMORTIZACION DE ANTICIPO:		I.V.A.: 16 %	15,272.29	
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% DEL TOTAL	TOTAL DEL ANTICIPO	TOTAL:	110,724.12	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 190.90
AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO				

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION : SON (CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 12/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
	IMPORTE CONTRATADO		
IMPORTE DEL CONTRATO:	110,724.12	ANTICIPO OTORGADO	0.00
ESTIMADO A LA FECHA	110,724.12	AMORTIZADO A LA FECHA	0.00
SALDO POR ESTIMAR:	0.00	SALDO POR AMORTIZAR	0.00

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo	APRUEBA
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE: 3


PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE MAYO 2015


FECHA 15 DE MAYO DE 2015


OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-45-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	HERRERIA Y CANCELERIA								
1.1	CERCAS Y BARANDALES								
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO, EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	1 DE 4	9.25	9.25		9.25	\$5.58	\$51.62
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO DE 0.96 M. DE ALTURA EN ANDADOR DE ACCESO AL MIRADOR A BASE DE POSTES DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y CUADRADO DE 1/2" A C. 10 CM. DE SEPARACION, SOLERA DE 3/16"X2" EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE: EXCAVACION Y MUERTO DE CONCRETO DE 40X40X50 M., PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	1 DE 4	16.50	16.50		16.50	\$912.62	\$15,058.23
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X0.96 M. EN BARANDAL A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 2"X2" CAL. 14, CUADRADO DE 1/2" A C. 10 CM. TEJUELOS Y PASADOR, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2 DE 4	1.00	1.00		1.00	\$1,024.20	\$1,024.20
1.1.4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	2 DE 4	9.55	9.55		9.55	\$5.88	\$56.15
	TOTAL DE CERCAS Y BARANDALES								\$16,190.20
1	REHABILITACION DE KIOSKO								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								


CONFORME  VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISAR  ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR

VO. BO.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA  ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA: 2
DE: 3

PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE MAYO 2015

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-45-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN	HOJA GENER	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE KIOSKO								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	RETIRO DE MARMOL EXISTENTE. INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	2 DE 4	29.12	29.12		29.12	30.14	\$877.68
1.1.2	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	2 DE 4	29.12	29.12		29.12	116.96	\$3,405.88
1.1.3	PERFILADO DE ESCALERAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	3 DE 4	24.94	24.94		24.94	80.04	\$1,996.20
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$6,279.76
1.2	TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO								
1.2.1	REHABILITACION DE COLUMNAS A BASE DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO+CARGADORES A BASE DE POLINERIA DE 3"X1 1/2" CAL 14 + TRABE A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" + LARGEROS A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" + LAMINA NEGRA LISA CAL. 20, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	KG	3 DE 4	1,217.68	1,217.68		1,217.68	\$28.44	\$34,630.82
1.2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARANDAL P7KIOSKO A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 14 + PERFIL #146, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	ML	3 DE 4	24.00	24.00		24.00	\$949.24	\$22,781.76
1.2.3	SUMINISTRO Y HABILITADO DE PASTA MANOS P/ESCALERA A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL 14 + PERFIL #146, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	4 DE 4	2.00	2.00		2.00	\$5,315.78	\$10,631.56

CONFORME		REVISAR	Vo.Bo	APRUEBA
	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
CONTRATISTA		SUPERVISOR	DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO UNICA)

HOJA 3
DE 3

PERIODO
DEL

1 DE MAYO DE 2015

AL

15 DE MAYO 2015

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-45-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2.4	SUMINISTRO Y HABILITADO DE PUERTA DE 0.98X1.08 MT DE SECCION, A BASE DE PTR DE 1 1/2"X 1 1/2" CAL 14., BASTIDOR A BASE DE PERFIL #117+ PERFIL #170, BISAGRAS Y VERROJO, INCLUYE: APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4 DE 4	2	2		2	1224.01	\$2,448.02
	TOTAL DE TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO								\$70,492.16
1.3	ACABADOS								
1.3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO CALIDAD ADL-COLOR PLUS, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRIMEADO Y 2 MANOS DE ACABADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	4 DE 4	31.16	31.16		31.16	\$46.04	\$1,434.61
	TOTAL DE ACABADOS								\$1,434.61
1.4	ACARREOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								
1.4.1	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES	M3	4 DE 4	1.89	1.89		1.89	\$128.59	\$243.04
1.4.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	4 DE 4	113.10	113.10		113.10	\$7.18	\$812.06
	TOTAL DE ACARREOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								\$1,055.10
	TOTAL DE TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO								\$79,261.63
								SUBTOTAL ESTIMADO	\$95,451.83
								IVA	\$15,272.29
								TOTAL	\$110,724.12



CONFORME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA CONTRATISTA

REVISAR DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR

V. B. DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS