



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 3

PERIODO
DEL

1 DE MAYO DE 2015

AL

15 DE MAYO 2015

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-45-15
		CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	HERRERIA Y CANCELERIA								
1.1	CERCAS Y BARANDALES								
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO ESTABLECIENDO, EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	9.25	9.25		9.25	0.00	\$5.58	\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO DE 0.96 M. DE ALTURA EN ANDADOR DE ACCESO AL MIRADOR A BASE DE POSTES DE PTR DE 2"x2" CAL. 14 Y CUADRADO DE 1/2" A.C. 10 CM. DE SEPARACION, SOLERA DE 3/16"x2" EN PARTE SUPERIOR E INFERIOR, INCLUYE; EXCAVACION Y MUERTO DE CONCRETO DE 40X40X50 M., PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	16.50	16.50		16.50	0.00	\$912.62	\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA DE 1.00X0.96 M. EN BARANDAL A BASE DE BASTIDOR DE PTR DE 2"x2" CAL. 14, CUADRADO DE 1/2" A.C. 10 CM. TEJUELOS Y PASADOR, INCLUYE; PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON ESMALTE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,024.20	\$0.00
1.1.4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	9.55	9.55		9.55	0.00	\$5.88	\$0.00
	TOTAL DE CERCAS Y BARANDALES								\$0.00
	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								

CONFORME

REVISAR

APRUEBA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 2

DE: 3

PERIODO
DEL

1 DE MAYO DE 2015

AL

15 DE MAYO 2015

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-45-15
		CONTRATISTA	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	REHABILITACION DE KIOSKO								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	RETIRO DE MARMOL EXISTENTE, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	29.12	29.12		29.12	0	30.14	\$0.00
1.1.2	APLANADOS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	29.12	29.12		29.12	0	116.96	\$0.00
1.1.3	PERFILADO DE ESCALERAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	ML	24.94	24.94		24.94	0	80.04	\$0.00
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00
1.2	TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO								
1.2.1	REHABILITACION DE COLUMNAS A BASE DE TUBO DE 3" DE DIAMETRO+CARGADORES A BASE DE POLINERIA DE 3"X1 1/2" CAL. 14 + TRABE A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" + LARGEROS A BASE DE ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" + LAMINA NEGRA LISA CAL. 20, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	KG	1,217.68	1,217.68		1,217.68	0.00	\$28.44	\$0.00
1.2.2	SUMINISTRO Y HABILITADO DE BARANDAL P7KIOSKO A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL.14 + PERFIL #146, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	ML	24.00	24.00		24.00	0.00	\$949.24	\$0.00
1.2.3	SUMINISTRO Y HABILITADO DE PASAMANOS P/ESCALERA A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL.14 + PERFIL #146, INCLUYE; APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO EN PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$5,315.78	\$0.00

CONFORME

REVISA

APRUEBA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 3

PERIODO
DEL

1 DE MAYO DE 2015

AL

15 DE MAYO 2015

FECHA 15 DE MAYO DE 2015

OBRA: REHABILITACION DE KIOSKO DE EL EJIDO COMPUERTAS EN LA SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA Y CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN ANDADOR DE ACCESO A EL MIRADOR, UBICADO EN LA LOMA DE EL CAMPO 35, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-45-15					
				CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.					
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.4	SUMINISTRO Y HABILITADO DE PUERTA DE 0.98X1.08 MT DE SECCION, A BASE DE PTR DE 1 1/2"X 1 1/2" CAL 14., BASTIDOR A BASE DE PERFIL #117+ PERFIL #170, BISAGRAS Y VERROJO, INCLUYE: APLICACIÓN DE FONDO + ACABADO DE PINTURA ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2	2		2	0	1224.01	\$0.00
TOTAL DE TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO									\$0.00
1.3	ACABADOS								
1.3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MURO CALIDAD ADLA-COLOR PLUS, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, DESPERDICIOS, PRIMEADO Y 2 MANOS DE ACABADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR	M2	31.16	31.16		31.16	0.00	\$46.04	\$0.00
TOTAL DE ACABADOS									\$0.00
1.4	ACARREOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								
1.4.1	ACARREO DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES	M3	1.89	1.89		1.89	0.00	\$128.59	\$0.00
1.4.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	113.10	113.10		113.10	0.00	\$7.18	\$0.00
TOTAL DE ACARREOS Y LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA									\$0.00
TOTAL DE TRABAJOS EN ESTRUCTURA DE KIOSKO									\$0.00
SUB-TOTAL									\$0.00
IVA									\$0.00
TOTAL A CANCELAR									\$0.00
INVERSION CONTRATADA									\$110,724.12
INVERSION EJECUTADA									\$110,724.12
SALDO NO EJERCIDO									\$0.00



CONFORME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISA
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

APRUEBA
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA