



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: **FINIQUITO**

HOJA: 1
DE: 3

PERIODO DEL **19 DE MARZO** AL **07 DE ABRIL** DE 2015 FECHA **09 DE ABRIL DE 2015**

OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCANTARILLA EN EJIDO GOROS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-037-15
		CONTRATISTA:	MAGDALENO ANTES RIVERA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST. 1 (UNICA)	TOTALES			
1	PUENTE ALCANTARILLA EN EJIDO GOROS							
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES							
1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA	M2	37.94	37.94	37.94	0.00	8.23	0.00
2	DEMOLICIÓN DE LOSAS DE 12 CM DE ESP ES DE CONCRETO SIMPLE EN TALUDES Y PISO DE CANAL, CON EQUIPO NEUMÁTICO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	26.52	26.52	26.52	0.00	69.51	0.00
3	EXCAVACIÓN CON CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 A 3.00 MTS. DE PROF. EN SECO	M3	2.29	2.29	2.29	0.00	41.10	0.00
5	CARGA MECANICA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA EN CAMION DE MAT. I Y II PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DESPALME A UN KILOMETRO DE DISTANCIA, MEDIDO EN BANCO.	M3/KM	7.66	7.66	7.66	0.00	34.38	0.00
6	ACARREO DE MATERIAL PRODUTO DE EXCAVACION SUBSECUENTE EN CAMION DE VOLTEO	M3/KM	30.64	30.64	30.64	0.00	6.75	0.00
SUMA TRABAJOS PRELIMINARES								0.00

<p>CONFORME</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MAGDALENO ANTES RIVERA CONTRATISTA</p>	 <p>REVISADO</p> <p>SANTIAGO CAMACHO E. SUPERVISOR</p>	<p>Vo.Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN</p>	<p>APRUEBA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>
---	---	--	---



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: **FINQUITO**

HOJA: 2
DE: 3

PERIODO
DEL

19 DE MARZO

AL

07 DE ABRIL

DE 2015

FECHA **09 DE ABRIL DE 2015**

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCANTARILLA EN EJIDO GOROS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-037-15						
		CONTRATISTA: MAGDALENO ANTES RIVERA						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST. 1 (UNICA)	TOTALES			
1.2	ESTRUCTURA							
7	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE PARA RELLENO (BALASTRE), INCLUYE: MATERIAL PUESTO EN OBRA VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	33.39	33.39	33.39	0.00	401.59	0.00
8	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F'C=100 KG/CM2	M2	4.42	4.42	4.42	0.00	243.82	0.00
9	COLOCACION DE TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 75 CM DE DIAMETRO INTERIOR, INCLUYE: MANIOBRAS Y MANO DE OBRA	ML	5.20	5.20	5.20	0.00	195.83	0.00
10	CORAZA DE 25X10 CM DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 ARMADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4 A CADA 20 CM, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO Y COLADO	ML	6.50	6.50	6.50	0.00	193.66	0.00
11	MURO DE CONTENCIÓN DE 20CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 15CM EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO FC=250KG/CM². INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTE, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	11.98	11.98	11.98	0.00	1327.96	0.00



CONFORME

MAGDALENO ANTES RIVERA
CONTRATISTA

REVISAR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
ING. RICARDO GAMACHO E.
DIRECCIÓN SUPERVISOR CONSTRUCCIÓN

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. EDUARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: **FINIQUITO**

HOJA: 3
DE: 3

PERIODO DEL **19 DE MARZO** AL **07 DE ABRIL** DE 2015 FECHA **09 DE ABRIL DE 2015**

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALCANTARILLA EN EJIDO GOROS MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-037-15					
		CONTRATISTA:	MAGDALENO ANTES RIVERA					
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				EST. 1 (UNICA)	TOTALES			
12	RELLENO COMPACTADO AL 95% PRUEBA PROCTOR CON COMPACTADOR MANUAL BAILARINA, INCLUYE: TENDIDO DE MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	M3	33.39	33.39	33.39	0.00	115.13	0.00
SUMA ESTRUCTURA								0.00
1.6	VARIOS							
13.	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	55.48	55.48	55.48	0.00	6.94	0.00
SUMA VARIOS								0.00
TOTAL SIN IVA:								0.00
IVA:								0.00
TOTAL A CANCELAR:								0.00
INVERSION CONTRATADA								45,961.53
INVERSIÓN EJERCIDA :								45,961.53
SALDO NO EJERCIDO:								0.00



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

MAGDALENO ANTES RIVERA
CONTRATISTA

REVISAR

ING. SANTIAGO CAMACHO E.
SUPERVISOR

V.G.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO REBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS