



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO ✓

HOJA: 1  
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓ FECHA 20 DE MAYO DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓  
CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO POR ASPERSION.								
1.1	TUBERIA PRINCIPAL, SECUNDARIAS E INSTRUMENTACION.								
PETRAO 1	TRAZO LIMPIEZA Y NIVELACION EN OBRAS EXTERIORES PARA TUBERIA PRINCIPAL COLOCANCO ESTACAS Y MARCANDO LINEAS CON HILO Y CAL INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,182.00 ✓	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00 ✓	\$ 7.08 ✓	\$ - ✓
EXCME C01	EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA UNA SECCION DE 0.60 X 0.60 INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,182.00 ✓	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00 ✓	\$ 43.83 ✓	\$ - ✓
AFIMAN	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION A MANO PARA TUBERIA PRINCIPAL INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1,182.00 ✓	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00 ✓	\$ 12.23 ✓	\$ - ✓
RETMEX T	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CARGADO CON RETROEXCAVADORA A CAMION DE VOLTEO DE 6 M3 DE CAPACIDAD.	M3	184.39 ✓	184.39	184.39	184.39	0.00 ✓	\$ 192.69 ✓	\$ - ✓
SPEGA W	SUMINISTRO Y APLICACION DE PEGAMENTO ADHESIVO P/PVC WELD CON GRIS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	GALON	3.00 ✓	3.00	3.00	3.00	0.00 ✓	\$ 1,104.68 ✓	\$ - ✓
SITCRD 2112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR RD 21.5 DE 1/2" PVC C 40, INCLUYE: COLCHON DE LIMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	606.00 ✓	606.00	606.00	606.00	0.00 ✓	\$ 40.06 ✓	\$ - ✓
SITCRD 2134	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR RD 26 DE 3/4", INCLUYE: COLCHON DE LIMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	60.00 ✓	60.00	60.00	60.00	0.00 ✓	\$ 24.34 ✓	\$ - ✓
SUB TOTAL DE LA HOJA									0.00

CONFORME AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. C. JAVIER ANTONIO PINEDA MENDI. CONTRATISTA  
 REVISAR Vo.Bo. ING. RICARDO GAMEZ LEON DIRECCION SUPERVISOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE CONSTRUCCION  
 Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
 APRUEBA ARQ. GERARDO CEBALLOS FOMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Handwritten signatures and stamps of the officials mentioned in the text above.



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2  
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓ FECHA 20 DE MAYO DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓  
CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
SITCRD 261	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR RD 26 DE 1", INCLUYE: COLCHON DE LIMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	✓ 66.00	66.00		✓ 66.00	✓ 0.00	\$ ✓ 30.12	\$ ✓ -
SITCRD 32.5112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR RD 32.5 DE 1 1/2", INCLUYE: COLCHON DE LIMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	✓ 120.00	120.00		✓ 120.00	✓ 0.00	\$ ✓ 62.20	\$ ✓ -
SITCRD 32.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA CEMENTAR RD 32.5 DE 2 ", INCLUYE: COLCHON DE LIMO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	✓ 258.00	258.00		✓ 258.00	✓ 0.00	\$ ✓ 85.78	\$ ✓ -
SITCRD 3253	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 3" PVC 32.5 CEDULA 40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	✓ 48.00	48.00		✓ 48.00	✓ 0.00	\$ ✓ 98.03	\$ ✓ -
SITPVC 4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 4" SANITARIO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	✓ 24.00	24.00		✓ 24.00	✓ 0.00	\$ ✓ 100.24	\$ ✓ -
AMPVC 2-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCA MACHO DE PVC 2" C-40, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 22.00	22.00		✓ 22.00	✓ 0.00	\$ ✓ 40.56	\$ ✓ -
SIARIPV C13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR ROSCA EXTERIOR DE 1/2" C-40, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 245.00	245.00		✓ 245.00	✓ 0.00	\$ ✓ 21.14	\$ ✓ -
SICPVC 9013	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 1/2" SI PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 255.00	255.00		✓ 255.00	✓ 0.00	\$ ✓ 17.67	\$ ✓ -
SICPVC 9050	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 2" SI PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 40.00	40.00		✓ 40.00	✓ 0.00	\$ ✓ 31.89	\$ ✓ -
<b>SUB TOTAL DE LA HOJA</b>									<b>0.00</b>

CONFORME REVISAR Vo.Bo. Vo.Bo. APRUEBA  
 AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. C. JAVIER ANTONIO PINEDA MENDOZA  
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 SUPERVISOR  
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
 ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3  
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓ FECHA 20 DE MAYO DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓  
CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
SIC3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3" SI PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	30.00 ✓	30.00		✓ 30.00	✓ 0.00	\$ ✓ 94.48	\$ ✓ -
SIC4550	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° 2" SI PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00 ✓	4.00		✓ 4.00	✓ 0.00	\$ ✓ 34.19	\$ ✓ -
SIREDD3 4X12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 3/4" X 1/2" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	53.00 ✓	53.00		✓ 53.00	✓ 0.00	\$ ✓ 11.97	\$ ✓ -
SIREDD1 34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 1" X 3/4" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00 ✓	12.00		✓ 12.00	✓ 0.00	\$ ✓ 13.81	\$ ✓ -
SIREDD1 121	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 1 1/2" X 1" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00 ✓	12.00		✓ 12.00	✓ 0.00	\$ ✓ 14.49	\$ ✓ -
SIREDD1 1212	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 1 1/2" X 1/2" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	83.00 ✓	83.00		✓ 83.00	✓ 0.00	\$ ✓ 14.46	\$ ✓ -
SIREDD2 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING C-40 DE 2" X 1/2" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	115.00 ✓	115.00		✓ 115.00	✓ 0.00	\$ ✓ 19.59	\$ ✓ -
SIREDD2 112	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING C-40 DE 2" X 1 1/2" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00 ✓	12.00		✓ 12.00	✓ 0.00	\$ ✓ 28.26	\$ ✓ -
RB3X2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING 3" X 2" SI INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	12.00 ✓	12.00		✓ 12.00	✓ 0.00	\$ ✓ 59.10	\$ ✓ -
<b>SUB TOTAL DE LA HOJA</b>									<b>0.00</b>

CONFORME REVISAR Vo.Bo. Vo.Bo. APRUEBA

AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.  
C. JAVIER ANTONIO PINEDA MENDOZA  
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN  
ING. J. RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 4

DE: 5

FECHA: 20 DE MAYO DE 2015 ✓

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15 ✓  
CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
SITPVC 13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1/2" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 5.00	5.00		✓ 5.00	✓ 0.00	\$ ✓ 14.18	\$ ✓ -
SITPVC 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3/4" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 44.00	44.00		✓ 44.00	✓ 0.00	\$ ✓ 14.90	\$ ✓ -
SITPVC 25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 62.00	62.00		✓ 62.00	✓ 0.00	\$ ✓ 17.36	\$ ✓ -
SITPVC 38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 1 1/2" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 86.00	86.00		✓ 86.00	✓ 0.00	\$ ✓ 29.48	\$ ✓ -
SITPVC 50	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 2" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 125.00	125.00		✓ 125.00	✓ 0.00	\$ ✓ 37.95	\$ ✓ -
SIT3-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE 3" PVC C-40 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	PZA	✓ 12.00	12.00		✓ 12.00	✓ 0.00	\$ ✓ 167.44	\$ ✓ -
SIM2X1. 516	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA CABLE DE 2X1.5 CALIBRE 16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	✓ 460.00	460.00		✓ 460.00	✓ 0.00	\$ ✓ 35.91	\$ ✓ -
SINCAB 315C16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA CABLE DE 3X1.5 CALIBRE 16, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	✓ 350.00	350.00		✓ 350.00	✓ 0.00	\$ ✓ 40.02	\$ ✓ -
SIMOD6 EST.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE 6 ESTACIONES PARA CONTROLADOR, INCLUYE: TAQUETE, PIJAS, GABINETE DE PROTECCION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 3.00	3.00		✓ 3.00	✓ 0.00	\$ ✓ 2,804.15	\$ ✓ -
SIASP18 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSOR RAIN-BIRD 1804, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	✓ 243.00	243.00		✓ 243.00	✓ 0.00	\$ ✓ 135.29	\$ ✓ -
SIBOQS V12	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA 12 VAN RAIN-BIRD PARA ASPERSOR 1804, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	✓ 47.00	47.00		✓ 47.00	✓ 0.00	\$ ✓ 78.71	\$ ✓ -
SIBOQS V15	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA 15 VAN RAIN-BIRD PARA ASPERSOR 1804, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	✓ 94.00	94.00		✓ 94.00	✓ 0.00	\$ ✓ 78.71	\$ ✓ -

SUB TOTAL DE LA HOJA 0.00

CONFORME REVISAR Vo.Bo. Vo.Bo. APRUEBA

AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.  
C. JAVIER ANTONIO PINOCH MENDONZA  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRATISTA

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO GERALDO ROMERO  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 5  
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 FECHA 20 DE MAYO DE 2015

OBRA: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN PLAZUELA 13 DE SEPTIEMBRE, (SEGUNDA ETAPA), LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-055-15  
CONTRATISTA: AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
SITB18V	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOQUILLA 18 VAN RAIN-BIRD PARA ASPERSOR 1804 , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.	PZA	✓ 102.00	102.00		✓ 102.00	✓ 0.00	\$ ✓ 121.70	\$ ✓ -
SIEVAL 100	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROVALVULA MARCA RAIN BIRD 100 DV 2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	✓ 10.00	10.00		✓ 10.00	✓ 0.00	\$ ✓ 338.51	\$ ✓ -
CAJRE G10	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE 10" PARA ELECTROVALVULAS DE PLASTICO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	✓ 10.00	10.00		✓ 10.00	✓ 0.00	\$ ✓ 603.97	\$ ✓ -
ARENRELL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARENA FINA PARA PROTECCION DE TUBERIA.	M3	✓ 18.00	18.00		✓ 18.00	✓ 0.00	\$ ✓ 375.22	\$ ✓ -
LT	LIMPIEZA Y PRUEBAS DE TUBERIAS CON LINEA ABIERTA, ES DECIR REGANDO SIN ASPERSORES INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PRUEBA	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	\$ ✓ 4,652.32	\$ ✓ -
<b>SUB-TOTAL</b>									\$ ✓ -
<b>IVA</b>									\$ ✓ -
<b>TOTAL A CANCELAR</b>									\$ ✓ -
<b>INVERSION CONTRATADA</b>									\$ JOK 377,526.15
<b>INVERSION EJECUTADA</b>									\$ JOK 377,526.15
<b>SALDO NO EJERCIDO</b>									\$ ✓ -



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN REVISAR Vo.Bo. Vo.Bo. APRUEBA

AGRICOLA DE SERVICIOS S.A. DE C.V. C. JAVIER ANTONIO PINEDA MENDI CONTRATISTA

ING. J. RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS