



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACION No.:
UNICA

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: JOSE ANTONIO AYALA				
	DOMICILIO CALLE CULIACAN, No. 2283 PTE. FRACC. VILLAS DEL SOL				
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.	TELÉFONO: 6688-56-83-66
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO: CONT-DGOP-DC-050-15		FECHA CONTRATO:	DE 30-abr-15	IMPORTE DEL CONTRATO 86,798.69 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:				AÑO 2015
	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				

BUENO POR: **86,648.41**

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2015.

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	74,825.91		74,825.91
I.V.A. 16%	11,972.15		11,972.15
SUMA:	86,798.06		86,798.06

DEDUCCIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE 74,825.91

TOTAL DE DEDUCCIONES

IMPORTE A PAGAR:

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 20 DE MAYO DEL 2015

RECIBÍ

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

AUTORIZA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	86,798.06
IMPORTE A PAGAR	86,648.41

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

OBRA:	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO: PREDIAL RUSTICO	FECHA ACTUAL: 20/MAYO/2015
-------	--	--	-------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	86,798.69		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00		CONT. No.:		CONT-DGOP-DC-050-15	
						PERIODO DEL CONTRATO :			
						01/05/2015 AL 20/MAY/2015		(20) DIAS CAL	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
UNICA	DEL:	01-may-15	86,798.06	0.00	0.00	149.65	0.00	149.65	86,648.41
	AL:	20-may-15							
TOTALES:			86,798.06	0.00	0.00	149.65	0.00	149.65	86,648.41
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			0.63	ANTICIPO POR AMORTIZAR:				\$0.00	

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISAR

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
1 DE 1



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



UNICA ✓

DE. 1

FECHA 20 DE MAYO DEL 2015

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

CONTRATO No.

CONT-DGOP-DC-050-15 ✓

CONTRATISTA:

JOSE ANTONIO AYALA ✓

[illegible]

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 06/100 M.N.) ✓

ESTADO CONTABLE		ANTICIPO	
	IMPORTE CONTRATADO		
IMPORTE DEL CONTRATO:	✓ 86,798.69	ANTICIPO OTORGADO	✓ 0.00
ESTIMADO A LA FECHA	✓ 86,798.06	AMORTIZADO A LA FECHA	✓ 0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)	✓ 0.63	SALDO POR AMORTIZAR	✓ 0.00

QONFORME

REVISA

Vo.Bo.

APRUEBA

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO GEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

PERIODO
DEL

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA ☒ 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓		
						CONTRATISTA	JOSE ANTONIO AYALA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
OBRAS DEPORTIVAS ESTADIO DE BEISBOL									
1.1.1.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	1 DE 6	✓ 194.34	194.34	✓ 0.00	✓ 194.34	✓ 40.32	✓ 7,835.79
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE LOSAS DE 10 CM. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M.L.	1 DE 6	✓ 130.42	130.40	✓ 0.00	✓ 130.40	✓ 11.58	✓ 1,510.03
1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE ZOCLO DE 0.25 X 0.40. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1 DE 6	✓ 45.00	45.00	✓ 0.00	✓ 45.00	✓ 13.08	✓ 588.60
1.1.4	LETRERO "AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE 2014-2016" . CON SU ESCUDO Y LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN. INCLUYE: PINTURA DE FONDO. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	LOTE	2 DE 6	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	✓ 1,639.79	✓ 1,639.79
 CONFORME  JOSE ANTONIO AYALA CONTRATISTA REVIS  ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN APRUEBA  ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: UNICA ✓

HOJA: 2
DE: 5

PERIODO
DEL

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA: 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓		
						CONTRATISTA	JOSE ANTONIO AYALA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.5	LETRERO "ESTA UNIDAD DEPORTIVA ES PARA TU SERVICIO AYUDANOS A CONSERVARLA EN BUEN ESTADO" , INCLUYE: PINTURA DE FONDO, LOGOTIPO (AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE) , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	LOTE	2 DE 6	✓ 1.00	1.00	✓ 0.00	✓ 1.00	✓ 1,982.33	✓ 1,982.33
1.2.1	PINTURA EN ESTRUCTURA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN MONTEN DE 4" MT14, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	2 DE 6	✓ 156.48	156.48	0.00	✓ 156.48	✓ 34.29	✓ 5,365.70
1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN PTR DE 2" DE 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2 DE 6	✓ 9.00	9.00	✓ 0.00	✓ 9.00	✓ 101.36	✓ 912.24
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN ESTRUCTURA CARGADORA A BASE DE ANGULAR DE 2 1/2" EN CAJON Y PTR DE 2", INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2 DE 6	✓ 9.00	9.00	✓ 0.00	✓ 9.00	✓ 269.53	✓ 2,425.77

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISAR

ING. HÉCTOR NEGRETTE RODRIGO
SUPERVISOR

VERBO

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.:

UNICA ✓

HOJA: 3

DE: 5

PERIODO
DEL

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA

✓ 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓		
						CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.2.4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MALEZA MEDIANA A PALA Y MACHETE (BAJO DE GRADAS)	M2	3 DE 6	✓ 151.26	151.26	✓ 0.00	✓ 151.26	✓ 5.87	✓ 887.90
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES								23,148.15 ✓
2.0.1	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE	PZA	3 DE 6	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	✓ 710.27	✓ 1,420.54
2.0.2	REHABILITACIÓN DE PORTERÍA TABLERO HECHA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 40, INCLUYE: RASPADO DE TUBERIA CON PULIDORA Y LIJA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	3 DE 6	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	✓ 4,178.93	✓ 8,357.86
2.0.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QUE INCLUYE: ANGULAR DE 2" PARA FORMAR BASTIDOR, SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON BARRENO A LO LARGO DE LA PLACA QUE SOSTIENE EL ARO, PERNOS Y PINTURA EN LA SECCION DE 1.20 X 1.80 MTS. ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO , INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN	PZA	3 DE 6	✓ 2.00	2.00	✓ 0.00	✓ 2.00	✓ 4,690.26	✓ 9,380.52
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN						APRUEBA			
JOSE ANTONIO AYALA CONTRATISTA		ING. HÉCTOR NEGRETÉ RODRIGO SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			



MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.:

UNICA ✓

HOJA: 4

DE. 5

PERIODO
DEL

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓		
						CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓		
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.1.1	PINTURA DE HULE CLORADO FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M.L.	4 DE 6	✓ 189.21	189.20	✓ 0.00	✓ 189.20	✓ 31.61	✓ 5,980.61
2.1.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.L.	4 DE 6	✓ 72.00	72.00	✓ 0.00	✓ 72.00	✓ 31.61	✓ 2,275.92
2.1.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.L.	5 DE 6	✓ 160.10	160.10	✓ 0.00	✓ 160.10	✓ 39.73	✓ 6,360.77
2.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6 DE 6	✓ 158.44	158.44	✓ 0.00	✓ 158.44	✓ 99.78	✓ 15,809.14



CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA

CONTRATISTA

REVISAR

ING. HÉCTOR NEGRETTE RODRIGO

SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.:

UNICA ✓

HOJA: 5

DE: 5

PERIODO

DEL

1 DE MAYO


AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA

20 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-050-15 ✓							
		CONTRATISTA: JOSE ANTONIO AYALA ✓							
No	CONCEPTO	UN.	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2.1.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	6 DE 6	✓ 670.64	670.64	✓ 0.00	✓ 670.64	✓ 3.12	✓ 2,092.40
						SUMA CANCHA DE USOS MULTIPLES		51,677.76 ✓	
						SUMA OBRAS DEPORTIVAS		74,825.91 ✓	
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN									
CONFORME		REVISAR		V. B.		APRUEBA			
JOSE ANTONIO AYALA CONTRATISTA		ING. HÉCTOR NEGRETÉ RODRIGO SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLÁS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ARQ. GERARDO SERRA LOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			