



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA:	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓
		CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓


No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
OBRAS DEPORTIVAS									
ESTADIO DE BEISBOL									
1.1.1.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M2	✓ 194.34	194.34		✓ 194.34	✓ 0.00	✓ 40.32	✓ 0.00
1.1.2.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE LOSAS DE 10 CM. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	M.L.	✓ 130.42	130.40		✓ 130.40	✓ -0.02	✓ 11.58	✓ -0.23
1.1.3.	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN CINTILLA DE ZOCLO DE 0.25 X 0.40. DE ESPESOR, MARCA BEREL O SIMILAR, INCLUYE: RESANE DE EL AREA A PINTAR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	✓ 45.00	45.00		✓ 45.00	✓ 0.00	✓ 13.08	✓ 0.00
1.1.4.	LETRERO "AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE 2014-2016" . CON SU ESCUDO Y LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACIÓN, INCLUYE: PINTURA DE FONDO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	LOTE	✓ 1.00	1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,639.79	✓ 0.00
SUMA DE STA HOJA									OK -0.23

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISAR

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGUEZ
SUPERVISOR



DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

VALIDAR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓ FECHA 20 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA:	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓
		CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.1.5	LETRERO "ESTA UNIDAD DEPORTIVA ES PARA TU SERVICIO AYUDANOS A CONSERVARLA EN BUEN ESTADO" , INCLUYE: PINTURA DE FONDO, LOGOTIPO (AHOME ES LA FUERZA DE SU GENTE) , MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	LOTE	✓ 1.00	1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,982.33	✓ 0.00	
PINTURA EN ESTRUCTURA									
1.2.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN MONTEN DE 4" MT14, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M.L.	✓ 156.48	156.48	✓ 156.48	✓ 0.00	✓ 34.29	✓ 0.00	
1.2.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN PTR DE 2" DE 5.00 M DE ALTURA, INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 9.00	9.00	✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 101.36	✓ 0.00	
1.2.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE FONDO Y ESMALTE ANTICORROSIVO, EN ESTRUCTURA CARGADORA A BASE DE ANGULAR DE 2 1/2" EN CAJON Y PTR DE 2", INCLUYE: LIJADO CON CEPILLO DE ALAMBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	✓ 9.00	9.00	✓ 9.00	✓ 0.00	✓ 269.53	✓ 0.00	
SUMA DE STA HOJA								OK 0.00	



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME
JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISADO
ING. HÉCTOR NEGRETÉ RODRIGO
SUPERVISOR

V. B. O.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA
ING. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓ FECHA 20 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA:	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓
		CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.4	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: RETIRO DE MALEZA MEDIANA A PALA Y MACHETE (BAJO DE GRADAS)	M2	✓ 151.26	151.26		✓ 151.26	✓ 0.00	✓ 5.87	✓ 0.00
2	CANCHA DE USOS MULTIPLES								
2.0.1	RETIRO DE TABLERO EXISTENTE	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 710.27	✓ 0.00
2.0.2	REHABILITACIÓN DE PORTERÍA TABLERO HECHA A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 40, INCLUYE: RASPADO DE TUBERIA CON PULIDORA Y LIJA LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 4,178.93	✓ 0.00
2.0.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QUE INCLUYE: ANGULAR DE 2" PARA FORMAR BASTIDOR, SOLERA DE 1/4" DE ESPESOR CON BARRENO A LO LARGO DE LA PLACA QUE SOSTIENE EL ARO, PERNOS Y PINTURA EN LA SECCION DE 1.20 X 1.80 MTS. ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO, INCLUYE TAMBIÉN LETRERO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN	PZA	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 4,690.26	✓ 0.00
SUMA DE STA HOJA									OK 0.00



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISÁ

ING. HÉCTOR NEGRETÉ RODRIGO
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO ✓

HOJA: 4
DE: 5

PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 20 DE MAYO DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA:	REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-050-15 ✓
		CONTRATISTA:	JOSE ANTONIO AYALA ✓

No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.1.1	PINTURA DE HULE CLORADO FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL). INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M.L.	✓ 189.21	189.20	✓ 189.20	✓ -0.01	✓ 31.61	✓ -0.31	
2.1.2	FRANJA DE 5 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.L.	✓ 72.00	72.00	✓ 72.00	✓ 0.00	✓ 31.61	✓ 0.00	
2.1.3	FRANJA DE 8 CMS DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL). INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M.L.	✓ 160.10	160.10	✓ 160.10	✓ 0.00	✓ 39.73	✓ 0.00	
2.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE AREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	✓ 158.44	158.44	✓ 158.44	✓ 0.00	✓ 99.78	✓ 0.00	
SUMA DE STA NOJA								OK -0.31	



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME

JOSE ANTONIO AYALA
CONTRATISTA

REVISAR

ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR

VALIDAR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APROBAR

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

✓ FINIQUITO

HOJA: 5
DE: 5

PERIODO
DEL


1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA 20 DE MAYO DEL 2015

OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CUCHILLA DE CACHOANA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-050-15					
				CONTRATISTA: ✓ JOSE ANTONIO AYALA					
No	CONCEPTO	UN.	VOLUMEN DE PROYECTO	VOLUMEN EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.1.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	✓ 670.64	670.64		✓ 670.64	✓ 0.00	✓ 3.12	✓ 0.00
							SUMA DE STA HOJA		OK 0.00
							SUB-TOTAL		✓✓ -0.54
							IVA		✓✓ -0.09
							TOTAL A CANCELAR		✓✓ -0.63
							INVERSION CONTRATADA		✓✓ 86,798.69
							INVERSION EJECUTADA		✓✓ 86,798.06
							SALDO NO EJERCIDO		✓✓ 0.63
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN									
CONFORME			REVISÓ			Verbo		APROBÓ	
 JOSE ANTONIO AYALA CONTRATISTA			 ING. HÉCTOR NEGRETE RODRIGO SUPERVISOR			 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		 ARO. GERARDO SEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	