



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINQUITO

HOJA: 1

DE: 4

FECHA: 15 DE JULIO DE 2015

PERIODO
DEL

26 DE JUNIO

AL

15 DE JULIO

DE 2015

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOMÉ, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15		CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN SALONES Y OFICINAS								
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO 33X33 CMS. BORGONA, INCLUYE REPARACIÓN DE SUP. RECORTES, BOQUILLAS, TRABAJO TERMINADO.	M2	461.36	461.36		461.36	0	\$329.90	\$0.00
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN ESCALONES DE 0.23 MS X7.90	ML	63.20	63.20		63.20	0.00	\$126.16	\$0.00
1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO A BASE DE VITROPISO BORGONA 2. COLOR SMOKE PEGADO A BASE DE PEGAMENTO INTERCERAMIC PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA INTERCERAMIC DE COLOR. INCLUYE: CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	M2	257.00	257.00		257.00	0.00	\$109.59	\$0.00
1.3	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	461.36	461.36		461.36	0.00	\$3.51	\$0.00
	TOTAL DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO EN SALONES Y OFICINAS								\$0.00
2	PUERTAS DE ACCESO EN SALONES Y OFICINAS								
2.1	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	208.19	\$0.00
2.2	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE PUERTA DE 1.05 DE ANCHO X 2.20 DE ALTO, CON FIJO DE 0.40 CMS X 2.30 A BASE DE MARCO SENCILLO DE 3"X1 1/2" CAL. 20, BASTIDOR DE PERFIL TUBULAR DE 3"X1 1/2" CON 1 CEJA Y UNA INTERMEDIA CON 2 CEJAS, PERFIL TUBULAR (TABLERO) 149 CAL.20 DE 3FT X 8FT, CHAPA FANAL Y BISAGRA TUBULAR DE 5/8" (VER DETALLE) INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$4,383.08	\$0.00
	REHABILITADO DE PUERTA METALICA DE 1.00 DE ANCHO X 2.10 DE ALTO, INCLUYE: RETIRO DE CHAPA USADA, SUMINISTRO E INSTALADO DE CHAPA FANAL NUEVA, PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	\$1,193.25	\$0.00
CONFORME			REVISA	APRUEBA					



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINQUITO

HOJA: 2

DE: 4

PERIODO
DEL

26 DE JUNIO

AL

15 DE JULIO

DE 2015

FECHA

15 DE JULIO DE 2015

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15		CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 525 AN INCLUYE: CHAPA DE PERILLA CON LLAVE, CERROJO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$1,101.21	\$0.00
2.5	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTÓN METÁLICO DE 2.30x2.50 CON PERFLERÍA ESTRUCTURAL Y PTR CAL 14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, TRASPORTE, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$9,544.10	\$0.00
2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE SELLADOR, REZANE DE IMPERFECCIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	863.69	863.69		863.69	0.00	\$51.21	\$0.00
	TOTAL DE PUERTAS DE ACCESO EN SALONES Y OFICINAS								\$0.00
3	PINTURA EN TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA								
3.1	Suministro y aplicacion de pintura esmalte a Estructura metalica 18 x 30 mts (canales monten, tipo pesado) con acero estructural astm-36 a base de perfil monten de 10" y 12" y hasta 13.8 kg/m incluye aplicacion de primer, aplicacion de esmalte azul o gris, andamiaje hasta 12mts, herramienta menor y mano de obra. (no incluye fletes y transportes)	M2	540.00	540.00		540.00	0.00	75.40	\$0.00
3.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	540.00	540.00		540.00	0.00	3.51	\$0.00
	TOTAL DE PINTURA EN TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA								\$0.00
4	CANCELERIA								
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO NATURAL, LINEA DE 3" Y CRISTAL FILTRASOL DE 6MM, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	11.67	11.67		11.67	0.00	\$1,588.45	\$0.00

CONFORME

REVISAR

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 3

DE: 4

PERIODO
DEL

26 DE JUNIO

AL

15 DE JULIO

DE 2015

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15		CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL FILTRASOL DE 6MM, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2.66	2.66		2.66	0.00	\$828.42	\$0.00
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS CON BASTIDOR DE ALUMINIO Y PANEL DE PLASTICO DE SOLOR	M2	14.40	14.40		14.40	0.00	\$643.39	\$0.00
	TOTAL DE CANCELERIA								\$0.00
5	INSTALACION HIDRAULICA EN BEBEDEROS								
5.1	ALIMENTACION HIDRAULICA CON TUBERIA DE CPVC DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	SAL	12.00	12.00		12.00	0.00	150.39	\$0.00
5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE RESORTE, INCLUYE: LLAVE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	12.00	12.00		12.00	0.00	934.09	\$0.00
	TOTAL DE INSTALACION HIDRAULICA EN BEBEDEROS								\$0.00
6	CONSTRUCCION DE BANQUETAS								
6.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
6.1.1	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS)	M2	88.94	88.94		88.94	0.00	\$7.75	\$0.00
6.1.2	DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	0.38	0.38		0.38	0.00	\$1,053.04	\$0.00
6.1.3	EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO "A" INVESTIGADO EN OBRA CUALQUIER PROF. INCL: AFINE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA DE MAT. NO UTILIZADO.	M3	31.06	31.06		31.06	0.00	\$166.46	\$0.00
6.1.4	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO(BAILARINA) Y AGUA EN CARAS DE 20 CM ESP. INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	23.63	23.63		23.63	0.00	434.60	\$0.00
CONFORME		REVISAR		V.B.		APRUEBA			
CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATISTA		ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		ARG. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS			

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 4

PERIODO
DEL

26 DE JUNIO

AL

15 DE JULIO

DE 2015

FECHA 15 DE JULIO DE 2015

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15		CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA			
No	CONCEPTO	UN	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
6.1.5	CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 50 M. EN CARRETILLA.	M3	46.07	46.07		46.07	0.00	\$89.49	\$0.00
6.1.6	CARGAS Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROEXCAVADORA) (VOL. MEDIDO SUELTO) HASTA 10 KM. EN CAMIÓN.	M3	46.07	46.07		46.07	0.00	\$104.58	\$0.00
6.2	PISOS Y DENTELLONES								
6.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 X 10/10, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSA-CERAMICA, INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	130.00	130.00		130.00	0.00	343.81	\$0.00
6.2.2	DENTELLON DE 15 X 30 DE SECCION ARMADA CON ARMEX 15-30-4 F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA COMUN Y MANO DE OBRA.	ML	21.47	21.47		21.47	0.00	301.09	\$0.00
	TOTAL DE PISOS Y DENTELLONES								\$0.00
6.3	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								
6.3.1	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	118.13	118.13		118.13	0.00	\$3.35	\$0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA								\$0.00
	TOTAL DE CONSTRUCCION DE BANQUETA								\$0.00
7	LIMPIEZA GRUESA								
7.1	LIMPIEZA GRUESA DE TERRENO, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	808.11	808.11		808.11	0.00	\$4.37	\$0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA GRUESA								\$0.00
							SUB-TOTAL		\$0.00
							IVA		\$0.00
							TOTAL A CANCELAR		\$0.00
							INVERSION CONTRATADA		\$499,999.54
							INVERSION EJECUTADA		\$499,999.54
							SALDO NO EJERCIDO		\$0.00



CONFORME

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. GERARDO GEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS