



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL
DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

No. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15 ✓

PROGRAMA:

MONTO: \$ 499,999.54 ✓

SUBPROGRAMA:

FECHA DE INICIO: PROGRAMADA 26/06/15 ✓

REAL 26/06/15 ✓

FECHA DE TERMINO: PROGRAMADA 15/07/15 ✓

REAL 15/07/15 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

DOMICILIO: C. CARDENAL 2 #732 COL. PASEO DE LAS AVES ✓

TELÉFONOS:

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

DEL MUNICIPIO DE AHOME

1.- CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE ✓

2.- REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR DE OBRA

3.- _____

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 001

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	26/Jun/2015	NOTA 1 CON ESTA FECHA SE DA FIN A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION EN ESCUELA SEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ POR LO QUE SE REANUDA EL RECORRIDO CON EL CONTRATISTA Y SE LE DAN LAS INDICACIONES.



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 002

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	3/5 JULIO/2015	NOTA 1 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS CON DESMONTAJE Y COLOCACION DE PUERTAS NUEVAS METALICAS
		NOTA 2 SE TERMINA CON LA COLOCACION DE LA PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DEL TACHUMBRE
		NOTA 3 SE ESTA COLOCANDO UN CANCELERILLO DE ALUMINIO ASI COMO VIDRIO FICRANOL.
		NOTA 4 SE COLOCA VITROPICO





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 003

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA	TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	4/ Julio/2015		NOTA 1 SE TRABAJA EN LA REPARACION HIDRAULICA DE REDES DE AGUA COMO PARA LA COLOCACION DE UNOS DE REPORTE.
			NOTA 2 SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE VITROPISO
			NOTA 3 SE TRABAJA COLOCANDO PINTURAS DE ESMALES EN ESTRUCTURA DE LA TECHAMBRIL
			NOTA 4 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE HERRERIA
			NOTA 5 ESTOS DIAS QUE PASAN COLOCACION UN UNO EN EL REDES DE AGUA
			NOTA 6 SE COLOCA SUELO





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 004

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

8/30/10/2011

NOTA 1

SE CONTINUA CON COLOCACION DE PINTURA DE EMALTES EN DECORACION TANTO DE LA ESTRUCTURA COMO DE PUERTAS DE ESCUELA.

NOTA 2

SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE VITROPICO

NOTA 3

SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE LAS CELOCIAS, ASI COMO DE VIBROS FILTRADOS.

NOTA 4

SE EMPESIA A COLOCAR PINTURA DE VINILICA EN MURAS Y PUERTAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 005

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
----------------	-----------------------	-----------------

10/Julio/2015

NOTA 1
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS

NOTA 2
SE TERMINARON LA ENTERRACION DE BUDOSIN CON RELENO Y CONSTRUCCION DE BENTONITA.

NOTA 3
SE TRABAJA CON LA APLICACION DE PINTURA DE FORMALDEY VINILICA

NOTA 4
SE REALIZA LIMPIEZA DE LA OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: TRABAJOS DE REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA SEC. TEC. MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

HOJA DE BITACORA No. 006

UBICACIÓN: VILLA DE AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-110-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
	15/Julio/2011	Nota 1 con esta fecha la obra quedo terminada en obra por lo que despues de haber terminado la limpieza final de la obra se recibe
		Nota 2 se cierra la presente bitacora

