



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 (UNO UNICA)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL:	ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE		
	DOMICILIO	PARQUE SINALOA 427 OTE., FRACC. EL PARQUE. LOS MOCHIS. SINALOA		
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.
				TELÉFONO:

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	DE	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-DGOP-DC-056-15	30 DE ABRIL DE 2015		\$109,549.99 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015
	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ" UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			

BUENO POR: 109,361.11

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 11/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE MAYO DEL 2015

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	94,439.65		94,439.65
I.V.A. 16%	15,110.34		15,110.34
SUMA:	109,549.99		109,549.99

DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	(NO HUBO)		0.00

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE 188.88

TOTAL DE DEDUCCIONES 188.88

IMPORTE A PAGAR: 109,361.11

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS. SIN., A 25 DE MAYO DE 2015

RECIBÍ	AUTORIZA
<p>ABEL DOMINGUEZ T ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE CONTRATISTA</p>	<p>ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</p>

IMPORTE A FACTURAR	109,549.99
IMPORTE A PAGAR	109,361.11



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RECEBIMOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ" UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO:	PREDIAL RUSTICO	FECHA ACTUAL:	25 DE MAYO DE 2015
-------	--	---------------------	-----------------	---------------	--------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	109,549.99	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00	CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-056-15			
				PERIODO DEL CONTRATO:				
				DEL 1 AL 15 DE MAYO DE 2015 (15) DIAS CAL				
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
			AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
1 (UNO UNICA)	DEL: 01/05/2015 AL: 15/05/2015	109,549.99	0.00		188.88		188.88	109,361.11
TOTALES:		109,549.99	0.00	0.00	188.88	0.00	188.88	109,361.11
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR):		0.00	ANTICIPO POR AMORTIZAR:		0.00			

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
<u>ABEL DOMINGUEZ T</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE CONTRATISTA	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS RUMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO UNICA)

HOJA: 1
DE 1

FECHA 25 DE MAYO DE 2015

PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE MAYO DE 2015

OBRA: REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ" UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-056-15
				CONTRATISTA:	ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES	
1.1	REPARACION DE TECHUMBRE METALICA		94439.65		
				2% SEGÚN CONVENIO CMIC	
				ESTIMACIONES ANT.:	0.00
				ESTA ESTIMACIÓN:	188.88
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	188.88
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			94,439.65		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		I.V.A.:16 %	15,110.34		
AMORTIZACIONDE ANTICIPO 35% DEL TOTAL	TOTAL DEL ANTICIPO	0.00		GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	
AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO		0.00		188.88	
		0.00			
TOTAL:			109,549.99		

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE		IMPORTE	ANTICIPO
		CONTRATADO	
IMPORTE DEL CONTRATO:		109,549.99	ANTICIPO OTORGADO 0.00
ESTIMADO A LA FECHA		109,549.99	AMORTIZADO A LA FECHA 0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)		-0.00	SALDO POR AMORTIZAR 0.00

CONFORME

REVISAR

APRUEBA

ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE
CONTRATISTA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO RAMBACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. RICARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **1 (UNO UNICA)**

HOJA: 1
DE: 2

PERIODO DEL **1 DE MAYO DE 2015** AL **15 DE MAYO DE 2015**

FECHA **25 DE MAYO DE 2015**

OBRA:	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ" UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-056-15
		CONTRATISTA:	ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE

No	CONCEPTO	UN	HOJA GNER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE								
1.1	REPARACION DE TECHUMBRE METALICA								
1.1.1	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MONTEN ENCAJONADO DE 8" EN TECHUMBRE METALICA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: PUNTALES, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1 DE 3	65.00	65.00		65.00	212.10	\$13,786.50
1.1.2	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE ANGULAR DE 4" EN TECHUMBRE EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M INCLUYE: PUNTALES, CORTES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1 DE 3	6.85	6.85		6.85	158.74	\$1,087.37
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULAR DE 4" EN TECHUMBRE METALICA EXISTENTE A UNA ALTURA DE 5.00 M. INCLUYE: PUNTALES, ANDAMIOS, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	1 DE 3	6.85	6.85		6.85	331.98	\$2,274.06
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONTEN DE 8" EN CAJON INCLUYE; PUNTALES, ANDAMIOS, FONDO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	2 DE 3	65.00	65.00		65.00	716.27	\$46,557.55
1.1.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	2 DE 3	156.70	156.70		156.70	88.75	\$13,907.12
1.1.6	DADO DE CONCRETO DE 40 X 40 CM. DE SECCION Y 40 M. DE ALTURA, ARMADO CON 4 VRS 3/8" DE DIAM. ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA	PZA	2 DE 3	10.00	10.00		10.00	656.67	\$6,566.70
1.1.7	REPARACION DE COLUMNA DE MONTEN ENCAJONADO EN MAL ESTADO A BASE DE REFUERZO DE PLACA DE ARDO DE 0.15 X 0.15 M. DE SECCION X 3/8" DE ESPESOR, INCLUYE; PLACA DE ACERO, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2 DE 3	3.00	3.00		3.00	746.00	\$2,238.00

CONFORME REVISAR Vo. Bo. APRUEBA

ING. ABEL DOMINGUEZ TALA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO TAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTIMACIÓN No.: **1 (UNO UNICA)**

HOJA: 2
DE 2

PERIODO DEL 1 DE MAYO DE 2015 AL 15 DE MAYO DE 2015

FECHA **25 DE MAYO DE 2015**

OBRA:	REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA EXISTENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE SUAREZ" UBICADA EN EL EJIDO SAN ISIDRO, SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-056-15
		CONTRATISTA:	ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE

No	CONCEPTO	UN.	HOJA GNER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE 8" X 5" A BASE DE LAMINA NEGRA CAL-14 EN MONTEN ENCAJONADO DE 8" A UNA ALTURA MAYOR DE 3.0 M. INCLUYE; LAMINA NEGRA, ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	3 DE 3	10.00	10.00		10.00	265.07	\$2,650.70
1.1.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL-26 R-101. INCLUYE; DESMANTELAMIENTO DE LAMINA ACTUAL DAÑADA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	3 DE 3	18.90	18.90		18.90	239.44	\$4,525.42
1.1.10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	3 DE 3	1.00	1.00		1.00	846.23	\$846.23
TOTAL DE REPARACION DE TECHUMBRE METALICA									\$94,439.65
SUBTOTAL ESTIMADO									\$94,439.65
IVA									\$15,110.34
TOTAL									\$109,549.99



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

REVISAR

APRUEBA

APRUEBA

ING. ABEL ARNULFO DOMINGUEZ TALAMANTE
CONTRATISTA

ING. SANTIAGO CAMARCHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CERVANTES ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS