

**ACTA DE RECEPCIÓN-ENTREGA DE OBRA**

OBRAS: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ENTORTADO Y CHAFLÁN EN EL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

LOCALIDAD:	LOS MOCHIS CD.	✓
MUNICIPIO:	AHOME	✓
NUM. DE CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-057-15	✓
CONTRATISTA:	PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	✓
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO	\$ 370,085.84	✓
IMPORTE CONVENIO AMPLIATORIO:	_____	✓
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 370,085.84	✓
ANTICIPO TOTAL ENTREGADO:	_____	
FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS:	1624945(ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.)	✓
FIANZA DE ANTICIPO:	_____	

EN LOS MOCHIS, AHOME, SIN., CON FECHA 19 DE MAYO DE 2015, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA ANTES MENCIONADA, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN

SUPERVISOR DE LA OBRA

LIC. ROLANDO TIRADO FÉLIX

CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN DE ENLISTA:

No. DE ESTIMACION	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
1 (ÚNICA) ✓	✓ \$ 361,874.81	✓ \$ 631,874.81	✓ \$ 361,250.89	✓ \$ 361,250.89
SALDO A CANCELAR DE LA OBRA : \$ 8,211.03				

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (20 DÍAS CALENDARIO) ✓			
DE ACUERDO A CONTRATO:		DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL:	
FECHA DE INICIO:	30/04/15 ✓	FECHA DE INICIO:	30/04/15 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN:	19/05/15 ✓	FECHA DE TERMINACIÓN:	19/05/15 ✓

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCritos RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES CONFORME A LEY. AL MISMO TIEMPO SE HACE LA ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN, DE LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA Y LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**POR EL MUNICIPIO DE AHOME**

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN  
SUPERVISOR DE LA OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

C. LIC. ROLANDO TIRADO FÉLIX  
ADMINISTRADOR ÚNICO

