

ACTA DE RECEPCIÓN-ENTREGA DE OBRA

OBRAS: - REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN EL PORVENIR, SINDICATURA DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

LOCALIDAD:	EL PORVENIR, SINDICATURA DE SAN MIGUEL
MUNICIPIO:	AHOME
NUM. DE CONTRATO: NUM. DE CONVENIO:	CONT-DGOP-DC-003-17 (CONT-DGOP-DC-003-17)-1
CONTRATISTA:	GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: IMPORTE TOTAL DE CONVENIO:	\$ 389, 232.58 + \$ 43, 274.66 \$ 432, 507.24
ANTICIPO TOTAL ENTREGADO:	\$ 0.00 (SE RENUNCIÓ AL ANTICIPO)
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2072377, DOC. 1395785 (AFIANZADORA SOFIMEX S.A)
FIANZA DE POR CONVENIO:	2072377, DOC. 1449953 (AFIANZADORA SOFIMEX S.A)

EN LOS MOCHIS, AHOME, SIN., CON FECHA 13 DE MARZO DE 2017, SE REUNIERON PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS ANTES MENCIONADAS, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN.
ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO CONTRATISTA

CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y SUS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SIENDO EL IMPORTE EJERCIDO COMO A CONTINUACIÓN DE ENLISTA:

No. DE ESTIMACION (DE CONTRATO)	ESTIMADO		NETO A PAGAR	
	ESTIMACION	ACUMULADO	ESTIMACION	ACUMULADO
1 (UNO)	\$216 090.8	\$216 090.80	\$215 718.23	\$215 718.23
2 (DOS)	\$168 862.78	\$384 953.58	\$168 571.64	\$384 289.87
3 (TRES ULTIMA)	\$47 553.67	\$432 507.24	\$47 471.68	\$431 761.55
SALDO A CANCELAR DE LA OBRA : \$ 1, 395.59				

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (45 DÍAS CALENDARIO)			
DE ACUERDO A CONTRATO:		DE ACUERDO A LA EJECUCIÓN REAL:	
FECHA DE INICIO:	28/01/2017	FECHA DE INICIO:	28/01/2017
FECHA DE TERMINACIÓN:	13/03/2017	FECHA DE TERMINACIÓN:	13/03/2017

EL MUNICIPIO DE AHOME RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES CONFORME A LEY. AL MISMO TIEMPO SE HACE LA ENTREGA DE PARTE DEL CONTRATISTA A LA SUPERVISIÓN, DE LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA Y LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

POR EL MUNICIPIO DE AHOME

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR DE LAS OBRAS

POR EL CONTRATISTA

C. ING. GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO
GERMAN CORNELIO MEDINA SOLANO.

