



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 1
DE 3

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL DE 2015

AL

19 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA

25 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA:	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ENTORTADO Y CHAFLÁN EN EL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA.	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-057-15 ✓
		CONTRATISTA	PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V. ✓

CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
1	IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO Y CHAFLÁN EN LOSA DE AZOTEA EN EL MERCADO INDEPENDENCIA.								
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.01	CORTE A MANO DE VARILLA SOBRANTES DE CASTILLO EN AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1 DE 4	✓ 2.00	2.00	✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 60.72	✓ 0.00
1.02	DESMONTAJE DE ANETAN DE 5.00 M DE ALTURA Y TIRANTES CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BASE DE ANTENA Y TIRANTES Y RESANADO CON MORTERO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	1 DE 4	✓ 1.00	1.00	✓ 1.00	✓ 0.00	✓ 1,954.93	✓ 0.00
1.03	DESMANTELAMIENTOS CON RECUPERACIÓN DE INSTALACIONES (ELÉCTRICA, TELEFONO) PARA VOLVER A COLOCAR EN AZOTEA, INCLUYE: INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1 DE 4	✓ 6.00	6.00	✓ 6.00	✓ 0.00	✓ 1,474.25	✓ 0.00
1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CHAFLÁN DE 10X10 CM DE MORTERO-ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	1 DE 4	✓ 145.78	145.78	✓ 145.78	✓ 0.00	✓ 15.70	✓ 0.00
1.05	LIMPIEZA GRUESA (RECOPILACIÓN DE PAPEL, MADERA, PIEDRAS, HOJAS DE ÁRBOLES, TIERRA) DE OBRA EN AZOTEA, INCLUYE: ACARREOS FUERA DE LA OBRA A 10 KM DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	1 DE 4	✓ 1,571.70	1,571.70	✓ 1,571.70	✓ 0.00	✓ 2.80	✓ 0.00
1.06	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1 DE 4	✓ 1.51	1.51	✓ 1.51	✓ 0.00	✓ 78.50	✓ 0.00
1.07	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1 DE 4	✓ 1.51	1.51	✓ 1.51	✓ 0.00	✓ 181.87	✓ 0.00
1.08	PODA A MANO DE ÁRBOLES GRANDES DE HASTA 40 CMS. DE DIÁMETRO Y 5.00 M. DE ALTURA EXISTENTE, INCLUYE: CARGA A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA A 10 KM, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 4	✓ 16.00	16.00	✓ 16.00	✓ 0.00	✓ 416.70	✓ 0.00
1.09	LIMPIEZA DE SALIDAS DE AGUA PLUVIALES EN AZOTEA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2 DE 4	✓ 16.00	16.00	✓ 16.00	✓ 0.00	✓ 47.10	✓ 0.00
SUMA TRABAJOS PRELIMINARES:									✓ 0.00

CONFIRMA

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

LIC. ROLANDO TIRADO FÉLIX
ADMINISTRADOR ÚNICO

PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A.
DE C.V.

CONTRATISTA

ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MARDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CORTÉS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Las fuerzas de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 2
DE 3

PERIODO

DEL 30 DE ABRIL DE 2015

AL

19 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA 25 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ENTORTADO Y CHAFLAN EN EL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO: CONT-DGOP-DC-057-15		CONTRATISTA: PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
2.0	ACABADOS								
2.01	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN AZOTEA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2 DE 4	✓ 16.28	16.28	✓ 16.28	✓ 0.00	✓ 121.23	✓ 0.00
2.02	APLANADO DE VIGA RESALTADA DE 0.28X0.32 M. (EN PROMEDIO) EN AZOTEA ACABADO FLOTEADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 4	✓ 22.10	22.10	✓ 22.10	✓ 0.00	✓ 91.90	✓ 0.00
2.03	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2 DE 4	✓ 131.88	131.88	✓ 131.88	✓ 0.00	✓ 32.64	✓ 0.00
2.04	ENTORTADO DE 5 CM. DE ESPESOR EN PROMEDIO CON MEZCLA MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2 DE 4	✓ 107.02	138.00	✓ 138.00	✓ 30.98	✓ 153.01	✓ 4,740.25
2.05	CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN DE 12X12 CM. EN AZOTEA CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2,3 DE 4	✓ 752.03	278.86	✓ 278.86	✓ -473.17	✓ 43.20	✓ -20,440.94
2.06	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN DE 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX 5 AÑOS O SIMILAR SIN ADELGAZANTE.	M2	3 DE 4	✓ 2,606.44	2,606.44	✓ 2,606.44	✓ 0.00	✓ 55.69	✓ 0.00
2.07	DESPRENDIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOSA DE AZOTEA, QUITANDO EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO Y MEMBRANA DE REFUERZO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3 DE 4	✓ 862.78	862.78	✓ 862.78	✓ 0.00	✓ 5.76	✓ 0.00
2.08	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN DE 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX 5 AÑOS DOBLE ACCIÓN O SIMILAR ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 19 LT. COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX 5 AÑOS O SIMILAR SIN ADELGAZAR.	M2	4 DE 4	✓ 862.78	962.00	✓ 962.00	✓ 99.22	✓ 86.90	✓ 8,622.22
							SUMA ACABADOS:	✓	7,078.47
CONFORME		REVIS		Vo.Bo.		APRUEBA			
LIC. ROLANDO GIRADO VELIZ									
ADMINISTRADOR ÚNICO									
PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V.									
CONTRATISTA									
				ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS		ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO	
				SUPERVISOR		DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN		DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
En la fuerza de su gente

FINIQUITO ✓

HOJA: 3
DE: 3

PERIODO
DEL

30 DE ABRIL DE 2015

AL

19 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA 25 DE MAYO DEL 2015 ✓

OBRA: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ENTORTADO Y CHAFLAN EN EL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-057-15 ✓							
		CONTRATISTA: PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. DE C.V. ✓							
CLAVE	CONCEPTO	UN.	HOJA DE GENER.	CANT. SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS		DIFERENCIA DE VOLUMENES	P.U.	IMPORTE
					E1	TOTALES			
3.0	OBRAS EXTERIORES								
3.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4 DE 4	✓ 3,469.22	3,469.22	✓ 3,469.22	✓ 0.00	✓ 3.27	✓ 0.00
					SUMA OBRAS EXTERIORES:				0.00 JJ
					SUMA IMPERMEABILIZACIÓN, ENTORTADO Y CHAFLÁN EN LOSA DE AZOTEA EN EL MERCADO INDEPENDENCIA:				JJK -7,078.47
					SUMA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA, ENTORTADO Y CHAFLÁN EN EL MERCADO INDEPENDENCIA UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA:				JJK -7,078.47
					SUBTOTAL ESTIMACIÓN No. 1 (ÚNICA):				JJK -7,078.47
					I.V.A.:				JJK -1,132.56
					TOTAL A CANCELAR:				JJK -8,211.03
					INVERSIÓN CONTRATADA:				JJK 870,085.84
					INVERSIÓN EJECUTADA:				JJK 361,874.81
					SALDO NO EJERCIDO:				JJK 8,211.03
CONFORME LIC. ROLANDO TIRADO FÉLIX ADMINISTRADOR ÚNICO PROMOTORA Y OPERADORA DE OBRAS, S.A. CONTRATISTA REVISAR ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN APRUEBA ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS									



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN