



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Ahome
Es la fuerza de su gente

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 2

PERIODO
DEL

1 DE MAYO

AL

20 DE MAYO

DE 2015

FECHA 20 DE MAYO DE 2015

OBRA:	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE HERIBERTO VALDEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, UBICACION: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-058-15 ✓
		CONTRATISTA:	ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN VIALIDADES URBANAS ✓								
A	REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE HERIBERTO VALDEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, UBICACION: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA								
A-1	PRELIMINARES ✓								
A-1-1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENOS PLANOS CON EQUIPO TOPOGRAFICO EN TODAS LAS ETAPAS DE LA OBRA	M2	✓ 377.80	377.80		✓ 377.80	✓ 0.00	✓ 8.85	✓ \$0.00
A-1-2	SUMINISTRO, COLOCACION Y MOVIMIENTO DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE PREVENCIÓN DIURNO Y NOCTURNO DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA	JGO	✓ 2.00	2.00		✓ 2.00	✓ 0.00	✓ 1,057.27	✓ \$0.00
A-1-3	CORTE DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 5 A 7 CM DE PROF. CON CORTADORA A GASOLINA Y DISCO DE DIAMANTE	ML	✓ 239.80	239.80		✓ 239.80	✓ 0.00	✓ 37.38	✓ \$0.00
A-1-4	DEMOLICION DE LOSA EXISTENTE DE CONCRETO HIDRAULICO (LOSAS EN MALAS CONDICIONES) DE 18 CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS, MARTILLO DE RETROEXCAVADORA	M2	✓ 377.80	377.80		✓ 377.80	✓ 0.00	✓ 143.29	✓ \$0.00
A-1-5	EXCAVACION CON EQUIPO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD EN SECO	M3	✓ 188.90	188.90		✓ 188.90	✓ 0.00	✓ 30.05	✓ \$0.00
A-1-6	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE DEMOLICION A 15 KMS.	M3	✓ 333.98	333.98		✓ 333.98	✓ 0.00	✓ 121.74	✓ \$0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES								\$0.00 ✓
A-3	BASE CONCRETO FLUIDO								
A-3-1	RELLENO DE CONCRETO FLUIDO CON RESISTENCIA F'c= 60 KG/CM2 REV 12 TMA 1 1/2" CON ADITIVO EUCON ARF DE EUCOMEX, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	✓ 200.23	200.23		✓ 200.23	✓ 0.00	✓ 881.91	✓ \$0.00
	TOTAL DE BASE CONCRETO FLUIDO								\$0.00 ✓

CONFORME

ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ
CONTRATISTA

REVISAR

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ING. JUAN CARLOS GONZALEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO,

HOJA: 2
DE 2

DEL 1 DE MAYO

AL 20 DE MAYO

DE 2015 ✓

FECHA ☒ 20 DE MAYO DE 2015

No	CONCEPTO	UN.	PROYECTO	E1	E2	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
A-4	CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR								
A-4-1	LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO F'c=300 KG/CM2. DE 15 CMS DE ESPESOR, CONCRETO DE FRAGUADO RAPIDO CON ACCELERANTE, INCLUYE, CURADO, CONTRAJUNTA DE 1.5", MATERIALES Y M.O.	M2	✓377.8	377.8		✓377.8	✓0	✓396.87	✓\$0.00
	TOTAL DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE 15 CMS DE ESPESOR								\$0.00 ✓
A-5	COMPLEMENTARIAS								
A-5-1	CALAFATEO DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO	ML	✓239.80	239.80		✓239.80	✓0.00	\$ ✓18.67	✓\$0.00
A-5-2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION PARA APERTURA DE OBRA	M2	✓377.80	377.80		✓377.80	✓0.00	\$ ✓7.46	✓\$0.00
	TOTAL DE COMPLEMENTARIAS								\$0.00 ✓
	TOTAL DE REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO DE CALLE HERIBERTO VALDEZ EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE SANTOS DEGOLLADO A IGNACIO ALLENDE Y DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE BLVD. ROSENDO G. CASTRO A BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ, UBICACION: LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA								\$0.00 ✓
							SUB-TOTAL		\$0.00 ✓
							IVA		\$0.00 ✓
							TOTAL A CANCELAR		\$0.00 ✓
							INVERSION CONTRATADA		\$520,503.28 ✓
							INVERSION EJECUTADA		\$520,503.28 ✓
							SALDO NO EJERCIDO		\$0.00 ✓

CONFIRMA

ING. OSCAR GASTELUM ALVAREZ
CONTRATISTA

REVISA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLERO ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS