



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**AHOME**  
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 1  
DE: 13

PERIODO : DEL: 28 DE ENERO AL: 12 DE MARZO DEL AÑO: 2017 FECHA: 12 DE MARZO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17 CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	REHABILITACIÓN DE BAÑO EN C4								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABIQUE EXISTENTE EN BAÑO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.47	1.47		1.47	0.00	\$73.83	\$0.00
1.1.2	DESMANTELAMIENTO DE PUERTA DE HASTA DE 1.00X2.10 M EN BAÑO. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$693.30	\$0.00
1.1.3	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE RIEL USADO PARA COLOCAR CORTINA EN ÁREA DE REGADERA. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$196.87	\$0.00
1.1.4	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS ( WC COMPLETO Y LAVABO ) SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE : : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$396.16	\$0.00
1.1.5	CANCELACIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA DE ( REGADERA, W.C. Y LAVABO ), INCLUYE : TAPON DE 1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	1.00	1.00		1.00	0.00	\$320.03	\$0.00
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00
1.2	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								
1.2.1	MURO DE DUROCK A DOS CARAS DE 10 CM DE ESPESOR A REMATAR CON NIVEL DE TECHO. INCLUYE: PERFILES GALVANIZADOS, CANAL Y POSTE GALVANIZADO DE 6.35 CAL- 26, PIJAS, PERFACINTA, PASTA REDIMIX ACABADO PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.70	1.70		1.70	0.00	\$510.39	\$0.00
1.2.2	APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO- ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.70	1.70		1.70	0.00	\$156.12	\$0.00

CONFORME: Vo.Bo: APROBADO:

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
APODERADO LEGAL

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO  
HOJA: 2  
DE: 13

PERIODO: DEL: 28 DE ENERO ✓ AL: 12 DE MARZO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MARZO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17 ✓  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.3	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILOS Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 6.30	✓ 6.30		✓ 6.30	✓ 0.00	✓ \$39.05	✓ \$0.00
1.2.4	APLANADO ACABADO RASTREADO EN MUROS CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ M2	✓ 1.70	✓ 1.70		✓ 1.70	✓ 0.00	✓ \$165.07	✓ \$0.00
1.2.5	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 20X40 CM MARCA INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, EN ÁREA INDICADA EN PROYECTO, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL O SIMILAR INTERCERAMIC Y BOQUILLA SELLADOR INT. BONE. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	✓ M2	✓ 18.00	✓ 12.28		✓ 12.28	✓ 5.72	✓ \$430.94	✓ \$2,464.97
1.2.6	RESANE (PERFILAR) CADENA DE DESPLANTE EN ÁREA DONDE SE DEMOLIÓ MURO EN BAÑO DE 25 CM DE ANCHO, INCLUYE: AZULEJO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 0.70	✓ 0.70		✓ 0.70	✓ 0.00	✓ \$342.86	✓ \$0.00
1.2.7	RESANE DE 4 ORIFICIOS DE 1/2 CM DE DIÁMETRO EXISTENTES EN MURO A BASE DE MORTERO-ARENA PROPOR. 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ LOTE	✓ 1.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$99.15	✓ \$0.00
1.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CLOSET DE MADERA DE PINO CON ACABADO FORMICA Y CAJONES CON CERRADURA DE 2.94X2.89 M DE MADERA ALTA COLOR CHOCOLATE Y ESPEJO DE VIDRIO DE 6 MM SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	✓ 1.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$21,573.18	✓ \$0.00

CONFORME: **ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA** APODERADO LEGAL  
 REVISADO: **ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON** SUPERVISOR  
 VoBo.: **ING. RICARDO MALDONADO ISLAS** DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
 APRUEBA: **ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS** DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**AHOME**  
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 3  
DE: 13

PERIODO : DEL: 28 DE ENERO ✓ AL: 12 DE MARZO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MARZO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO, COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17 ✓  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL CORREDIZO PARA BAÑO DE 0.70X2.10 M DE ALTURA DE ALUMINIO COLOR BRONCE LÍNEA 2" ACRÍLICO COLOR OPACO. INCLUYE : CHILILLOS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓1.00	✓0.00		✓0.00	✓1.00	✓\$2,593.08	✓\$2,593.08
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PARA TECHO DE 61X1.22 M DE LANA MINERAL RADAR PLUS ORILLA CUADRADA. INCLUYE : ALINEAMIENTO DE APOYO DE PLAFÓN, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓2.00	✓2.00		✓2.00	✓0.00	✓\$992.08	✓\$0.00
1.2.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX, DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓2.00	✓63.56		✓63.56	✓61.56	✓\$51.65	✓-\$3,179.57
	TOTAL DE RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS								✓\$1,878.48
1.3	INSTALACIÓN HIDRÁULICA								
1.3.1	INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBO DE COBRE DE 1/2" PARA ALIMENTAR REGADERA ELÉCTRICA, INCLUYE : RANURADO Y RESANADO DE MURO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$192.68	✓\$0.00
1.3.2	COLOCACIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA LORENZETI EXISTENTE, INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$138.67	✓\$0.00
	TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA								✓\$0.00

CONFORME REVISADO Vo.B. APROBADO

  
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 APODERADO LEGAL

  
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEAL  
 SUPERVISOR

  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

  
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

  
 ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO  
HOJA: 4  
DE: 13

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO ✓ AL: 12 DE MARZO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MARZO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17 ✓  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.4	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								
1.4.1	COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS EXISTENTE. INCLUYE : RANURADO DE MURO, RESANADO CON MORTERO-ARENA PROP. 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA.	✓PZA	✓ 1.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$231.33	✓ \$0.00
1.4.2	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE REGADERA ELÉCTRICA A BASE DE 3.50.00 M DE POLIDUCTO DE 1/2". 6.00 M DE CABLE # 8. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓LOTE	✓ 1.00	✓ 1.00		✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$409.87	✓ \$0.00
	<b>TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>								✓ \$0.00
1.5	<b>LIMPIEZA</b>								
1.5.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓ 18.00	✓ 20.75		✓ 20.75	✓ -2.75	✓ \$2.36	✓ -\$6.49
	<b>TOTAL DE LIMPIEZA</b>								✓ -\$6.49
	<b>TOTAL DE REHABILITACIÓN DE BAÑO EN C4</b>								✓ \$1,871.99
2	<b>HABILITACIÓN DE EDIFICIO COMO DORMITORIO</b>								
2.1	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>								
2.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADO DE MEZCLA EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓ 414.08	✓ 246.08	✓ 105.60	✓ 351.68	✓ 62.40	✓ \$32.83	✓ \$2,048.59
2.1.2	DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE TABLAROCA EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	✓M2	✓ 240.89	✓ 180.09		✓ 180.09	✓ 60.80	✓ \$23.62	✓ \$1,436.10
2.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE YESO EN MAL ESTADO, INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	✓M2	✓ 110.67	✓ 83.70		✓ 83.70	✓ 26.97	✓ \$36.90	✓ \$995.19

CONFORME: **ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA** APODERADO LEGAL

REVISADO: **ING. JESÚS RICARDO GAMEZ LEON** SUPERVISOR

VoBo: **ING. RICARDO MALDONADO ISLAS** DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 5  
DE: 13

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO AL: 12 DE MARZO DEL AÑO: 2017  
FECHA: 12 DE MARZO DE 2017

OBRA:	REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-002-17
		CONTRATISTA	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.1.4	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS ( WC COMPLETO Y LAVABO ) SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA	✓PZA	✓4.00	✓4.00		✓4.00	✓0.00	✓\$396.16	✓\$0.00
2.1.5	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE VENTANAS METÁLICAS DE DIFERENTES DIMENSIONES , INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓6.37	✓9.90		✓9.90	✓-3.53	✓\$106.66	✓-\$376.51
2.1.6	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M3	✓48.37	✓36.54	✓2.85	✓39.39	✓8.98	✓\$147.65	✓\$1,325.90
2.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA DEMOLICIÓN INCLUYE: CARGA Y ACARREO A 10 KM DE DISTANCIA	✓M3	✓48.37	✓36.54	✓2.85	✓39.39	✓8.98	✓\$236.94	✓\$2,127.72
	<b>TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES</b>								✓✓ \$7,556.99
<b>2.2</b>	<b>ACABADOS</b>								
2.2.1	APLANADO ACABADO FLOTEADO FINO DE MEZCLA SOBRE MUROS, CON MORTERO- ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓414.08	✓246.08	✓105.60	✓351.68	✓62.40	✓\$169.88	✓\$10,600.51
2.2.2	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ML	✓36.26	✓30.80		✓30.80	✓5.46	✓\$38.50	✓\$210.21
2.2.3	Aplanado acabado fino en plafon a base de mezcla yeso-cemento en espesor promedio de 2.5 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio.	✓M2	✓110.67	✓83.70		✓83.70	✓26.97	✓\$138.04	✓\$3,722.94

CONFORME	REVISA	Va. Ho.	APRUEBA
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL	ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



MUNICIPIO DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**



FINIQUITO

HOJA: 6  
 DE: 13

PERIODO : DEL: 28 DE ENERO AL: 12 DE MARZO DEL AÑO: 2017 FECHA: 12 DE MARZO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
 CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-002-17  
 CONTRATISTA: ✓ VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.2.4	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CM DE ESPESOR A REMATAR CON NIVEL DE TECHO, INCLUYE: PERFILES GALVANIZADOS, CANAL Y POSTE GALVANIZADO DE 6.35 CAL- 26, PIJAS, PERFACINTA, PASTA REDIMIX ACABADO PULIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	✓57.57	✓37.78	✓6.25	✓44.03	✓13.54	✓\$440.16	✓\$5,959.77
2.2.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX, DE 0.00 A 6.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓507.48	✓498.62		✓498.62	✓8.86	✓\$51.65	✓\$457.62
2.2.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN PLAFONES DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓316.00	✓282.12		✓282.12	✓33.88	✓\$55.73	✓\$1,888.13
2.2.7	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 20X40 CM MARCA INTERCERAMIC CREMA MARFIL CLARO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, EN ÁREA INDICADA EN PROYECTO, ASENTADO CON ADHESIVO NORMAL O SIMILAR INTERCERAMIC Y BOQUILLA SELLADOR INT. BONE, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	✓18.52	✓17.01	✓1.50	✓18.51	✓0.01	✓\$430.94	✓\$4.31
<b>TOTAL DE ACABADOS</b>									✓✓\$22,843.49
2.3	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>								
2.3.1	SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO, INCLUYE : LAMPARA FLUORESCENTE DE SOBREPONER 2X28 W CON REJILLA LOUVER DE 1.20X0.30 M RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.	SAL	✓5.00	✓15.00		✓15.00	✓0.00	✓\$1,947.26	✓\$0.00

CONFORME REVERSA V.O. ABRITO

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 ING. JOSÉ ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 APODERADO LEGAL

ING. JOSÉ RICARDO GAMEZ LEON  
 SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION


ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 7  
DE: 13

PERIODO : DEL: **28 DE ENERO** ✓ AL: **12 DE MARZO** ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: **12 DE MARZO DE 2017** ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-002-17  
CONTRATISTA: ✓ VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.3.2	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADORES , INCLUYE : RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓SAL	✓8.00	✓8.00		✓8.00	✓0.00	✓\$565.46	✓\$0.00
2.3.3	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTOS. INCLUYE : RANURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓SAL	✓16.00	✓16.00		✓16.00	✓0.00	✓\$565.46	✓\$0.00
2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA MIRAGE MODELO TITANIUM 5 DE 2 TONELADAS FRIO Y CALOR A 220 VOLTS. INCLUYE : BASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	✓PZA	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$13,413.24	✓\$0.00
2.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA DE 20 CIRCUITOS DE 125 AMP, INCLUYE : materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	✓pza	✓1.00	✓0.00	✓1.00	✓1.00	✓0.00	✓\$8,409.16	✓\$0.00
2.3.6	SALIDA DE CONTACTO 220 V CON TUBERÍA POLIDUCTO DE 13 MM CONDUCTORES MARCA CONDUMEX CAL. 12 CAJA GALVANIZADA DE 2"X4"	✓SAL	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$1,493.10	✓\$0.00
2.3.7	ALIMENTACIÓN EN BAJA TENSIÓN DE INTERRUPTOR PRINCIPAL A CENTRO DE CARGA CON TUBERÍA PAD DE 2" Y CABLE DE COBRE CAL-4. INCLUYE : RANURADO, RESANE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ML	✓40.00	✓0.00	✓40.00	✓40.00	✓0.00	✓\$180.35	✓\$0.00
	<b>TOTAL DE INSTALACIÓN ELECTRICA</b>								✓✓\$0.00
2.4	<b>INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA</b>								
2.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA LAMOSA , INCLUYE: TAZA, TÁNQUE, HERRAJES, ( VÁLVULA, SAPO, PALANCA, Y FLOTADOR ) JUNTA SELLADORA, ASIENTO Y PIJAS, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA ALIMENTADORA, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$2,257.38	✓\$0.00

CONFORME REVISÓ Vó Bo APROBÓ   
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL  
ING. JOSUE RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR  
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

**AHOME**  
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 8  
DE: 13

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO AL: 12 DE MARZO DEL AÑO: FECHA: 12 DE MARZO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE PÉDESTAL MARCA LAMOSA MODELO VIENNA INCLUYE :LLAVE MEZCLADORA MODELO KING, LLAVES DE CONTROL ANGULAR, MANGUERA, CESPOL PARA LAVABO, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2" MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓3.00	✓3.00		✓3.00	✓0.00	✓\$1,629.40	✓\$0.00
2.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓PZA	✓4.00	✓4.00		✓4.00	✓0.00	✓\$1,477.86	✓\$0.00
2.4.4	Salida sanitaria para w.c. a base de pvc sanitario, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	✓SAL	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$725.90	✓\$0.00
2.4.5	Registro de 40x60 x 100 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 cm y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: marco y contramarco de Angulo de fierro de 1 1/4" x espesor de 1/8", tapa de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal espesor de la tapa 5 cm, excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	✓PZA	✓2.00	✓1.00		✓1.00	✓1.00	✓\$1,681.53	✓\$1,681.53
2.4.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILA DE 2" PARA WC. INCLUYE : TUBO VENTILA DE PVC DE 2". MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓SAL	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$569.08	✓\$0.00
2.4.7	Salida sanitaria para lavabo, a base de pvc sanitario, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	✓SAL	✓3.00	✓3.00		✓3.00	✓0.00	✓\$467.74	✓\$0.00
2.4.8	Salida sanitaria para aire acondicionado, a base de tubo de cpvc sanitario, incluye: materiales, conexiones, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución.	✓SAL	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$456.91	✓\$0.00

CONFORME: REVISADO: Vo.Bo.: APROBADO:

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
APODERADO LEGAL

MUNICIPIO DE AHOME  
JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



TRABAJAMOS CONTIGO


FINIQUITO

HOJA: 9  
DE: 13

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO AL : 12 DE MARZO DEL AÑO: FECHA 2 DE MARZO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.4.9	SALIDA HIDRÁULICA PARA AGUA FRÍA CON TUBO DE CPVC DE 1/2" PARA (WC, LAVABO Y REGADERA). INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓SAL	✓12.00	✓12.00		✓12.00	✓0.00	✓\$506.03	✓\$0.00
	<b>TOTAL DE INSTALACIÓN HIDRO-SANITARIA</b>								<b>✓✓\$1,681.53</b>
2.5	<b>PISOS</b>								
2.5.1	RENIVELACIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM. DE ESPESOR EN ÁREA DE BAÑO CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =150 KG/CM <sup>2</sup> , ACABADO PLANEADO. INCLUYE: SARDINEL DE CONCRETO DE 8X8 CM. MATERIALES, CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓4.00	✓13.05		✓13.05	✓-9.05	✓\$370.28	✓-\$3,351.03
2.5.2	PISO ANTIDERRAPANTE DE 20X20 CM MARCA INTERCERAMIC LÍNEA ABSOLUTE BEIGE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PISO SOBRE PISO (PSP) NIASA Y BOQUILLA SELLADOR INT. BONE INCLUYE : RECORTES, NIVELADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓M2	✓4.00	✓7.13		✓7.13	✓-3.13	✓\$434.88	✓-\$1,361.17
	<b>TOTAL DE PISOS</b>								<b>✓✓-\$4,712.20</b>
2.6	<b>CARPINTERIA</b>								
2.6.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR COLOR CHOCOLATE CON MARCO Y VISTAS DE MADERA DE 1.00X2.10 M. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO UY HERRAMIENTA.	✓PZA	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$1,992.88	✓\$0.00
	<b>TOTAL DE CARPINTERIA</b>								<b>✓✓\$0.00</b>


CONFORME  REVISADO  Vo.Bo.  APLAUSA   
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL  
 JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR  
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION  
 ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO ✓ AL: 12 DE MARZO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MARZO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17 ✓  
CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES.			
2.7	<b>MAMPARAS</b>								
2.7.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DE 1.20X1.90 M DE ALTURA A BASE DE PTR DE 1 1/4" CAL.- 14 Y LAMINA LISA CAL. 20, Y PUERTTA DE 0.85X1.60 M DE ALTURA INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	✓PZA	✓5.00	✓5.00		✓5.00	✓0.00	✓\$3,372.60	✓\$0.00
2.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL ABATIBLE PARA BAÑO DE 0.85X1.90 M DE ALTURA DE PVC COLOR CHOCOLATE LÍNEA 2", INCLUYE : CHILILLOS, TAQUETES, BISAGRA, PASADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓4.00	✓4.00		✓4.00	✓0.00	✓\$3,586.05	✓\$0.00
2.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA DIVISORIA PARA REGADERAS DE 1.15X1.90 M DE PVC COLOR CHOCOLATE INCLUYE : CHILILLOS, TAQUETES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA.	✓PZA	✓2.00	✓2.00		✓2.00	✓0.00	✓\$2,529.84	✓\$0.00
2.7.4	VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 2" CON CRISTAL CLARO DE 4 MM SIN MOSQUITERO DE DIFERENTES DIMENSIONES, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓M2	✓6.37	✓4.95	✓-4.95	✓0.00	✓6.37	✓\$1,118.82	✓\$7,126.88
	<b>TOTAL DE MAMPARAS</b>								✓✓\$7,126.88
2.8	<b>LIMPIEZA</b>								
2.8.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓316.00	✓282.12		✓282.12	✓33.88	✓\$2.36	✓\$79.96
	<b>TOTAL DE LIMPIEZA</b>								✓✓\$79.96

CONFORME:  VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
ING. JOSE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
APODERADO LEGAL

REVISÓ:  JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

Vb.Bb.:  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUBA:  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 11  
DE: 13

PERIODO: DEL: 28 DE ENERO ✓ AL: 12 DE MARZO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MARZO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓  
CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-002-17  
CONTRATISTA: ✓ VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	<b>TOTAL DE HABILITACIÓN DE EDIFICIO COMO DORMITORIO EXTRAORDINARIOS</b>								✓✓✓ \$34,576.65
EXT-1	MURO DE TABIQUE EN BAÑOS EXISTENTES DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓OTE	0.00	0.00	✓ 2.00	✓ 2.00	✓ -2.00	✓ \$226.33	✓ -\$452.66
EXT-3	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓M2	0.00	0.00	✓ 3.03	✓ 3.03	✓ -3.03	✓ \$49.20	✓ -\$149.08
EXT-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 4" EN SANITARIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓ML	0.00	0.00	✓ 5.00	✓ 5.00	✓ -5.00	✓ \$87.64	✓ -\$438.20
EXT-5	REUBICACION DE ALIMENTACION DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" EN REGADERAS, INCLUYE; RANURADO Y RESANADO CON MORTERO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	0.00	0.00	✓ 4.00	✓ 4.00	✓ -4.00	✓ \$253.40	✓ -\$1,013.60
EXT-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL-12 SOBRE POLIDUCTO EXISTENTE EN DIFERENTES AREAS, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓ML	0.00	0.00	✓ 300.00	✓ 300.00	✓ -300.00	✓ \$17.66	✓ -\$5,298.00
EXT-8	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO. INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓M2	0.00	0.00	✓ 6.50	✓ 6.50	✓ -6.50	✓ \$374.28	✓ -\$2,432.82


CONFORME: *Jorge Velderrain*  
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 APODERADO LEGAL

REVISADO: *Jesús Ricardo Gamez Leon*  
 JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
 SUPERVISOR

VoBo: *Ricardo Maldonado Islas*  
 ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA: *Josue Jacinto Sanchez Ruelas*  
 ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS





**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN**



**FINIQUITO**  
**HOJA: 12**  
**DE: 13**

**PERIODO:**  
**DEL: 28 DE ENERO** AL: **12 DE MARZO** DEL AÑO: **2017** **FECHA: 12 DE MARZO DE 2017**

**OBRA:** REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA  
**CONTRATO:** CONT-DGOP-DC-002-17  
**CONTRATISTA:** VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
EXT-9	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE VENTANAS METALICAS EXISTENTES, INCLUYE; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	0.00	0.00	6.40	6.40	-6.40	\$173.33	-\$1,109.31
EXT-10	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	LOTE	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$234.92	-\$234.92
EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BURO DE MADERA DE PINO CON ACABADO DE FORMAICA COLOR CHOCOLATE	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,430.29	-\$2,430.29
EXT-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE CUERPO COMPLETO EN CLOSET DE MADERA	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$945.01	-\$945.01
EXT-13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE BAÑO DE VIDRIO TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR EN CLARO DE 0.70X2.00 M CON BISAGRA HIDRAULICA DE PISO DE ACERO INOXIDABLE MARCA RYOBI Y JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO H	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$7,155.00	-\$7,155.00
EXT-14	VENTANA DE ALUMINIO DE COLOR NATURAL DE 2" TIPO FIJA CORREDIZA SIN MOSQUITERO Y JALADERA DE GANCHO CON CRISTAL CLARO DE 3 MM DE 0.64X2.00 M	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,092.50	-\$2,092.50
EXT-15	VENTANA DE ALUMINIO DE COLOR NATURAL DE 2" TIPO FIJO-CORREDIZA SIN MOSQUITERO Y JALADERA DE GANCHO CON CRISTAL CLARO DE 3 MM DE 0.54X2.42 M	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,160.01	-\$2,160.01
EXT-16	VENTANA DE ALUMINIO DE COLOR NATURAL DE 2" TIPO FIJA CORREDIZA SIN MOSQUITERO Y JALADERA DE GANCHO CON CRISTAL CLARO DE 3 MM DE 0.54X2.51 M	PZA	0.00	0.00	1.00	1.00	-1.00	\$2,227.50	-\$2,227.50

**CONFORME**   
**REVISADO**   
**Vo.Bo.**   
**APROBADO**

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
 ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 APODERADO LEGAL

JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
 SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCIÓN  
 GENERAL DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE  
 CONSTRUCCIÓN**



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 13  
DE: 13

PERIODO :  
DEL: 28 DE ENERO AL: 12 DE MARZO DEL AÑO: 2017  
FECHA: 12 DE MARZO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE EDIFICIO COMO DORMITORIOS EN C4 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA  
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-002-17  
CONTRATISTA: ELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
EXT-17	VENTANA DE ALUMINIO DE COLOR NATURAL DE PROYECCION SERIE 35 CON OPERADOR DE MANIVELA Y CIERRE FINAL SIN MOSQUITERO FORRADO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 0.38X0.58 M	∅ZA	0.00	0.00	√2.00	√ 2.00	√-2.00	√\$1,552.50	√ -\$3,105.00
EXT-18	VENTANA DE ALUMINIO DE COLOR NATURAL DE PROYECCION SERIE 35 CON OPERADOR DE MANIVELA Y CIERRE FINAL SIN MOSQUITERO FORRADO CON CRISTAL CLARO DE 6 MM DE 0.98X0.65 M	∅ZA	0.00	0.00	√ 2.00	√ 2.00	√-2.00	√\$2,362.49	√ -\$4,724.98
TOTAL EXTRAORDINARIOS									√√ -\$35,968.88
SUB-TOTAL:									√ \$479.76
IVA:									√ \$76.76
TOTAL A CANCELAR:									√ \$556.52
INVERSION CONTRATADA:									\$557,083.74
INVERSION EJECUTADA:									\$556,527.22
SALDO NO EJERCIDO:									\$556.52

CONFORME: *[Signature]* REVISÓ: *[Signature]* Vo.Bó. *[Signature]* APRUEBA: *[Signature]*  
 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON ING. RICARDO MALDONADO ISLAS ING. JOSUE JACINTO MANCHEZ RUELAS  
 I.BARRA SUPERVISOR DIRECTOR DE CONSTRUCCION DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 APODERADO LEGAL

