



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 9

PERIODO :
DEL: 3 DE ABRIL AL: 12 DE MAYO DEL AÑO: 2017 FECHA: 12 DE MAYO DE 2017

OBRA: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA				CONTRATO: CONTRATISTA		CONT-DGOP-DC-013-17 VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.				
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES			
A	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO 030									
A1	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LTS.									
A1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	26.10	24.90			24.90	1.20	\$6.67	\$8.00
A1.2	DESMANTEAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANTENIENDOLA EN RESGUARDO PARA VOLVER A COLOCARLA, A BASE DE PTR DE 2" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR, CORTE, SOLDADURA, PINTURA DE FONDO Y ACABADO FINAL CON ESMALTE ANTICORROSIVO.	ML	12.00	12.00			12.00	0.00	\$250.46	\$0.00
A1.3	EXCAVACIÓN A CON EQUIPO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD , INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.82	7.47			7.47	0.35	\$47.20	\$16.52
A1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. EN AREA DE BANQUETA	M3	0.39	0.00			0.00	0.39	\$197.04	\$76.85
A1.5	CADENA DE 15x20 CM. ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM, COLADO 10 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM, ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRADO, DECIMBRADO, ARMADO, COLOCACIÓN , COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	19.04	19.20			19.20	-0.16	\$198.76	-\$31.80
A1.6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE FINO GRADUADO	M3	5.22	4.98			4.98	0.24	\$537.33	\$128.96
A1.7	PISO FIRME Y BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACABADO PULIDO	M2	26.10	24.90			24.90	1.20	\$434.64	\$521.57
CONFORME				REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA		
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL				ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 2
DE: 9

PERIODO :

DEL: 3 DE ABRIL

AL :

12 DE MAYO

DEL AÑO:

FECHA

12 DE MAYO DE 2017

2017

OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC. EN LOS MOCHIS, SINALOA	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-013-17						
		CONTRATISTA		VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES			
A1.8	SUMINISTRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LTS.	PZA	2.00	2.00			2.00	0.00	\$26,082.68	\$0.00
A1.9	INSTALACION DE 2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LTS. INCLUYE: ALIMENTACION, COLOCACION DE TEE, COPLES, TUBO, CODOS, PERFORACION DE MURO PARA EL PASE DE LA ALIMENTACION CON TUBO DE CPVC. DE 1/2", RESANE CON MORTERO EN PARED PARA OCULTAR TUBERIA DE 1/2", INTERCONEXION DE TANQUES, VALVULA CHECK DE 2" PARA DESCARGA AL ROTOPLAS EXISTENTE CON TUBO DE 2" LLAVE CONTROL, COPLES, CODOS DE 45, PERFORACION DE MURO DE 2", ROTURA Y REPOSICION DE CONCRETO EN 1.50 M. ABRAZADERAS PARA FIJARSE A LA PARED, LIMPIEZA, RESANE CON MORTERO EN PARED	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$8,456.05	\$0.00
A1.10	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 15 KM INCLUYE: CON EQUIPO	M3	11.60	10.80			10.80	0.80	\$162.52	\$130.02
	TOTAL DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10,000 LTS.									\$850.12
A2	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA									
A2.1	CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR LA ZARAGOZA									
A2.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	201.30	209.46			209.46	-8.16	\$6.67	-\$54.43
A2.1.2	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CM. PROMEDIO	ML	21.20	0.00	17.25		17.25	3.95	\$90.23	\$356.41
CONFORME		REVISÁ		Vo.Bo.			APRUEBA			
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON DIRECCIÓN SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION			ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 9

PERIODO :
DEL: 3 DE ABRIL ✓ AL: 12 DE MAYO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MAYO DE 2017 ✓

OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC. EN LOS MOCHIS, SINALOA ✓						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-013-17 ✓		
							CONTRATISTA	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
A2.1.3	EXCAVACIÓN A CON EQUIPO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD , INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M3	✓51.90	✓64.93			✓ 64.93	✓ -13.03	✓ \$47.20	✓ -\$615.02
A2.1.4	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE FINO GRADUADO	✓M3	✓34.60	✓38.74			✓ 38.74	✓ -4.14	✓ \$537.33	✓ -\$2,224.55
A2.1.5	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ACABADO ESCOBILLADO	✓M2	✓104.30	✓93.51			✓ 93.51	✓ 10.79	✓ \$435.69	✓ \$4,701.10
A2.1.6	PISO ACABADO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, CONCRETO Fc=200 KG/CM2,	✓M2	✓97.00	✓79.45			✓ 79.45	✓ 17.55	✓ \$664.56	✓ \$11,663.03
A2.1.7	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 15 KM INCLUYE: CON EQUIPO	✓M3	✓68.02	✓77.66			✓ 77.66	✓ -9.64	✓ \$162.52	✓ -\$1,566.69
A2.1.8	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ALCORQUE DE 1X1 M. DE ANGULAR DE 11/2"X3/16" Y ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON CONTRAMARCO EN DOS SECCIONES ARMADAS CON ANGULAR DE 11/4" Y EMPARRILLADO DE SOLERA DE 1" X 3/16" CON SEPARACION DE 1" CADA SOLERA ESTARA BARRENADA Y ATRAVESADA EN TRES PUNTOS CON REDONDO DE 3/8" AL CENTRO PARA REFUERZO, CADA PIEZA CONTARA CON BISAGRA DE REDONDO DE 3/8", PORTA CANDADO Y CANDADO MASTER MEDIANO , ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DEL COLOR SOLICITADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	✓PZA	✓13.00	✓0.00			✓ 0.00	✓ 13.00	✓ \$4,722.79	✓ \$61,396.27
CONFORME		REVISA		Vo.Bo.		APRUEBA				
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS				
APODERADO LEGAL		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		SUPERVISOR						



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 9

PERIODO :
DEL: 3 DE ABRIL ✓ AL: 12 DE MAYO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 12 DE MAYO DE 2017 ✓

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA						CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-013-17			
						CONTRATISTA		VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
No	CONCEPTO	UN.	PROYECTO	SEGÚN	VOLUMENES EJECUTADOS				A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
					E1	E2	E3	TOTALES			
A2.1.9	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ALCORQUES CON MEDIDAS DE 3 X 3 M. MANUFACTURADOS CON MARCO DE ANGULAR DE 11/2" X 3/16", ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON REJILLA DE SOLERA DE 11/4" X 3/16" CON SEPARACION DE 1" C/C, PUNTEADO A CONTRAMARCO, ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DE COLOR SOLICITADO INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.00				0.00	3.00	\$9,050.01	\$27,150.03
A2.1.10	SUMINISTRO É INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO TIPO CUBETA Y TAPA POLIMERICA RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	3.00				3.00	1.00	\$1,044.44	\$1,044.44
A2.1.11	SUMINISTRO É INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO de 40 x 40 M. CON TAPA POLIMERICO, EN SISTEMA ELECTRICO INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	5.00				5.00	0.00	\$1,832.26	\$0.00
A2.1.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ELECTRICO PAD DE 11/4" INCLUYE: EXCAVACION, 0.40X0.20 COLOCACION, RELLENO 0.30X 0.20, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	150.00	125.42				125.42	24.58	\$48.79	\$1,199.26
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA					
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON DIRECCIÓN SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO	
				HOJA: 5 DE: 9	

PERIODO :	DEL: 3 DE ABRIL	AL: 12 DE MAYO	DEL AÑO:	FECHA: 12 DE MAYO DE 2017
-----------	------------------------	-----------------------	----------	----------------------------------

OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA						CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-013-17		
							CONTRATISTA	VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
A2.1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCO DE DUCTO PARA VOZ Y DATOS CON 1 TUBO PAD DE 2" INCLUYE: EXCAVACION, 0.40X0.20 COLOCACION, RELLENO 0.30X0.20, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	180.00	167.24			167.24	12.76	\$67.58	\$862.32
A2.1.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA CON LA LEYENDA PELIGRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	90.00	83.62			83.62	6.38	\$11.39	\$72.67
TOTAL DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS POR LA ZARAGOZA TOTAL DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA										\$103,984.84 \$103,984.84
A3	JUEGOS INFANTILES									
A3.1	PRELIMINARES									
A3.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	37.15	34.86			34.86	2.29	\$6.67	\$15.27
A3.1.2	EXCAVACIÓN A CON EQUIPO EN MATERIAL "B" DE 0.00 A 3.00 M. DE PROFUNDIDAD , INCLUYE: EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.43	8.72			8.72	-1.29	\$47.20	-\$60.89
TOTAL DE PRELIMINARES										-\$45.62
A3.2	CIMENTACIÓN									
A3.2.1	DADO DE 40X40X50 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 19 MM ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE : EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00			12.00	0.00	\$402.27	\$0.00

CONFORME  VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL	 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	REVISÓ  ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
--	---	--	--	--



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA:
DE:

8
9

PERIODO:

DEL: 3 DE ABRIL

AL:

12 DE MAYO

DEL AÑO:

FECHA:

12 DE MAYO DE 2017


2017

OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA	CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-013-17						
		CONTRATISTA		VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES			
EXT-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUES DE 3X3 M CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X3/16" , ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON 2 REJILLAS DE 0.40X0.30 CON SOLERA DE 1 1/4"X3/16" CON SEPARACION DE 2 CMS 1 REJILLA DE 0.40X2.20 M SOLDADAS AL CONTRAMARCO, ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DEL COLOR SOLICITADO INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00		1.00		1.00	-1.00	\$10,011.96	-\$10,011.96
EXT-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUES DE 3X3 M CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X3/16" , ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON 3 REJILLAS DE 0.40X0.30 CON SOLERA DE 1 1/4"X3/16" CON SEPARACION DE 2 CMS 1 REJILLA DE 0.60X2.20 M SOLDADAS AL CONTRAMARCO, ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DEL COLOR SOLICITADO INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00		1.00		1.00	-1.00	\$12,879.56	-\$12,879.56
EXT-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUES DE 3X3 M CON MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2"X3/16" , ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON 2 REJILLAS DE 0.60X0.30 CON SOLERA DE 1 1/4"X3/16" CON SEPARACION DE 2 CMS 1 REJILLA DE 1.00X2.20 M SOLDADAS AL CONTRAMARCO, ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DEL COLOR SOLICITADO INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00		1.00		1.00	-1.00	\$15,375.44	-\$15,375.44
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.			APRUEBA			
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL		ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION			ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ	MUNICIPIO DE AHOMÉ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO	
				HOJA: 7 DE: 9	

PERIODO :				FECHA:	12 DE MAYO DE 2017
DEL:	3 DE ABRIL	AL :	12 DE MAYO	DEL AÑO:	2017

OBRA:				CONTRATO:				CONT-DGOP-DC-013-17			
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA				CONTRATISTA				VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.			
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES				
A3.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL 3CLM2, COLUMPIO DE METAL MARCA PLAY CLUB DE 3.50 X 1.35 X 2.80 M. AREA MINIMA DE 6.50 X 4.35 M. CAPACIDAD PARA 3 NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, O CALIDAD Y CARACTERISTICAS SIMILARES	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$34,379.46	\$0.00	
A3.4.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 15 KM INCLUYE: CON EQUIPO	M3	11.23	11.77			11.77	-0.54	\$162.52	-\$87.76	
A3.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO ARENA FINA	M3	11.15	10.46			10.46	0.69	\$419.18	\$289.23	
A3.4.5	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE: ACARRREOS A 20 MTS. EN CARRETILLA Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE	M2	41.61	34.86			34.86	6.75	\$10.18	\$68.72	
	TOTAL DE VARIOS									\$270.19	
	TOTAL DE JUEGOS INFANTILES									-\$670.83	
	EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCORQUE DE 1X1 M, DE ANGULAR DE 1 1/2"X3/16" Y ANCLAS PARA SU INSTALACION, COMPLEMENTADO CON CONTRAMARCO EN CUATRO SECCIONES ARMADAS CON ANGULAR DE 1 1/4" Y EMPARRILLADO DE SOLERA DE 1"X3/16" CON SEPARACION DE 2 CMS SOLDADO A MARCO, ACABADO CON FONDO ANTICORROSIVO Y ESMALTE DEL COLOR SOLICITADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	0.00	0.00	10.00		10.00	-10.00	\$4,929.56	-\$49,295.60	
CONFORME				REVISAR				Vo.Bo.			
											
VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA APODERADO LEGAL				ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR				ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION			
											
								ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOMÉ

MUNICIPIO DE AHOMÉ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 9
DE: 9

PERIODO :
DEL: 3 DE ABRIL AL : 12 DE MAYO DEL AÑO: 2017 FECHA 12 DE MAYO DE 2017

OBRA:	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL MERCADO 030 UBICADO EN ZARAGOZA Y CUAUHEMOC, EN LOS MOCHIS, SINALOA	CONTRATO:	CONTRATISTA	CONT-DGOP-DC-013-17						
				VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.						
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS				A DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
EXT-05	DESINSTALACION DE BOMBA EXISTENTE E INSTALACION DE BOMBA NUEVA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS TINACOS INCLUYE; ACONDICIONADOR (ARREGLO HIDRAULICO EN EL PRESURIZADO), PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	0.00		1.00		1.00	-1.00	\$3,923.14	-\$3,923.14
EXT-06	DEMOLICION, RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y REPOSICION DE GUARNICION DE CONCRETO DE 0.15 X 0.70 X 0.30 M CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM ACABADO COMUN, INCLUYE; CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	0.00		7.00		7.00	-7.00	\$486.56	-\$3,405.92
EXT-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.50 M DE ALTURA CAL. 10.5 TRENZADA Y CON SOLERA SOLDADA AL PTR DE 2" INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	0.00			25.88	25.88	-25.88	\$358.10	-\$9,267.63
TOTAL DE EXTRAORDINARIOS										-\$104,159.25
DEDUCTIVA DE CENTAVOS PARA CUADRAR CON LA ESTIMACION										\$0.03
SUB-TOTAL:										\$4.91
IVA:										\$0.78
										\$5.69
INVERSION CONTRATADA:										\$518,580.32
INVERSION EJECUTADA:										\$518,574.63
SALDO NO EJERCIDO										\$5.69

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

VELCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
ING. JORGE ARTURO VELDERRAIN
IBARRA
APODERADO LEGAL



ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN