

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO DE 2017 AL : 15 JUNIO DE 2017 FECHA: 16 DE JUNIO DE 2017

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN		VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)			TOTALES			
OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE DE BLVD. RIO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-036-17		CONTRATISTA: LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI						
1	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO									
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PREVENTIVO DE MADERA DE 4" X 2" X 1.20. CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA.	✓PZA	✓2.00	✓2.00	0.00	0.00	✓2.00	✓0.00	✓\$170.82	✓\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA, ARENA, DIESEL, MECHERO	✓PZA	✓11.00	✓11.00	0.00	0.00	✓11.00	✓0.00	✓\$139.17	✓\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION.	✓ML	✓240.00	✓240.00	0.00	0.00	✓240.00	✓0.00	✓\$1.89	✓\$0.00
<b>TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES :</b>										<b>✓\$0.00</b>
1.2	RENIVELACIÓN Y BROCAL DE POZO DE VISITA									
1.2.1	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN A BASE DE TABIQUE ROJO DE 7 X 14 X 28 PEGADO Y ENJARRADO CON MORTERO EN PROP. 1:3 CEM-ARENA. ESCALONES DE FIERRO FUNDIDO DE 1" DE ESPESOR DE 30 CM. DE ANCHO A 35 CM DE SEP. EN LA PARED DEL POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓PZA	✓2.00	✓2.00	0.00	0.00	✓2.00	✓0.00	✓\$727.41	✓\$0.00
1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL, TAPA DE FIERRO FUNDID. CIEGO TIPO PESADO.	✓PZA	✓2.00	✓2.00	0.00	0.00	✓2.00	✓0.00	✓\$4,302.21	✓\$0.00
<b>TOTAL DE RENIVELACIÓN Y BROCAL DE POZO DE VISITA :</b>										<b>✓\$0.00</b>

CONFORME REVISAR Vo.Bo. APRUEBA

ING. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI  
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO ✓

HOJA: 2  
DE: 4

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017 ✓

AL :

15 JUNIO DE 2017 ✓

FECHA

✓ 16 DE JUNIO DE 2017

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN		VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
			PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)			TOTALES				
OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CRUCE DE BLVD. RIO DE LAS CAÑAS Y BLVD. CENTENARIO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓		CONTRATO: CONT-DGOP-DC-036-17 ✓									
								CONTRATISTA LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI ✓			
1.3	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SUB-BASE (QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.) DE 25 CM DE ESPESOR, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, Y MANO DE OBRA.	✓ M2	✓ 174.25	✓ 174.25	0.00	0.00	✓ 174.25	✓ 0.00	✓ \$139.73	✓ \$0.00	
1.3.2	BASE CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95 % PROCTOR, EN CAPAS DE 25 CM DE ESPESOR CON EQUIPO MECÁNICO Y APLICANDO AGUA, INCLUYE: MATERIAL DE BASE QUE CUMPLA ESPECIFICACIONES S.C.T., INCLUYE: TRASPALO, ACARREOS Y MANO DE OBRA. MEDIDO COLOCADO.	✓ M2	✓ 174.25	✓ 174.25	0.00	0.00	✓ 174.25	✓ 0.00	✓ \$165.64	✓ \$0.00	
1.3.3	SUMINISTRO DE HULE NEGRO (POLIETILENO) EN SUSTITUCION DE RIEGO DE IMPREGNACION EN PAVIMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	✓ M2	✓ 334.43	✓ 334.43	0.00	0.00	✓ 334.43	✓ 0.00	✓ \$17.70	✓ \$0.00	
1.3.4	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 350 KG/CM2, CON RESISTENCIA RÁPIDA (RR3 DÍAS) DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: CONCRETO, ACELERANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓ M2	✓ 334.43	✓ 334.43	0.00	0.00	✓ 334.43	✓ 0.00	✓ \$610.93	✓ \$0.00	

CONFORME

ING. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI  
CONTRATISTA

REVISA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO  
HOJA: 3  
DE: 4

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017

AL :

15 JUNIO DE 2017

FECHA

16 DE JUNIO DE 2017

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN		VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)			TOTALES			
1.3.5	GUARNICIÓN TIPO "L" INTEGRAL, DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 350 KG/CM2, CON RESISTENCIA RÁPIDA (RR3 DÍAS) DE 20 CM DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	ML	6.10	6.10	0.00	0.00	6.10	0.00	\$568.78	\$0.00
1.3.6	CALAFATEO EN PAVIMENTO CON MATERIAL BITUMINOSO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	196.58	196.58	0.00	0.00	196.58	0.00	\$18.29	\$0.00
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE CONSTRUCCION A BASE DE REDONDO DE 3/4" DE 60 CMS DE LONGITUD A CADA 30 CMS DE SEPARACION, POLIDUCTO NARANJA DE 1" Y GRASA . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	19.80	19.80	0.00	0.00	19.80	0.00	\$162.19	\$0.00
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA JUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CMS. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	113.83	113.83	0.00	0.00	113.83	0.00	\$27.66	\$0.00
<b>TOTAL DE PAVIMENTACION :</b>										<b>\$0.00</b>

CONFORME

ING. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI  
CONTRATISTA

REVISÓ

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR



Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

**MUNICIPIO DE AHOME**  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 4  
DE: 4

PERIODO :

DEL: 27 DE MAYO DE 2017 ✓

AL : 15 JUNIO DE 2017 ✓

FECHA

✓ 16 DE JUNIO DE 2017

No	CONCEPTO	SEGÚN		VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		UN.	PROYECTO	EST 1 (ÚNICA)					
1.4	<b>ENTREGA DE OBRA</b>								
1.4.1	LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS, BARRIDO DEL AREA SEÑALIZADA Y DESPEJE GENERAL DEL AREA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	✓M2	✓334.43	✓334.43	0.00	0.00	✓334.43	✓0.00	✓\$0.00
<b>TOTAL DE ENTREGA DE OBRA :</b>							✓✓	\$0.00	
<b>SUB-TOTAL:</b>							✓	\$0.00	
<b>IVA:</b>							✓	\$0.00	
<b>TOTAL A CANCELAR:</b>							✓	\$0.00	
<b>INVERSION CONTRATADA:</b>								\$339,673.61	✓
<b>INVERSION EJECUTADA:</b>								\$339,673.61	✓
<b>SALDO NO EJERCIDO:</b>							✓	\$0.00	



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

CONFORME

ING. LUIS ERNESTO MARTINEZ GARIBALDI

CONTRATISTA

REVISA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON

SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS