



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 1
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO ✓ AL: 20 DE JUNIO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS ✓ EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17 ✓
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
A	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MÉDICOS ✓								
1	DISPENSARIO MEDICO EL AGUAJITO ✓								
1.1	ACABADOS								
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓250.47	✓250.47		✓250.47	✓0.00	✓\$60.16	✓\$0.00
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓M2	✓64.30	✓64.30		✓64.30	✓0.00	✓\$57.21	✓\$0.00
1.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO CON MEDIDAS DE 0.55X0.90 CM, INCLUYE : INSTALACÇON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$456.14	✓\$0.00
1.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO CON MEDIDAS DE 0.25X0.90 CM, INCLUYE : INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$281.14	✓\$0.00
1.1.5	INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TINACO EXISTENTE, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$1,893.71	✓\$0.00
	TOTAL DE ACABADOS								✓✓ \$0.00
1.2	SISTEMA ELECTRICO								
1.2.1	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SUBESTACION DE 50 KVA.	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$7,497.04	✓\$0.00

CONFIRME

REVISAS

Vo.Bo.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
APODERADO LEGAL



ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISOR
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JAQUINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 2
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO ✓ AL: 20 DE JUNIO ✓ DEL AÑO: 2017 ✓ FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017 ✓

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17 ✓
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA MURETE EQUIPO DE MEDICIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON ACOMETIDA AÉREA,, INCLUYE : 2 LÍNEAS DE CABLE DE COBRE THWLS CALIBRE 8 AWG COLOR NEGRO FASES, 1 LÍNEA DE CABLE CALIBRE DE COBRE THWLS CALIBRE 8 COLOR BLANCO NEUTRO, 1 LÍNEA DE CABLE DE COBRE THWLS CALIBRE 8 COLOR VERDE TIERRA FÍSICA, VARILLA COPERWELD 5/8" X 1.50 M, CONECTOR COPERWELD 5/8", INTERRUPTOR 2 POLOS 40 AMPERES, MUFA GALVANIZADA DE 1 1/4", CONECTORES VCSE44, CINTA AISLANTE DE TELA, CINTA AISLANTE DE PVC, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$3,257.36	✓\$0.00
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 600 VOLT 2+1 #6, INCLUYE : CABLE, 3 CONECTOR VCL54, PUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	✓ML	✓35.00	✓35.00		✓35.00	✓0.00	✓\$53.12	✓\$0.00
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED A19, 10 W, 220°, 6500°K, BASE E27, MODELO 42839, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	✓PZA	✓10.00	✓10.00		✓10.00	✓0.00	✓\$205.15	✓\$0.00
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 AMPERES, 120/240V 10 KA MODELO QO115, MARCA AQUARE D, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓3.00	✓3.00		✓3.00	✓0.00	✓\$363.44	✓\$0.00
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 20 AMPERES, 120/240V, 10KA MODELO QO220, MARCA SQUARE D, INCLUYE :MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓1.00	✓1.00		✓1.00	✓0.00	✓\$1,003.98	✓\$0.00
	SISTEMA ELECTRICO								✓✓ \$0.00
	TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO EL AGUAJITO								✓✓ \$0.00


CONFORME

REVISAS

Vo.Bo

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
APODERADO LEGAL



ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO BANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 3
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO AL: 20 DE JUNIO DEL AÑO: 2017
FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

OBRA:	REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-034-17
		CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2	DISPENSARIO MEDICO LAS LAJITAS								
2.1	ACABADOS								
2.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.47	250.47		250.47	0.00	\$60.16	\$0.00
2.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.30	64.30		64.30	0.00	\$57.21	\$0.00
2.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO CON MEDIDAS DE 0.55X0.90 CM. INCLUYE : INSTALACÇON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$456.14	\$0.00
2.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$626.29	\$0.00
	TOTAL DE ACABADOS								\$0.00
2.2	SISTEMA ELECTRICO								
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED A19, 10 W, 220º, 6500ºK, BASE E27, MODELO 42839, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	10.00		10.00	0.00	\$205.15	\$0.00
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 40 AMPERES, 120/240V, 10KA MODELO QO240, MARCA SQUARE D, INCLUYE :MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.98	\$0.00
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 20 AMPERES, 120/240V, 10KA MODELO QO220, MARCA SQUARE D, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.98	\$0.00

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
APODERADO LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

ING. SANTIAGO CAMERCHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 4
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO AL: 20 DE JUNIO DEL AÑO: 2017 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO 220 VOLTS. INCLUYE : POLIDUCTO DE 19 MM CABLE DE COBRE THWLS # 10 COLOR NEGRO FASES, CABLE DE COBRE THWLS # 12 AWG COLOR VERDE TIERRA, CONTACTO 20A-250V MODELO 1645-1 CON PLACA NAYLÓN, CINTA AISLANTE, RANURADO, RESANES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$4,182.88	\$0.00
	TOTAL DE SISTEMA ELECTRICO								\$0.00
	TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO LAS LAJITAS								\$0.00
3	DISPENSARIO MEDICO SAN PABLO								
3.1	ACABADOS								
3.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.47	250.47		250.47	0.00	\$60.16	\$0.00
3.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.30	64.30		64.30	0.00	\$57.21	\$0.00
3.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA PARA BAÑO DE 0.38X0.58 M LÍNEA 1 1/2" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$983.57	\$0.00
3.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$626.29	\$0.00
	TOTAL DE ACABADOS								\$0.00

CONFIRMA

REVISAR

Vo. Bó.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS

APODERADO LEGAL

SUPERVISOR

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 5
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO AL: 20 DE JUNIO DEL AÑO: 2017 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
3.2	SISTEMA ELECTRICO								
3.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED A19, 10 W, 220º, 6500ºK, BASE E27, MODELO 42839, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	10.00		10.00	0.00	\$205.15	\$0.00
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 15 AMPERES, 120/240V 10 KA MODELO QO115, MARCA AQUARE D, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00		2.00	0.00	\$363.44	\$0.00
3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA LAMPARA DE CERÁMICA 660W 250 VOLTS BLANCO, MODELO 9875-2, MARCA LEVITÓN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$115.78	\$0.00
	TOTAL DE SISTEMA ELECTRICO								\$0.00
	TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO SAN PABLO								\$0.00
4	DISPENSARIO MEDICO SAN ISIDRO								
4.1	ACABADOS								
4.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.47	250.47		250.47	0.00	\$60.16	\$0.00
4.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.30	64.30		64.30	0.00	\$57.21	\$0.00
4.1.3	DEMOLICIÓN A MANO DE AZULEJO EN BAÑOS, INCLUYE : MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	7.50	7.50		7.50	0.00	\$30.13	\$0.00
4.1.4	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.23	0.23		0.23	0.00	\$154.90	\$0.00

CONFORME: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA APODERADO LEGAL
REVISAR: ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR
Vo.Bo.: ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION
APROBAR: ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FINIQUITO

HOJA: 6
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO AL: 20 DE JUNIO DEL AÑO: 2017 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACIÓN DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17 ✓
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
4.1.5	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO DE 25X40 CM DE AZULEJO CERAMICO COLOR BLANCO LÍNEA NIZA IBORI DE PRIMERA, ASENTADO CON ADHESIVO INTERCERAMICO O SIMILAR, BOQUILLA, SELLADO, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	7.50	7.50		7.50	0.00	\$431.44	\$0.00
4.1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6 MM CLARO CON MEDIDAS DE 0.55X0.90 CM, INCLUYE : INSTALACÇON, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$456.14	\$0.00
TOTAL DE ACABADOS									\$0.00
4.2	SISTEMA ELECTRICO								
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED A19, 10 W, 220ª, 6500ªK. BASE E27, MODELO 42839, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	10.00		10.00	0.00	\$205.15	\$0.00
TOTAL DE SISTEMA ELECTRICO									\$0.00
TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO SAN ISIDRO									\$0.00
5	DISPENSARIO MEDICO BOLSA DE TOSALIBAMPO ✓								
5.1	ACABADOS								
5.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE APLANADO EN MAL ESTADO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	75.90	75.90		75.90	0.00	\$38.06	\$0.00
5.1.2	ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.52	1.52		1.52	0.00	\$154.90	\$0.00

CONFORME: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA, APODERADO LEGAL

REVISAR: ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE, SUPERVISOR

Vo.Bo.: ING. RICARDO MALDONADO ISLAS, DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA: ING. JOSUE JAQUINTO SANCHEZ RUELAS, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Stamp: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 7
DE: 8

PERIODO : DEL: 27 DE MAYO AL: 20 DE JUNIO DEL AÑO: 2017 FECHA: 20 DE JUNIO DE 2017

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17

CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
5.1.3	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN A 10 KM. DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1.52	1.52		1.52	0.00	\$242.30	\$0.00
5.1.4	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS. CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PLANTA BAJA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	75.90	75.90		75.90	0.00	\$172.14	\$0.00
5.1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	250.47	250.47		250.47	0.00	\$60.16	\$0.00
5.1.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFÓN DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	64.30	64.30		64.30	0.00	\$57.21	\$0.00
TOTAL DE ACABADOS									\$0.00
5.2	SISTEMA ELECTRICO								
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO LED A19, 10 W, 220º, 6500ºK, BASE E27, MODELO 42839, MARCA CONSTRULITA O SIMILAR. INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	10.00		10.00	0.00	\$205.15	\$0.00
5.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTA LAMPARA DE CERÁMICA 660W 250 VOLTS BLANCO, MODELO 9875-2, MARCA LEVITÓN, INCLUYE : MATERIAL, MANO DE OBRA, FIJACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$115.78	\$0.00
5.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 POLOS 40 AMPERES, 120/240V, 10KA MODELO QO240, MARCA SQUARE D, INCLUYE :MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00		1.00	0.00	\$1,003.98	\$0.00
TOTAL DE SISTEMA ELECTRICO									\$0.00
TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO BOLSA DE TOSALIBAMPO									\$0.00

CONFORME REVISAR Vo.Bo. APROBADO

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA APODERADO LEGAL

ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO BANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA: 8
DE: 8

PERIODO : DEL: **27 DE MAYO** AL: **20 DE JUNIO** DEL AÑO: **2017** FECHA: **20 DE JUNIO DE 2017**

OBRA: REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, (AGUAJITO, LAS LAJITAS, SAN PABLO, SAN ISIDRO, BOLSA DE TOSALIBAMPO Y EL REFUGIO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-034-17
CONTRATISTA: CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN ROYECT	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
6	DISPENSARIO MEDICO EL REFUGIO								
6.1	ACABADOS								
6.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN MUROS DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	279.97	279.97		279.97	0.00	\$60.16	\$0.00
6.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA MARCA ADLER O SIMILAR EN CALIDAD EN PLAFON DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	67.99	67.99		67.99	0.00	\$57.21	\$0.00
	TOTAL DE ACABADOS								\$0.00
	TOTAL DE DISPENSARIO MEDICO EL REFUGIO								\$0.00
									SUB-TOTAL: \$0.00
									IVA: \$0.00
									TOTAL A CANCELAR: \$0.00
									INVERSION CONTRATADA: \$201,696.94
									INVERSION EJECUTADA: \$201,696.94
									SALDO NO EJERCIDO \$0.00

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

CARLOS ENRIQUE GAMEZ MEJIA
APODERADO LEGAL



ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN