



Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

Asunto: El que se indica

Lic. Elliot Ascarrega Beltrán  
Tesorero Municipal,  
Municipio de Ahome.  
Presente.

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 1 (Uno) factura, verificación de factura, carta de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, oficio de autorización de inversión, recibo para pago de estimaciones, resumen de estimación, estado de cuenta, hojas de estimación, números generadores, oficio de aviso de inicio, oficio de aviso de inicio enviado a contraloría, carta de no adeudo fiscal, carta de no adeudo al buró municipal, asignación de superintendente, asignación de supervisor, reporte fotográfico, y bitácora de obra electrónica, de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$ 22,511,445.05

Importe Estimado a Pagar: \$ 15,622,166.60

No. DE CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA
PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016	Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: tramo Blvd. Agustina Ramírez – Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.	Desarrolladora de Vivienda de Sinaloa, S.A.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente  
"AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO"  
Los Mochis, Sin., 07 de abril del 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas  
Director General de Obras Públicas

- C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. -Director de Contraloría Municipal
- C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
- C.c.p' C. Daniel Kim Ortega. -Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
- C.c.p' Archivo





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte García  
Presidente Municipal  
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra:

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra Tramo Blvd. Agustina Ramirez-Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.	\$ 96, 270,660 39	Recursos Federales con cargo a Programas regionales contenidos en el Renglón de Desarrollo Regional del anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2016, otorgados mediante convenio celebrado con fecha 27 de Septiembre de 2016, entre Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud muy

Atentamente  
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"  
Los Mochis, Sin., a 14 de Noviembre de 2016

C. Lic. Juan Tapia Félix  
Tesorero Municipal



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

C.C.P. C. Ing. Lino Eddgardo Rios Montoya - Director General de Obras Publicas - Pte -  
C.C.P. Archivo.-  
Ofinver

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA

RFC Emisor : DVS050218NL6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CALLEJON MUNICIPAL PTE. No. Exterior 352 Colonia CENTRO  
Localidad LOS MOCHIS Municipio AHOME Estado Sinaloa MEXICO CP. 81200

Sucursal- :

RFC Receptor : MAH1701013C0

MUNICIPIO DE AHOME

Calle DEGOLLADO Y CUAUHEMOC No. Exterior S/N Colonia BIENESTAR  
Localidad LOS MOCHIS, SINALOA. Municipio AHOME Estado Sinaloa MEXICO  
CP. 81280

Folio Fiscal:

A3F01053-CF52-42DD-BFDF-8DCB88DDB9D8

No de Serie del CSD:

00001000000405471570

Lugar, Fecha y hora de emisión:

LOS MOCHIS, SINALOA. 2017-04-07T11:29:55

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

518

Régimen Fiscal:

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NO APLICA		PAGO DE ESTIMACION No. 1 (UNO) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ-BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	\$	13,584,492.70
			No. DE CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016		
			AMORTIZACION DE ANTICIPO 30%	\$ 6,753,433.52	
			0.5% DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA	\$ 97,032.09	
			0.2% C.M.I.C. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	\$ 38,812.84	
			SUMA DE DEDUCCIONES	\$ 6,889,278.45	
			IMPORTE A RECIBIR	\$ 15,622,166.60	

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: 03

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 13,584,492.70

Impuestos  
Trasladados

IVA 16 %

\$ 2,173,518.83

TOTAL

\$ 15,758,011.53



Este documento es una representación impresa de un CFDI

**DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA**

**RFC Emisor :** DVS050218NL6

**Domicilio Fiscal del Emisor :**

Calle CALLEJON MUNICIPAL PTE. No. Exterior 352 Colonia CENTRO  
Localidad LOS MOCHIS Municipio AHOME Estado Sinaloa MEXICO CP. 81200

**Sucursal - :**

**RFC Receptor :** MAH1701013CO

**MUNICIPIO DE AHOME**

Calle DEGOLLADO Y CUAUHEMOC No. Exterior S/N Colonia BIENESTAR  
Localidad LOS MOCHIS, SINALOA. Municipio AHOME Estado Sinaloa MEXICO  
CP. 81280

**Folio Fiscal:**

A3F01053-CF52-42DD-BFDF-8DCB88DDB9D8

**No de Serie del CSD:**

00001000000405471570

**Lugar, Fecha y hora de emisión:**

LOS MOCHIS, SINALOA. 2017-04-07T11:29:55

**Efecto del Comprobante:**

ingreso

**Folio y Serie:**

518

**Régimen Fiscal:**

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

**Total con letra:**

QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL ONCE PESOS, 53/100 MN

**Sello digital del CFDI:**

S449ZR91ba00IGDn1eSQ  
+I9N9/244u3FbgPIEN7G1ZNMxat36yhcbqDRcNxJIUuU8am6mBWMY2o8Sq9B1ZC52bzUGoFNBxoZe4mDYLWLG1HoAQeLSt3S3LhXArPTFVNx8mLuYFUHWz  
+xSPPTZxHj/ERqx9KxxU8y8zi7WWHTyIGIQ0zP6xY  
+SJFIqADhKNIAOgM96fMH01QSTJQIEd33QTOnk9vjsdbYU1VYGelNHp9GS/ybM8mTRwY04elkkw/N5nQSYLlagvL3qUG/StoKQGI35Vm9LESy1EUdFgvTuoYJBVd5A9wLSPgT3180uO  
K71+SPdR81JoKbk+700w==

**Sello del SAT:**

VYUd09ZHEFUq15zl  
+6b1SYVSMQ5I74SVSBiwKrasxbnes7FcauYcvdejmmjEdoyqK3M6GfndBOWLwvWR29CZYVYVkytoZS79Zzh9K3bcYyydVQwwL0e1JyxCIMzaL/InuPITfUz3GLOBcLOLaOixGPI5nckkyD  
eQos78biwffGMqN8m9BI+PHsk7JxogOmYYAPVtmgXwb28PTac5qksRT1vBm+BXbkKBMMNNYyypLcpeb6teP4n0+PIGAFcaZV+DPheE1ccuw0x5nStiUXf/NkgLwz  
+hgI0CE136sD1gx24wMZoY/AzIBX6w4RmCrU184yIEwQCC6tGylQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

|||1.0|A3F01053-CF52-42DD-BFDF-8DCB88DDB9D8|2017-04-07T12:10:42|S449ZR91ba00IGDn1eSQ  
+I9N9/244u3FbgPIEN7G1ZNMxat36yhcbqDRcNxJIUuU8am6mBWMY2o8Sq9B1ZC52bzUGoFNBxoZe4mDYLWLG1HoAQeLSt3S3LhXArPTFV  
NX8mLuYFUHWz+xSPPTZxHj/ERqx9KxxU8y8zi7WWHTyIGIQ0zP6xY  
+SJFIqADhKNIAOgM96fMH01QSTJQIEd33QTOnk9vjsdbYU1VYGelNHp9GS/ybM8mTRwY04elkkw/N5nQSYLlagvL3qUG/StoKQGI35Vm9LESy1E  
UdFgvTuoYJBVd5A9wLSPgT3180uOK71+SPdR81JoKbk+700w=|00001000000403258748||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-04-07T12:10:42





Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet  
A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC del Receptor	Nombre o Razón Social del Receptor
DVS050218NL6	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA	MAH1701013C0	MUNICIPIO DE AHOME
Folio Fiscal	Fecha de Expedición	Fecha Certificación SAT	PAC que Certificó
A3F01053-CF52-42DD-BFDF-8DCB88DDB9D8	2017-04-07T11:29:55	2017-04-07T12:10:42	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del Comprobante	Estado CFDI	
\$15,758,011.53	ingreso	Vigente	

Imprimir



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

*[Handwritten signature]*



ESTIMACION No.:  
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.			
	DOMICILIO CALLEJON MUNICIPAL No. 352 Pte., COL. CENTRO CODIGO POSTAL 81200			
	CIUDAD:	LOS MOCHIS	ESTADO:	SINALOA
			TELEFONO:	(668)815-26-26

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016	FECHA DE CONTRATO 08 DE DICIEMBRE DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO \$96,226,020.37 I.V.A. INCLUIDO	
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACION: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.		AÑO	2016

BUENO POR \$15,622,166.60

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE \$15,622,166.60

(SON QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACION QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 03 DE ABRIL DEL 2017  
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	\$13,584,492.70	\$19,406,418.15	
I.V.A. 16%	2,173,518.83	\$3,105,026.90	
SUMA:	\$15,758,011.53	\$22,511,445.05	
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30 %		\$6,753,433.52	
0.5 % DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA		\$97,032.09	
0.2 % C.M.I.C DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		\$38,812.84	
TOTAL DE DEDUCCIONES		\$6,889,278.45	
IMPORTE A PAGAR:		\$15,622,166.60	

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 03 DE ABRIL DEL 2017

RECIBI  
LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN  
CONTRATISTA

AUTORIZA  
ING JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DE CONSTRUCCION

IMPORTE A FACTURAR	\$15,758,011.53
IMPORTE A PAGAR	\$15,622,166.60



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION

**Ahome**  
Es la fuerza de su gente

ESTADO DE CUENTA

<b>OBRA :</b>	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. ✓	<b>ORIGEN DEL RECURSO:</b>	RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES	<b>FECHA ACTUAL:</b>	03 DE ABRIL DE 2017 ✓
---------------	--	----------------------------	--	----------------------	-----------------------

<b>IMPORTE DE CONTRATO (NETO)</b>	↓ \$96,226,020.37	<b>ANTICIPO DE CONTRATO</b>	✓ \$28,867,806.11	<b>CONTRATO No.:</b> PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓	<b>PERIODO DE CONTRATO:</b>	09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 06 DE JUNIO DE 2017 ✓	<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	( 180 ) DIAS CALENDARIO
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	---	-----------------------------	--	----------------------------	-------------------------

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN	DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	CARGOS ADICIONALES INSPECCION Y VIGILANCIA	C.M.I.C. 0.2%		
1 (UNO) ✓	DEL: ✓ 14/DIC/2016	AL: ✓ 03/ABR/2017	↓ \$22,511,445.05	✓ \$6,753,433.52	✓ \$97,032.09	✓ \$38,812.84	↓ \$6,889,278.45	↓ \$15,622,166.60

<b>TOTALES</b>	✓ \$22,511,445.05	✓ \$6,753,433.52	✓ \$97,032.09	✓ \$38,812.84	✓ \$6,889,278.45	✓ \$15,622,166.60
----------------	-------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	-------------------

<b>SALDO DEL CONTRATO</b>	✓ \$73,714,575.32	<b>ANTICIPO POR AMORTIZAR:</b>	✓ \$22,114,372.59
---------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------

CONFORME  
LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN  
CONTRATISTA

REVISAR  
ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.  
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA  
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 03 DE ABRIL DEL 2017 FECHA 03 DE ABRIL DE 2017

OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. **CONTRATO No. :** PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 **CONTRATISTA:** DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
	<b>ESTIMACION 1(UNO) DEL CONTRATO</b>			0.5 % DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA.
	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.		\$ 19,406,418.15	ESTIMACIONES ANT. \$ - ESTA ESTIMACION \$ 97,032.09 TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 97,032.09
				0.2 % C.M.I.C DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
				ESTIMACIONES ANT. \$ - ESTA ESTIMACION \$ 38,812.84 TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 38,812.84
	<b>SUBTOTAL DE ESTIMACION:</b>		\$ 19,406,418.15	ESTIMACION 1(UNO) DEL CONTRATO
	<b>AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:</b>	<b>I.V.A. 16%:</b>	\$ 0.00	
	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	<b>TOTAL:</b>	\$ 0.00	
	AMORTIZACIÓN DE ESTA ESTIMACION: 6,753,433.52			
	TOTAL AMORTIZADO DE ANTICIPO: \$ 6,753,433.52			

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : \$ 22,511,445.05 (SON VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.)

IMPORTE CONTRATADO:	IMPORTE DE ANTICIPO
IMPORTE DEL CONTRATADO: \$ 96,226,020.37	ANTICIPO OTORGADO \$ 28,867,806.11
ESTIMADO A LA FECHA \$ 22,511,445.05	AMORTIZADO A LA FECHA \$ 6,753,433.52
SALDO POR CANCELAR \$ 73,714,575.32	SALDO POR AMORTIZAR \$ 22,114,372.59

CONFORME REvisa Vo. Bo. APRUEBA

ING. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN CONTRATISTA  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



FECHA **03 DE ABRIL DE 2017**

PERIODO DEL: **14 DE DICIEMBRE DEL 2016** AL **03 DE ABRIL** DEL **2017**

OBRA: **INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.**

CONTRATO No.: **PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016**

CONTRATISTA: **DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.								
1.1	COLECTOR PLUVIAL								
1.1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.7	SUMINISTRO DE CAJON PREFABRICADO DE CONCRETO REFORZADO DE 2500 X 2000 X 1500 MM, MACHO-HEMBRA CON JUNTA DE MORTERO, FABRICADO CON MORTERO F'C= 350 KG/CM2 Y ACERO F'Y= 6000 KG/CM2, EL FABRICANTE DEBERA TENER VIGENTE LA CERTIFICACION ISO 9000 Y LABORATORIO PROPIO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).	PIEZA	HOJA 1 DE 1	✓ 1,470.00	✓ 735.00	0.00	✓ 735.00	\$/ 26,403.29	\$ ✓ 19,406,418.15
	TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES								\$/ 19,406,418.15
	SUBTOTAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.								\$/ 19,406,418.15
	I. V. A. (16 %)								\$ 3,105,026.90
	TOTAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.								\$ 22,511,445.05
								total hoja	<b>\$19,406,418.15</b>

CONFORME LIC FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN CONTRATISTA

REVISAR ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



NUMEROS GENERADORES DE OBRA	OBRA:	CONTRATO No. PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016
	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	CONTRATISTA: DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
		FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017
		CALCULO: ING. JESUS JAVIER VEGA GUZMAN

CONCEPTO	UN.	LOCALIZACIÓN		DIMENSIONES				RESULTADO		OBSERVACIONES
		EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PARCIAL	TOTAL	
<b>1 INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.</b>										
1.1		COLECTOR PLUVIAL								
1.1.1.		TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1.7	PIEZA								735.00	
									735.00	

ELABORO :

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN  
CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISO


ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON  
SUPERVISOR DE OBRA



**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA**



**CONTRATISTA:** DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. ✓  
**NOMBRE DE LA OBRA:** INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. ✓  
**NUMERO DE CONTRATO:** PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓  
**FECHA:** 03 DE ABRIL DE 2017 ✓





DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN




**MUNICIPIO DE AHOME**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**REPORTE FOTOGRÁFICO DE OBRA**



**CONTRATISTA:** DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. ✓  
**NOMBRE DE LA OBRA:** INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. ✓  
**NUMERO DE CONTRATO:** PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓  
**FECHA:** 03 DE ABRIL DE 2017 ✓



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



Detalle de la Nota

Contrato :PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 Fecha de creación de nota: 03/Abr/2017  
Fecha de formalización de nota: 03/Abr/2017



No. 1 Tipo Nota: Apertura Referencia:

Contratista		Dependencia	
<b>Nombre del Contratista:</b> DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA S.A.	<b>Nombre:</b> DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	<b>Centro de Trabajo:</b> PALACIO MUNICIPAL	
<b>Domicilio:</b> BLVD. RIO FUERTE NTE # 230, COL. SCALLY	<b>Domicilio:</b> DEGOLLADO Y CUAUHEMOC	<b>Teléfono:</b> 8164022	
<b>Teléfono:</b> 6688152626			

Datos particulares del contrato

**Número del Contrato:** PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 **Proyecto:** Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra. Tramo BI

**Partida Presupuestal:** RECURSO FEDERAL DE PROGRAMAS REGIONALES

**Objeto del contrato:** Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra. Tramo Blvd. Agustina Ramirez Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa.

**Plazo:** 180 Días naturales. **Fecha de inicio:** 09/12/2016 **Fecha de Término:** 06/06/2017

**Monto:** 96,226,020.37 MN

**Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:** CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA



Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

**Superintendente de construcción**

**Nombre:** GASTELUM ALVAREZ OSCAR

**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Identificación oficial :** GAA0640528HSLSL

**Domicilio:** CALLEJON MUNICIPAL #352

**Teléfono:** 6681642065

**Correo electrónico:** o\_gasteluma@hotmail.com

**Residente**

**Nombre:** GAMEZ LEON JESUS RICARDO

**Profesión:** INGENIRO CIVIL

**Identificación oficial :** GALJ870111MR09H

**Domicilio:** EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE

**Teléfono:** 66 88 16 40 22

**Correo electrónico:** GAMEZ\_RICARDO@HOTMAIL.COM

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter or initials, located below the official text.

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a name, located at the bottom right of the page.

Detalle de la Nota

Contrato :PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

Fecha de creación de nota: 03/Abr/2017  
Fecha de formalización de nota: 03/Abr/2017

No. 1	Tipo Nota: Apertura	Referencia:
<b>Contratista</b> Nombre del Contratista: DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA S.A. Domicilio: BLVD. RIO FUERTE NTE # 230, COL. SCALLY Teléfono: 6633152628		<b>Dependencia</b> Nombre: DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Centro de Trabajo: PALACIO MUNICIPAL Domicilio: DEGOLLADO Y CUAUHEMOC Teléfono: 3154022

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016	Proyecto: Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo BI
Partida Presupuestal: RECURSO FEDERAL DE PROGRAMAS REGIONALES	
Objeto del contrato: Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo Blvd. Agustina Ramirez y Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa.	
Plazo: 180 Días naturales	Fecha de inicio: 09/12/2016
Monto: 96,226,020.37 MN	Fecha de Término: 06/06/2017
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

<b>Superintendente de construcción</b> Nombre: GASTELUM ALVAREZ OSCAR Profesión: INGENIERO CIVIL Identificación oficial : GAA0640528HLSL Domicilio: CALLEJON MUNICIPAL #352 Teléfono: 6681642065 Correo electrónico: o_gasteluma@hotmail.com
--

<b>Residente</b> Nombre: GAMEZ LEON JESUS RICARDO Profesión: INGENIERO CIVIL Identificación oficial : GALJ870111MR09H Domicilio: EJIDO 20 DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE Teléfono: 66 88 16 40 22 Correo electrónico: GAMEZ_RICARDO@HOTMAIL.COM
---

No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION

*[Handwritten signature]*

Detalle de la Nota

Contrato :PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

Fecha de creación de nota: 03/Abr/2017  
Fecha de formalización de nota: 03/Abr/2017



No 2

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:  
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.  
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 15:30 establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el año de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



*[Handwritten signature]*

Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

Fecha: 03/Abr/2017  
01:28 pm Hora centro  
Referencia:

No. 3                      Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 09/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON , el cual contiene la siguiente información: EL DIA DE HOY SEGUN CONTRATO SE DEBE DE INICIAR LA OBRA, EL CONTRATISTA ESPERA ANTICIPO PARA INICIAR A LA BREVEDAD

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)  
Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)  
OSCAR GASTELUM ALVAREZ (OSCARGA) (CONTRATISTA)



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

Fecha: 03/Abr/2017  
01:35 pm Hora centro  
Referencia:

No. 4                      Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 14/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEÓN , el cual contiene la siguiente información: EL DÍA DE AYER RECIBE ANTICIPO EL CONTRATISTA, EL CUAL SE ADJUNTA FICHA DE DEPOSITO CON ESTA NOTA, POR MODIFICACIONES DE PROYECTO NO PODEMOS INICIAR CON LA EJECUCION DE OBRA HASTA QUE SE CUENTE CON LA INFORMACION ADECUADA POR PARTE DEL PROYECTISTA Y LA DIRECCION TECNICA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)  
Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)  
OSCAR GASTELUM ALVAREZ (OSCARGA) (CONTRATISTA)



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

Fecha: 03/Abr/2017  
01:39 pm Hora centro  
Referencia:

No. 5

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

El día 03/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON , el cual contiene la siguiente información: POR INCONSISTENCIAS DE NIVELES EN TUBERIAS EXISTENTES (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) Y RASANTES VIALES NO SE PUDO INICIAR PROYECTO CON FECHA INDICADA EL CONTRATO, HASTA EL DIA DE HOY, DICHA FECHA QUEDA COMO ARRANQUE OFICIAL DE LA OBRA, SE INICIA CON TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA FORMAR CANAL DE DESVIO

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)  
Firmada por: OSCAR GASTELUM ALVAREZ (OSCARGA) (CONTRATISTA)  
JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
CORAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

# BBVA Bancomer

14/12/2016 - 6:10:44 PM

Detalle de Movimientos

Cuenta con / sin chequera - Día actual

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA ✓

14/12/2016 ✓

Número de cuenta: 0156357431

Saldo disponible: 29,133,671.33

Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE/0005365608 072 0141216F 498		✓ 28,867,806.11	29,133,671.33
CHEQUE PAGADO NO./0000770 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TCA0407219T6	2,488.00		265,865.22
CHEQUE PAGADO NO./0000771 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM731120FNO	522.00		268,353.22

Cerrar

Imprimir



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

Los Mochis, Sin., a 14 de diciembre de 2016

**C. ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**PRESENTE**

**REF.: ASIGNACION DE SUPERINTELENDE**

Me refiero al contrato: **PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016**, consistente en:  
**INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD.**  
**AGUSTINA RAMIREZ-BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME**  
**EN EL ESTADO DE SINALOA.**

Sobre el particular me permito comunicarle que el **ING. OSCAR**  
**GASTELUM ALVAREZ**, será el superintendente de esta obra.

Sin otro particular por el momento, se despide de usted:

ATENTAMENTE:

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. FRANCISCO JOSÉ GALAZ BELTRAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL DE**  
**OBRAS PUBLICAS**  
**DIRECCIÓN DE**  
**CONSTRUCCIÓN**

CEDULA 2162017

TITULO REGISTRADO A FOJAS 041

DEL LIBRO A216

DE REGISTRO DE GRADOS PROFESIONALES Y  
E. P. DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES  
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION DE REGISTRO Y EXPEDICION DE CEDULAS



FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA  
DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

2162017 OSCAR GASTELUM  
EN VIRTUD DE QUE ALVAREZ

CUMPLIO CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGlamentARIA DEL ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION EN MATERIA DE PROFESIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO SELECCIONADO EN PRESENTE



CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER LA PROFESION DE  
\*LIC. EN ING. CIVIL\*

MEXICO, D.F., A 4 DE OCT DE 19 95

*[Signature]*

EL DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES  
LIC. DIANA CECILIA ORTEGA AMIEVA



En la Ciudad; Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, Republica Mexicana, el día (03) TRES --- del mes de MAYO de 20 11 Dos mil ONCE --- Yo, el Notario Público número 137 ciento treinta y siete Licenciado MANUEL VALENZUELA TAMARIZ con ejercicio y residencia en es Distrito Judicial -----

CERTIFICO

Que la presente copia fotostática que consta de (01) UNA hoja útil, es fiel y exacta de su Original, la cual he cotejado firmado encontrandola igual de todas y cada una de sus partes.

DOY FE EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, MEXICO, EL DIA 03 DE MAYO DE 2011  
MANUEL VALENZUELA TAMARIZ  
NOTARIO PUBLICO 137



DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE CONSTRUCCION

COTEJADO

00832



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE SUPERVISOR  
DE OBRA PÚBLICA

**ING. JESÚS RICARDO GÁMEZ LEÓN**  
SUPERVISOR DE OBRA ADSCRITO A  
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE AHOME  
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO LE INFORMO A USTED QUE A PARTIR DE LA  
PRESENTE FECHA SE LE A ASIGNADO LA SUPERVISIÓN DE LA SIGUIENTE OBRA:

**INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA  
RAMIREZ – BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE  
SINALOA.**

CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

FECHA: **08 DE DICIEMBRE DE 2016**

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR Y EN ESPERA DE CUALQUIER ACLARACION ME  
ES GRATO QUEDAR A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

**AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE**

Los Mochis, Ahome Sinaloa, 08 de Diciembre de 2016

**ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA**  
**RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.**  
C.c.p. Archivo



Los Mochis, Sin., A 14 de Diciembre de 2016

**C. ING. LINO EDDGARDO RIOS MONTOYA**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**  
**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo y de la manera más atenta le informo que con fecha 14 de Diciembre de 2016, iniciamos con los trabajos consistentes en: **INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ-BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.**

Bajo el Contrato: **PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016**

Sin más por el momento, me despido de Usted muy:

Atentamente

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

SECCIÓN DE: D.G.O.P./DC

OFICIO No.: S/N

EXPEDIENTE:

ASUNTO: AVISO DE INICIO DE OBRA

**C. LIC. ROLANDO LUQUE ROJAS**  
**DIRECTOR DE CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E.-**

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO SALUDARLO Y A LA VEZ  
INFORMARLE QUE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA:

**INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA  
RAMIREZ – BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE  
SINALOA.**

No. DE CONTRATO: **PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016**

INICIARON CON FECHA: **14-DICIEMBRE-2016**


SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCIÓN  
PRESTADA A LA PRESENTE, ME DESPIDO DE USTED.

**ATENTAMENTE**  
**“AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE”**  
**LOS MOCHIS, SIN., A 14 DE DICIEMBRE DEL 2016**

  
**ING. ENRIQUE ZARATE GAXIOLA**  
**RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.**

C.C.P' Archivo.  
Ofavtercont





CONSTRUCTORA

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.

Callejón Municipal No. 352 Pte., Colonia Centro/ Los Mochis, Sinaloa, C. P. 81200  
Tel (668) 815 26 26 \* 815 26 27/ email: dvsfacturación@gmail.com

LOS MOCHIS, SIN., A 07 DE ABRIL DE 2017

C. ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.  
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE:

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2016 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE.

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE

  
LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN  
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

FECHA: 07 de abril de 2017

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 17NA5502720  
Clave de R.F.C.: DVS050218NL6  
Nombre, Denominación o Razón social: DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **07 de abril de 2017**, a las **11:39** horas

DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA<sub>2</sub>S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original:

||DVS050218NL6|17NA5502720|07-04-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

ziPxdh0cm5UBwDoS5lyDas7svxGJUHABZtlnHaNNiaEicAqTdbYIoxKBWV70Pwvr5iJn6W+GJdo2pDOGOSfXGJ8X+gPR6vAQ8NgyAM0B2zdd1fiQjk1M4tldNym1rK5AYMTdhN71/aQqHY3Jq2yLI32dveuYgyrm9CvNy6J40/c=





AYUNTAMIENTO  
DE AHOME

### CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 14047

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: \_\_\_\_\_

**DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, SA DE CV**

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE: MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 21 DÍAS DEL MES DE MARZO  
DEL AÑO 2017 PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PUBLICAS

**TRAMITE EXCLUSIVO ANTE OBRAS PUBLICAS**

**CONTRATISTA**

*P.D.*

ATENTAMENTE

**LIC. JOSE LUIS VALENZUELA**  
ENCARGADO DE DESPACHO



GOBIERNO  
MUNICIPAL  
AHOME

TESORERÍA MUNICIPAL



# RGC CONSTRUCCIONES SA DE CV

Los Mochis, Sinaloa, 26 de Marzo de 2017.

ING. JOSUE SANCHEZ RUELAS  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
GOBIERNO MUNICIPAL  
LOS MOCHIS, SIN.

Me permito informarle que de acuerdo a la obra consistente en Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo Blvd. Agustina Ramirez – Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa. Contrato celebrado con el Municipio de Ahome No. PROGRE G /DGOP-DC-02-AH-2016 donde el contratista presenta estimación con el concepto: "Suministro de Tubería" me es necesario constatar físicamente este suministro en planta, ya que por las especificaciones que marca el catálogo de conceptos es un producto fabricado en taller bajo condiciones de calidad especiales y por cuestiones técnicas y el peso del producto no es conveniente el doble manejo de esta tubería ya que el proceso constructivo es colocar directamente esta tubería del transporte al lugar donde quedará definitivamente, por lo tanto es necesario esta revisión en el lugar de fabricación que es en Tizayuca Edo. de Mexico en la Planta COMECOP y que se llevara a cabo los días 2 y 3 de Mayo de 2017

Sin más por el momento agradezco la atención y se le informara con un reporte de los resultados de dicha revisión



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

ATENTAMENTE

ING. RAMON ROJO GRIJALVA  
REPRESENTANTE LEGAL



*B. Rosendo*  
2-14

BLVD. ROSENDO G. CASTRO No. 544 PTE. LOS MOCHIS, SIN. TEL: (668) 818-5111 / 818-0003

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80

Domicilio Fiscal:  
Av. Antonio Dovali Jaime No.70 Int. Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Del. Álvaro Obregón., Ciudad de México, México, C.P. 01210

Régimen Fiscal:  
Persona Moral Régimen General

Tipo de comprobante: ingreso  
Folio Fiscal: 563309C5-E055-4D52-8B06-96FCB12D0F3B  
Factura: Serie F Folio 22292990  
Fecha y Hora de Emisión: 2017-04-25T00:00:00  
Lugar y Fecha de Expedición: Ciudad de México  
2017-04-25T00:00:00  
Fecha y hora de Certificación: 2017-04-25T19:30:51  
Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
  
Cuenta de Pago: NO IDENTIFICADO  
PNR: T8FKXM  
Fecha de Compra: 25/04/2017

Cliente

Nombre:  
**RGC CONSTRUCCIONES SA DE CV**  
RCO990219461  
Domicilio:

Notas:



# Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	N/A	Tarifa Base	\$1,995.00	\$1,995.00
1	N/A	1 Regular	\$240.00	\$240.00
1	N/A	Cargo por Reservación Electrónica	\$276.00	\$276.00
1	N/A	Selecciona tu Asiento	\$343.00	\$343.00
1	N/A	TUA	\$894.00	\$894.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$894.00

Importe con letra:  
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA (16.00 %): 456.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio: 1  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Total cargos: \$0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$456.00  
SUBTOTAL: \$3,748.00  
TOTAL: \$4,204.00



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
CONSTRUCCIÓN



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

g0aqwkT2Qu/7dSAh19vuWFX8C17zDvhyBhidSu9L6eLI7R309Q+sqf0sxi3Y80WtdnJKHMSdgnhWnVcP1qOpN8CRUn9HIY0fjGF  
tWUCipeVi5xL1GnuRtAFylrQ8bxwqQ6tK+tIN1xkUCenKNIGSRDFJK8hQpRMeDcQ51xvZkC/dx1QwwW78YSp06QAPjG0B6JJMK  
SELECCION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION

g4uq3bcbYpMkpngEiaPuy3ycakAw99UUh7ec0Hn5cvYpa+v+wrMQdMcIkHxrYmQeMbBwAnZVbk+3dFFZceyTuGsjKzx7GNq9Vc  
16onvcrB0xPStzUUMJiFW2RAGYXMLTYWVpFr0F2Phwr+ePoDGD2xU/1VqBs5+OjfrE7dNI3S9oKDXFEsmIIdimlffTBJ3x99JKO19  
EADENA UNRSNAE DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1.0|563309C5-B055-4D52-8B06-96FCB12D0F3B|2017-04-25T19:30:51|g4uq3bcbYpMkpngEiaPuy3ycakAw99UUh7e  
0Hn5cvYpa+v+wrMQdMcIkHxrYmQeMbBwAnZVbk+3dFFZceyTuGsjKzx7GNq9Vc16onvcrB0xPStzUUMJiFW2RAGYXMLTYWVpFr  
0F2Phwr+ePoDGD2xU/1VqBs5+OjfrE7dNI3S9oKDXFEsmIIdimlffTBJ3x99JKO19S7QXGeHhWDFCIBW0TS2P/YFrRhb/dFXXdR  
asv4yb7qZDTQpHyi8/aqvuMPVShjACXn08KQGdGuzWSSeaLHsdzGx+791kv7yNN4+GrcY+bxUhaJcu0BziAq0rTsQJxyYLxsz76V

cfdi.xml

## ¡Bienvenido a bordo! Tu código de reservación es T8FKXM.

Gracias por volar con nosotros. No olvides revisar lo que incluye tu reservación. Si necesitas agregar extras, lo puedes hacer en la sección **Administra tu viaje.**

TU FACTURA ([HTTP://FACTURACION.VOLARIS.COM/](http://facturacion.volaris.com/)) | CONSULTA ITINERARIO ([HTTPS://PREFLIGHT.VOLARIS.COM/](https://preflight.volaris.com/))

## ¿Necesitas cambiar algo?

ADMINISTRA TU VIAJE  
([HTTPS://RESERVACIONES.VOLARIS.COM/LANDING/MANAGEYOURBOOKING? CULTURE=ES-MX&SR=BE](https://reservaciones.volaris.com/landing/manageyourbooking?culture=es-mx&sr=be))



### CHRISTIAN VERDUGO GERMAN

Adulto

#### DETALLE DE ASIENTOS

Asiento 10F (LMM-MEX)

Asiento 30E (MEX-GDL) Asiento 10F (GDL-LMM)

#### SERVICIOS ADICIONALES

- Equipaje de mano mediano

#### TU EQUIPAJE DE VIAJE REDONDO

1 MALETA(S)  
DOCUMENTADA  
?

1 EQUIPAJE DE MANO  
MEDIANO  
?

2 EQUIPAJES DE MANO  
CHICOS  
?



DIRECCIÓN  
GENERAL DE  
OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN

(<https://www.facebook.com/viajavolaris>)

(<https://twitter.com/viajaVolaris>)

(<https://plus.google.com/+Volaris>)



#### AEROPUERTO DE SALIDA

### LMM MEX

Los Mochis a Ciudad de México

12:30 p. m.                      3:54 p. m.  
May.. 02, 2017 | Direct MEX (2h  
24m)

#### VUELO DE REGRESO

### MEX LMM

Ciudad de México to Los Mochis

05:05 p. m.                      09:14 p. m.  
May.. 03, 2017 | 1 Escala GDL (5h  
9m)

**Volante de documentos enviados a Gestión y Seguimiento para revisión**


Documento	Empresa/contrato	Fecha Obra	revisión	fecha
Estimación No. 1 (Uno) RECIBIÓ ANTICIPO	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. GAGUSTINA RAMIREZ- BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	1era vez	08/04/2017

**Relación de documentos ANEXOS para revisión:**

check list Inst.	Documento	APLICA SI/NO	RECIBIDO SI/NO	Observaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	OFICIO DE ENVÍO	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICACION DE FACTURA	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	CARTA DE CUMPLIMIENTO FISCALES 32-D	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	RESUMEN DE ESTIMACIÓN	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	ESTADO DE CUENTA	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	HOJAS DE ESTIMACION	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	NUMEROS GENERADORES	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	OFICIO DE AVISO DE INICIO	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	OFICIO DE AVISO DE INICIO ENVIADO A CONTRALORÍA	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	CARTA DE NO ADEUDO FISCAL	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	CARTA NO ADEUDO AL BURO MUNICIPAL	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	ASIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	ASIGNACION DEL SUPERVISOR	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	REPORTE FOTOGRÁFICO	SI		
<input checked="" type="checkbox"/>	BITACORA DE OBRA ELECTROCNICA	SI		

Envía	Recibo Gestión y Seguimiento p/ revisión			Recibida por obras publicas	
Nombre y firma	Recibe	autorizada	sello recibido (hora y fecha)	autorizada	revisada
	<i>Guillermo Guastavo</i>	<i>[Signature]</i>		10-04-17	
					fecha recibida

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
 DIRECCION DE CONSTRUCCION



*[Large handwritten signature]*  
 0/0 - 1145 km