



Sección de: D.G.O.P.

Oficio No.: S/N

Expediente:

"2017, Año del Centenario del Municipio de Ahome"

Asunto: El que se indica

L.C. Elliot Ascarrega Beltrán
Tesorero Municipal,
Municipio de Ahome.
Presente. –

Anexo al presente envío para su revisión y pago, estimación no. 2 (Dos), factura, verificación fiscal de factura, oficio de autorización de inversión de obra, carta de cumplimiento de obligaciones fiscales, recibo para pago de estimaciones, resumen de estimación, estado de cuenta, estimación, números generadores, carta de no adeudo fiscal, constancia de no adeudo al buro municipal, reporte fotográfico, análisis de precios unitarios extraordinarios, hojas de bitácora y croquis o planos de la siguiente obra:

Importe Total Estimado: \$ 4, 457,674.56

Importe Estimado a Pagar: \$ 3,093,472.43

No. de contrato	Obra	Contratista
PROGREG/DGOP -DC-02-AH/2016	Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo Blvd. Agustina Ramírez – Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome en el Estado de Sinaloa.	Desarrolladora de Vivienda de Sinaloa, S.A.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración quedo de Ud. muy.

Atentamente
"AHOME, TRABAJAMOS CONTIGO"
Los Mochis, Sin., 07 de Agosto de 2017

C. Ing. Josué Jacinto Sánchez Ruelas
Director General de Obras Públicas



C.c.p' C. Lic. Pavel Roberto Castro Félix. -Director de Contraloría Municipal.
C.c.p' C. Lic. Anselmo Acosta Bojórquez. -Director de Egresos.
C.c.p' C. Daniel Kim Ortega -Jefe Del Dpto. De Gestión y Seguimiento.
C.c.p' Archivo





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

Municipio de Ahome

C. Lic. Arturo Duarte García
Presidente Municipal
Presente:

Por medio del presente y ante la necesidad que le fue manifestada a usted, por los beneficiarios de la siguiente obra:

Núm.	Obra	Inversión (Importe Neto)	Origen del Recurso
1.-	Infraestructura vial Blvd. Canuto Ibarra: Tramo Blvd. Agustina Ramírez-Blvd. Pedro Anaya en el Municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa.	\$ 96,270,660.39	Recursos Federales con cargo a: Programas regionales contenidos en el Renglón de Desarrollo Regional del anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, ejercicio fiscal 2016, otorgados mediante convenio celebrado con fecha 27 de Septiembre de 2016, entre Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Gobierno del Estado de Sinaloa a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Y tomando en cuenta el presupuesto de la misma, hago de su conocimiento que a la fecha se cuenta con los recursos económicos suficientes para su ejecución.

Sin más por el momento y en espera de cualquier aclaración al respecto, quedo de Ud. muy

Atentamente
"AHOME, ES LA FUERZA DE SU GENTE"
Los Mochis, Sin., a 14 de Noviembre de 2016.

C. Lic. Juan, Tardina Félix
Tesorero Municipal
TESORERO MUNIC
DE AHOME

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

C.C.P' C. Ing. Lino Eddgardo Ríos Montoya.- Director General de Obras Públicas.- Pte.-
C.C.P' Archivo.-
Ofinver

DVS

CONSTRUCTORA

RÉGIMEN: 601

NOMBRE: Municipio de Ahome
R.F.C.: MAH1701013C0
DIRECCION: Degollado y Cuauhtémoc No. 5/N COLONIA: Bienestar
MUNICIPIO: Ahome CIUDAD: Los Mochis
ESTADO: Sinaloa PAIS: México C.P.: 81280

FACTURA ELECTRONICA

FOLIO FACTURA: 533
FOLIO FISCAL: 880B1915-9B00-4DC9-88D3-CA52B76931A6
FECHA DE EMISION: 2017-08-07 18:13:31
FECHA DE CERTIFICACION: 2017-08-07 19:13:36
SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405471570

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A
CALLEJON MUNICIPAL No. 352 PTE.
COL. CENTRO
DVS-050218-NLG
LOS MOCHIS, SIN. C.P. 81200

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	No aplica	ESTIMACION No. 2(DOS) RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ-BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. No. DE CONTRATO: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 AMORTIZACION DE ANTICIPO 30% 1,337,302.37 0.5% DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA 19,214.11 0.2% C.M.I.C. DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 7,685.65 SUMA DE DEDUCCIONES \$1,364,202.13 IMPORTE A RECIBIR \$3,093,472.43	2,689,976.03	2,689,976.03



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

CANTIDAD CON LETRA: (TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.)

SUBTOTAL	2,689,976.03
IVA 16%	430,396.16
TOTAL	3,120,372.19

METODO DE PAGO: Transferencia electrónica de fondos CUENTA DE PAGO:

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO EXPEDIDA EN LOS MOCHIS, SINALOA, MEXICO.

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404486074
SELLO DIGITAL DEL CFDI



L+Qr1G+05HUESNXIGGaGtOqI2DjJRX2gdSI/HMoqED5QDqPtQ9bhlFvol66SWs54rME+0gNYJg1g7z6vEqWGnD7VPpePcZ3PNBwl0qGJqngFCXILqMn3V4cvAEUIRymSJ5yu2+Qcc9Ww7qwdCc8PR04+oxV7OY2OJOhHkp8gUZaR+hUCfrUcFoshQXIEzq98CHCml2UAtIdQlmUyLEWrtDxUwKb6kPVMIZd8u0TyOM8Vksv+mbOPpuowIM6Mkvhael7BqCb7Y0pDyrBZZ5+pojwIzudM0kbIj3jyumeoO4q+LpZHCIBsMpameWB9mq0rYSACWC/mK1kV30dw==
SELLO DELSAT
dWZgHZXH6NSbjn6kseTFUPNh4e5rMCPgJNhwX9rVscFMWhtDv9ZJzYfKfN5UXu0ubIQkKqfFBlr3lzzA3Jkrp5HckK2wNv4mOQtBjrgMKE7nJ2dD1t0lneM1w7leHoZ9A9mrsy+JelL1m1hOTCvMFqICclbLC1G1mepsCHRWnXTWmMQv3paOt4COBmPhgFGWx14IY3DW6PvZzpqHE5V4Wte2VaxEfRTn91CYXusp7KKUqC3LIVNBfxgLTwy1VVK37PHsO/QRI1BwCKQBDilYcE97GbGVA0IMd8hPwlrw6ICSD28zhJQeJ8sELgWKROThIT+4ESHJoYWHxg==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|880B1915-9B00-4DC9-88D3-CA52B76931A6|2017-08-07T19:13:36|L+Qr1G+05HUESNXIGGaGtOqI2DjJRX2gdSI/HMoqED5QDqPtQ9bhlFvol66SWs54rME+0gNYJg1g7z6vEqWGnD7VPpePcZ3PNBwl0qGJqngFCXILqMn3V4cvAEUIRymSJ5yu2+Qcc9Ww7qwdCc8PR04+oxV7OY2OJOhHkp8gUZaR+hUCfrUcFoshQXIEzq98CHCml2UAtIdQlmUyLEWrtDxUwKb6kPVMIZd8u0TyOM8Vksv+mbOPpuowIM6Mkvhael7BqCb7Y0pDyrBZZ5+pojwIzudM0kbIj3jyumeoO4q+LpZHCIBsMpameWB9mq0rYSACWC/mK1kV30dw==|00001000000404486074||
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A. en esta ciudad de LOS MOCHIS, SINALOA, el día 7/8/2017 la cantidad TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. (3,120,372.19 M.N.) Valor de las mercancías arriba detalladas y que recibí (mos) de conformidad, este pagaré es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su Artículo 173 parte final y demás artículos correlativos por no ser pagaré domiciliado. Si este pagaré no fuera cubierto a su vencimiento me obligo a pagar intereses moratorios de 6 % mensual hasta la fecha de su total liquidación.

Nombre y Firma

🏠 (<http://www.gob.mx/>) ▶ Inicio



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:



* Datos obligatorios

Verificar CFDI

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DVS050218NL6	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.	MAH1701013C0	Municipio de Ahome
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
880B1915-9B00-4DC9-88D3-CA52B76931A6	2017-08-07T18:13:31	2017-08-07T19:13:36	MAS08102
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$3,120,372.19	ingreso	Vigente	

Imprimir



Enlaces

[Declaración de Accesibilidad](https://www.gob.mx/accesibilidad)
(<https://www.gob.mx/accesibilidad>)
[Política de privacidad](https://www.gob.mx/privacidad)
(<https://www.gob.mx/privacidad>)

¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más](https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
(<https://www.gob.mx/que-es-gobmx>)

Contacto

Mesa de ayuda: dudas e información
gobmx@funcionpublica.gob.mx
[Denuncia contra servidores](#)

[Términos y Condiciones](https://www.gob.mx/terminos)
(<https://www.gob.mx/terminos>)

[Marco Jurídico](http://www.ordenjuridico.gob.mx)
(<http://www.ordenjuridico.gob.mx>)

[Portal de Obligaciones de
Transparencia](http://portaltransparencia.gob.mx)
(<http://portaltransparencia.gob.mx>)

[Sistema Infomex](https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)
(<https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action>)

[INAI](http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx) (<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>)

[Mapa de sitio](https://www.gob.mx/sitemap) (<https://www.gob.mx/sitemap>)

[English](https://www.gob.mx/en/index) (<https://www.gob.mx/en/index>)

[Temas](https://www.gob.mx/temas) (<https://www.gob.mx/temas>)



[Reformas](http://reformas.gob.mx) (<http://reformas.gob.mx>)

[públicos](https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54) (<https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54>)

Mantente informado.
Suscríbete.



Síguenos en





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION



ESTIMACION No.:
2 (DOS)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZON SOCIAL DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.			
	DOMICILIO CALLEJON MUNICIPAL No. 352 Pte., COL. CENTRO CODIGO POSTAL 81200			
	CIUDAD:	LOS MOCHIS	ESTADO:	SINALOA
	TELEFONO:			(668)815-26-26

DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016-✓	FECHA DE CONTRATO ✓ 08 DE DICIEMBRE DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO \$96,226,020.37 ✓ I.V.A. INCLUIDO	
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACION: ✓ INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. ✓		AÑO 2016	

BUENO POR ✓ \$3,093,472.43

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE: ✓ \$3,093,472.43			
(SON TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) ✓			
EN PAGO DE LA ESTIMACION QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO			
DEL	04 DE ABRIL ✓	AL	18 DE ABRIL ✓
DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE		IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION
			LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS		✓ \$2,689,976.03	✓ \$3,842,822.90
I.V.A. 16%		✓ 430,396.16	✓ \$614,851.66
SUMA:		✓ \$3,120,372.19	✓ \$4,457,674.56
DEDUCCIONES			
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO 30 %			✓ \$1,337,302.37
0.5 % DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA.			✓ \$19,214.11
0.2 % C.M.I.C DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			✓ \$7,685.65
TOTAL DE DEDUCCIONES			✓ \$1,364,202.13
IMPORTE A PAGAR:			✓ \$3,093,472.43
LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 18 DE ABRIL DE 2017 ✓			

RECIBI	AUTORIZA
LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN CONTRATISTA	ING. JOSUE JAZMINO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A FACTURAR	\$3,120,372.19 ✓
IMPORTE A PAGAR	\$3,093,472.43 ✓



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

Ahome
Es la fuerza de su gente

ESTADO DE
CUENTA

OBRA :	INFRAESTRUCTURA VIAL ✓ BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA. ✓	ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS FEDERALES CON CARGO A PROGRAMAS REGIONALES ✓	FECHA ACTUAL: ✓ 18 DE ABRIL DE 2017
--------	--	--	--

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	✓ \$96,226,020.37	ANTICIPO DE CONTRATO	✓ \$28,867,806.11	CONTRATO No.: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓	PERIODO DE CONTRATO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 06 DE JUNIO DE 2017 ✓	PLAZO DE EJECUCION: (180) DÍAS CALENDARIO ✓
----------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	--	--	---

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN	DEDUCCIONES			TOTAL DE DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	CARGOS ADICIONALES INSPECCION Y VIGILANCIA	C.M.I.C. 0.2%		
1 (UNO) ✓	DEL: ✓	14/12/2016	✓ \$22,511,445.05	✓ \$6,753,433.52	✓ \$97,032.09	✓ \$38,812.84	✓ \$6,889,278.45	✓ \$15,622,166.60
	AL: ✓	03/04/2017						
2 (DOS) ✓	DEL: ✓	04/04/2017	✓ \$4,457,674.56	✓ \$1,337,302.37	✓ \$19,214.11	✓ \$7,685.65	✓ \$1,364,202.13	✓ \$3,093,472.43
	AL: ✓	18/04/2017						



TOTALES ✓ \$26,969,119.61 ✓ \$8,090,735.89 ✓ \$116,246.20 ✓ \$46,498.49 ✓ \$8,253,480.58 ✓ \$18,715,639.03

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

SALDO DEL CONTRATO ✓ \$69,256,900.76

ANTICIPO POR AMORTIZAR: ✓ \$20,777,070.22

CONFORME

REVISAR

Vo. Bo.

APRUEBA

LIC. FRANCISCO JOSE CALAZ BELTRAN
CONTRATISTA

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION.

Ahome
Es la fuerza de su gente

RESUMEN DE
ESTIMACION

HOJA: 1

DE: 1

PERIODO

DEL 04 DE ABRIL

AL

18 DE ABRIL

DEL

FECHA

2017

18 DE ABRIL DE 2017

OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO No. :

PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016

CONTRATISTA:

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACION	OBSERVACIONES
	ESTIMACION 2 (DOS) DEL CONTRATO			0.5 % DERECHO DE INSPECCION CONTROL Y VIGILANCIA.
	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	\$19,406,418.15	\$3,842,822.90	ESTIMACIONES ANT. \$ 97,032.09
				ESTA ESTIMACION \$ 19,214.11
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 116,246.20
				0.2 % C.M.I.C DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
				ESTIMACIONES ANT. \$ 38,812.84
				ESTA ESTIMACION \$ 7,685.65
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 46,498.49
				AMORTIZACION DE ANTICIPO:
	SUBTOTAL DE ESTIMACION:	\$19,406,418.15	\$3,842,822.90	ESTIMACIONES ANT. \$ 6,753,433.52
				ESTA ESTIMACION \$ 1,337,302.37
	AMORTIZACION DE ANTICIPO:			TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 8,090,735.89
	SUBTOTAL DE AMORTIZACION 1,152,846.87	I.V.A. 16%: \$3,105,026.90	\$614,851.66	
	IVA 16% 184,455.50	TOTAL: \$22,511,445.05	\$4,457,674.56	GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA \$ 8,253,480.58
	TOTAL DE AMORTIZACION \$1,337,302.37			

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION :

\$4,457,674.56

(SON CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.)

IMPORTE CONTRATADO:		IMPORTE DE ANTICIPO	
IMPORTE DEL CONTRATADO:	\$96,226,020.37	ANTICIPO OTORGADO	\$28,867,806.11
ESTIMADO A LA FECHA	\$26,969,119.61	AMORTIZADO A LA FECHA	\$8,090,735.89
SALDO POR ESTIMAR	\$69,256,900.76	SALDO POR AMORTIZAR	\$20,777,070.22

CONFORME

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
CONTRATISTA

REVISAR
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

Vo. Bo.
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACION No.	2 (DOS)
HOJA	1
DE	1

PERIODO
DEL:

04 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL

DEL 2017

FECHA 18 DE ABRIL DE 2017

OBRA: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMIREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO No.: PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 CONTRATISTA: DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
--	--

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	ESTIMADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
PAGO DE SUMINISTROS DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA LA OBRA DENOMINADA									
SIFON CANAL 23+700 EXTRAORDINARIOS									
EXT-01	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADA SIN CILINDRO DE ACERO, DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD ÚTIL DE 7 M. PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50)	ML	1 DE 1	0.00	42.00		42.00	\$ 31,611.26	\$ 1,327,672.92
EXT-02	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50).	PZA	1 DE 1	0.00	2.00		2.00	\$ 353,934.85	\$ 707,869.70
EXT-03	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50). CON UNA DE SUS EXTREMIDADES MAYOR A 1.5 M.	PZA	1 DE 1	0.00	2.00		2.00	\$ 433,570.64	\$ 867,141.28
EXT-04	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 1 A 3.45 M.	PZA	1 DE 1	0.00	2.00		2.00	\$ 276,511.16	\$ 553,022.32
EXT-05	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 3.50 A 4.50 M.	PZA	1 DE 1	0.00	1.00		1.00	\$ 387,116.68	\$ 387,116.68
TOTAL DE EXTRAORDINARIOS									\$ 3,842,822.90
SUBTOTAL ESTIMADO									\$ 3,842,822.90
IVA									\$ 614,851.66
TOTAL									\$ 4,457,674.56

CONFORME

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
CONTRATISTA



REVISAR

ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

Vo. Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

APRUEBA

ING. JOSUE ACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		 Ahome Es la fuerza de su gente	GENERADORES	
				HOJA	1
				DE	1

OBRA:	INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD. AGUSTINA RAMÍREZ - BLVD. PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL ESTADO DE SINALOA.	CONTRATO:	PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016
		CONTRATISTA	DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
CALCULÓ: LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN		FECHA:	18 DE ABRIL DE 2017

No.	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	RESULTADO	OBSERVACIONES Y/O CROQUIS
		EJE	TRAMO	TIPO						CANTIDAD	
	SIFON CANAL 23+700 EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADA SIN CILINDRO DE ACERO, DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD ÚTIL DE 7 M. PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50)				✓ ML	42.00				42.00 ✓	
EXT-02	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50).				✓ PZA				2.00	2.00 ✓	
EXT-03	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50), CON UNA DE SUS EXTREMIDADES MAYOR A 1.5 M.				✓ PZA				2.00	2.00 ✓	
EXT-04	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 1 A 3.45 M.				✓ PZA				2.00	2.00 ✓	
EXT-05	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 3.50 A 4.50 M.				✓ PZA				1.00	1.00 ✓	

REALIZO: 
 LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


 VoBo:
 ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON
 SUPERVISOR

Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓

Fecha: 04/Ago/2017

No. 6 ✓

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

03:41 pm Hora centro

Referencia:

El día 04/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON , el cual contiene la siguiente información: SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA CONSTRUCCION DE CANAL DE DESVIO, ESTO PARA NO INTERRUMPIR EL FLUJO Y/O SUMINISTRO DE AGUA DE CANAL PARALELO A CANUTO IBARRA EN TRAMO DE AGUSTINA RAMIREZ A CANUTO IBARRA, SE HABILITA ACERO PARA REJILLAS PLUVIALES

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)



Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓

Fecha: 04/Ago/2017

No. 7 ✓

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

03:44 pm Hora centro

Referencia:

El día 07/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON , el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACION DE TERRENO NATURAL PARA FORMACION DE CANAL DE DESVIO EN PARALELO AL BLVD. CANUTO IBARRA, SE INICIA CON TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO O BORDO DE LADO ORIENTE Y PONIENTE DE LA OBRA

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)



Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓

Fecha: 04/Ago/2017

03:47 pm Hora centro

No. 8 ✓

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON, el cual contiene la siguiente información: SE COLOCA HULE NEGRO EN PISO Y TALUD DE CANAL DE DESVIO. SE PONE EN FUNCIONAMIENTO ESTE MISMO. SE CONTINUA CON TRABAJOS DE CORTE DE TERRENO NATURAL EN LADO PONIENTE DE LA OBRA, SE REALIZAN TRABAJOS DE SONDEO DE INFRAESTRUCTURA DE JAPAMA EXISTENTE EN DISTINTOS PUNTOS DE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)



Contratos : PROGREG/DGOP-DC-02-AH/2016 ✓

Fecha: 04/Ago/2017

No. 9 ✓

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

04:09 pm Hora centro

Referencia:

El día 18/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. JESUS RICARDO GAMEZ LEON, el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUA CON TRABAJOS MENCIONADOS EN NOTA ANTERIOR, SE PIDE TUBERIA PARA CONSTRUCCION DE SIFON EN CANAL 23+700 EN CRUCE CON BLVD CANUTO IBARRA, SE PRESENTA ESTIMACION EL DIA DE HOY CON PRECIOS EXTRAORDINARIOS DONDE SOLO SE CONSIDERA EL SUMINISTRO DE ESTA TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES

Estado: Cerrada

Fecha Plazo:

Nota Creada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)

Firmada por: JESUS RICARDO GAMEZ LEON (ING-GAMEZ) (RESIDENTE)



LICITACION No. LO-825001976-E35-2016

RELATIVO A: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD,
AGUSTINA RAMIREZ-BLVD PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EXT-01

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADA SIN CILINDRO DE ACERO, DE 72" (1800 MM)
DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD ÚTIL DE 7 M. PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50)

Unidad : ML
Cantidad : 42.00
Precio Unitario : 31,611.26
Importe : 1'327,672.92 //

Clave	Da Rendimier	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
TUB-72"-PRES		TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO DE 72" DE DIÁMETRO, SIN CILINDRO DE ACERO, QUE RESISTA 5 KG/CM2.	ML	1.00000	26,207.23	26,207.23
Total de Materiales						26,207.23

Costo Directo 26,207.23
Indirectos (8.80%) 2,306.24
Subtotal 28,513.47
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 28,513.47
Utilidad (10.31%) 2,939.74
Subtotal 31,453.21
Inspeccion y Vigilancia (0.50%) 158.05

Precio Unitario 31,611.26 //

**** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 26/100 M.N. ****



FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2017
DURACION 180 DIAS NATURALES

LIC. FRANCISCO JOSÉ GALAZ BELTRAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACION No. LO-825001976-E35-2016
RELATIVO A: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD,
AGUSTINA RAMIREZ-BLVD PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EXT-02
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE
CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA
HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50).

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio Unitario : 353,934.85
Importe : 707,869.70

Clave	Da Rendimier	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
CODO-72"		SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE CONCRETO PRESFORZADO DE 72" X45°.	PZA	1.00000	293,428.76	293,428.76
Total de Materiales						293,428.76

Costo Directo 293,428.76
Indirectos (8.80%) 25,821.73
Subtotal 319,250.49
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 319,250.49
Utilidad (10.31%) 32,914.73
Subtotal 352,165.22
Inspeccion y Vigilancia (0.50%) 1,769.63
Precio Unitario 353,934.85

**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. ****



FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2017
DURACION 180 DIAS NATURALES

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACION No. LO-825001976-E35-2016
RELATIVO A: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD.
AGUSTINA RAMIREZ-BLVD PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción						
Clave: EXT-03 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, DE 45° PARA TUBERÍA DE CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO, ESPIGA POR CAMPANA, PARA UNA CARGA HIDRÁULICA DE 50 M.C.A. (H-50). CON UNA DE SUS EXTREMIDADES MAYOR A 1.5 M.						
				Unidad:	PZA	
				Cantidad:	2.00	
				Precio Unitario:	433,570.64	
				Importe:	867,141.28	
Clave	Da Rendimier	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
CODO-72"+1.5		SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, CODO DE CONCRETO PRESFORZADO DE 72" X45°. CON UNA DE SUS EXTREMIDADES MAYOR DE 1.5 M.	PZA	1.00000	359,450.61	359,450.61
Total de Materiales						359,450.61
					Costo Directo	359,450.61
					Indirectos (8.80%)	31,631.65
					Subtotal	391,082.26
					Financiamiento (0.00%)	0.00
					Subtotal	391,082.26
					Utilidad (10.31%)	40,320.58
					Subtotal	431,402.84
					Inspeccion y Vigilancia (0.50%)	2,167.80
					Precio Unitario	433,570.64

** CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 64/100 M.N. **


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN




P.U.



FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2017
DURACION 180 DIAS NATURALES

LIC. FRANCISCO JOSE SALAZ BELTRAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACION No. LO-825001976-E35-2016

RELATIVO A: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD,
AGUSTINA RAMIREZ-BLVD PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EXT-04

SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO
FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 1 A 3.45 M.

Unidad : PZA
Cantidad : 2.00
Precio Unitario : 276,511.16
Importe : 553,022.32

Clave	Da Rendimier	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
TUB-AJ		TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO DE 1 A 3.45 M. DE LONGITUD.	PZA	1.00000	229,240.85	229,240.85
Total de Materiales						229,240.85

Costo Directo 229,240.85
Indirectos (8.80%) 20,173.20
Subtotal 249,414.05
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 249,414.05
Utilidad (10.31%) 25,714.59
Subtotal 275,128.64
Inspeccion y Vigilancia (0.50%) 1,382.52

Precio Unitario 276,511.16

** DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 16/100 M.N. **



FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2017
DURACION 180 DIAS NATURALES

LIC. FRANCISCO JOSE SALAZAR BELTRAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE

LICITACION No. LO-825001976-E35-2016
RELATIVO A: INFRAESTRUCTURA VIAL BLVD. CANUTO IBARRA: TRAMO BLVD,
AGUSTINA RAMIREZ-BLVD PEDRO ANAYA EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
EN EL ESTADO DE SINALOA.

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Descripción

Clave: EXT-05
SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES, TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO
FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO DE 3.50 A 4.50 M.

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio Unitario : 387,116.68
Importe : 387,116.68 ✓

Clave	Da Rendimier	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total
Materiales						
TUB-AJ-4.5		TUBO DE AJUSTE H-50 DE 72" (1800 MM) DE DIÁMETRO, FABRICADO EN CONCRETO PRESFORZADO SIN CILINDRO DE ACERO DE 3.50 A 4.50 M. DE LONGITUD.	PZA	1.00000	320,938.07	320,938.07
Total de Materiales						320,938.07

Costo Directo 320,938.07
Indirectos (8.80%) 28,242.55
Subtotal 349,180.62
Financiamiento (0.00%) 0.00
Subtotal 349,180.62
Utilidad (10.31%) 36,000.52
Subtotal 385,181.14
Inspeccion y Vigilancia (0.50%) 1,935.54
Precio Unitario 387,116.68 ✓

** TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 68/100 M.N. **



FECHA DE INICIO: 09 DE DICIEMBRE DE 2016
FECHA DE TERMINO: 06 DE JUNIO DE 2017
DURACION 180 DIAS NATURALES

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
FIRMA DEL REPRESENTANTE

2 DE AGOSTO 2017

Ing. Alejandro Calderón González

En relación con el suministro pendiente de Cajón prefabricados de 2.5 x 2.0 x 1.5 metros para la obra de Los Mochis, Sinaloa. Le comento que estamos en espera de su programa de suministro para iniciar el embarque de cajón.

Una vez recibido el programa, después de 4 días hábiles estaremos en posibilidad de arrancar con el embarque de cajones.

Es importante aclarar que para la correcta recepción del cajón se requiere que en obra se cuente con la grúa adecuada para realizar la descarga de manera segura.

Esperando que esta información le resulte de utilidad, quedo a sus órdenes,

Atentamente



Ing. Ignacio Pérez Cuevas

Director Comercial COMECOP - MEXALIT



Tulipanes #1088 Jardines de Fátima
Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81226
Cel: (668) 8612 659
<http://kalde27.wix.com/thnsin>
ventasthn@gmail.com

Tecnología Hidráulica del Noroeste

En THN... Hacemos fluir!

Los Mochis Sinaloa, a 26 de Julio de 2017


Estimados de:

Desarrolladora de Vivienda de Sinaloa.

Por este conducto les estamos informando que la tubería para el Sifón sobre el canal 23 + 700, ya fue solicitada a fábrica el mismo día de hoy por lo cual la fecha de entrega sera para el Lunes 21 de Agosto del año en curso.

Quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente:



Ing. Alejandro I. Calderón González





CUAHUTEMOC ZAMORANO GARCIA

FLOR DE LIZ PTE. 2726 Colonia: FRACC. VALLE BONITO

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MÉXICO. C.P. 81234

RFC:ZAGC650318C76

CURP:ZAGC650318HSLMRH04

Régimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Cliente:

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S. A.

CALLEJON MUNICIPAL No. 352 PTE Colonia: COL. CENTRO

LOS MOCHIS AHOME SINALOA, MEXICO. C.P. 81200

RFC:DVS050218NL6

Factura
462
Folio fiscal
3CC8CB1A-918A-46BD-B829-D75936DAAF1B
No de Serie del Certificado del SAT
00001000000403442064
No. Certificado Emisor
00001000000301073048
Fecha de Certificación
03/08/2017 05:47:32 p.m.
Lugar y Fecha de Elaboración
AHOME, SINALOA
03/08/2017 04:32:25 p.m.

Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio U.	Importe
	TUBERIA DE 30" DE DIAMETRO, ULTRA CORR R46, ASTM F794 PS 46 MANNING 0.009	m	126.000	2,755.38	347,177.88
	TUBERIA DE 60" DE DIAMETRO, KRAH PEAD ASTM F894 MANNING 0.009	m	12.000	12,453.50	149,442.00
Subtotal:					496,619.88
Condiciones de pago: Contado Método de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Núm. Cta. Pago: 7431					
Moneda: MXN T.C.: 1.00 Forma de pago: Pago en una sola exhibición "EFECTOS FISCALES AL PAGO"					
IVA:					79,459.18
(SON: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N.)					Total: 576,079.06



Observaciones



Sello digital del CFDI


nWvx19TOLybWwC2n3dhBQr/KuXodX5SZAuHNNMNL766OODuGJjaZ3bdkh88NC3R6SB00y3uCRX+guCjpf132pF1tq385Sh8Pgvot12v8JO8CrR2YgCEh8kYA4cv138m6JpKF+RFZpx5mCMzB6ghbDP2hVM-40001000000403442064

Sello digital del SAT

U/R1gJl6vWwC2n3dhBQr/KuXodX5SZAuHNNMNL766OODuGJjaZ3bdkh88NC3R6SB00y3uCRX+guCjpf132pF1tq385Sh8Pgvot12v8JO8CrR2YgCEh8kYA4cv138m6JpKF+RFZpx5mCMzB6ghbDP2hVM-40001000000403442064

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

40001000000403442064-03/08/2017 04:32:25 p.m. nWvx19TOLybWwC2n3dhBQr/KuXodX5SZAuHNNMNL766OODuGJjaZ3bdkh88NC3R6SB00y3uCRX+guCjpf132pF1tq385Sh8Pgvot12v8JO8CrR2YgCEh8kYA4cv138m6JpKF+RFZpx5mCMzB6ghbDP2hVM-40001000000403442064



CONSTRUCTORA

DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, S.A.

Callejón Municipal No. 352 Pte., Colonia Centro/ Los Mochis, Sinaloa, C. P. 81200
Tel (668) 815 26 26 * 815 26 27/ email: dvsfacturación@gmail.com

LOS MOCHIS, SIN., A 07 DE AGOSTO DE 2017

C. ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
P R E S E N T E.-

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" LO SIGUIENTE:

1).-HABER PRESENTADO EN TIEMPO Y EN FORMA LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES, CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES; ASI COMO TAMBIEN HEMOS PRESENTADO LAS DECLARACIONES QUE CONTIENEN LOS PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A LOS 5 ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

2).-QUE NO TENGO ADEUDOS FISCALES FIRMES A MI CARGO POR IMPUESTOS FEDERALES.

COMUNICO QUE NO SE INCURRIÓ DURANTE EL AÑO 2016 EN LOS CAUSALES DE REVOCACION A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO No. 66, FRACC. DE III, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, ADEMAS COMUNICO A USTED ESTAR AL CORRIENTE CON LA DECLARACION ANUAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR AL PRESENTE.

COMO PRUEBA DE LO ANTERIOR ANEXO, OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (POSITIVA), DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NO. 32-D, DEL MISMO CODIGO.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A USTED A SU APRECIABLE CONSIDERACION.

ATENTAMENTE

LIC. FRANCISCO JOSE GALAZ BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA: 05 de agosto de 2017

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

17NB2572677

Clave de R.F.C.:

DVSo50218NL6

Nombre, Denominación o Razón social: DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA SA ✓

Estimado contribuyente:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día **05 de agosto de 2017**, a las **14:11** horas ✓

NOTAS:

1. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017
2. Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMA's elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original:

||DVSo50218NL6|17NB2572677|05-08-2017|P||000001000007000112188||

Sello Digital:

yyoZYGHtYl8g/wG2duch27r0ctm9oZ8NJD74qAyPveAwBAjmxR78h0jEjaJGc1D5qDbX1nd2Rosa+vd0V+k/3vcbie
oHaT5sJecTGQnR9CVtP6Zngv6JYGBolQIvwtldf4Wr7uIMfNyq5BP86PscRB4srYE36tGO38wUin2NDS0=





AYUNTAMIENTO
DE AHOME

CERTIFICADO DE NO ADEUDO

FOLIO: 15833

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DANDO UNA MINUCIOSA BÚSQUEDA EN LOS
ARCHIVOS DE ESTA DEPENDENCIA HACEMOS CONSTAR QUE EL C: _____


DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, SA ✓

NO TIENE NINGÚN ADEUDO ANTE ESTE MUNICIPIO DE AHOME DE ACUERDO A LO QUE
ESTABLECE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL ARTÍCULO 4, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, POR CONCEPTO DE:
MULTAS MUNICIPALES Y FEDERALES, IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS Y PERMISOS.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A LOS 07 ✓ DÍAS DEL MES DE AGOSTO ✓
17 ✓
DEL AÑO 20 _____ PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME PERTINENTE.

TRAMITE EXCLUSIVO PARA OBRAS PUBLICAS COTRATISTA



pp


ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO
DIRECTOR DE INGRESOS



GOBIERNO
MUNICIPAL
AHOME

TESORERÍA MUNICIPAL

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO