



JAPAMA
Tu Fuente de Vida

Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 5
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

ESTADO DE SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 04 Septiembre de 2017, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro, Ing. Jairo Alfredo Soto, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala por la Supervisión de JAPAMA y Constructores Salafier, S.A. de C.V., Representado por el C. Gabriel Antonio Salazar Fierros, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonias: Infonavit Mochicahui, Álamos II y Fuentes 2000.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado
Contrato número:	JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10
De fecha:	14 de Julio de 2017
Descripción del objeto del contrato:	"INFRAESTRUCTURA VIAL (PRIMER PAQUETE) REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA."

Contrato: JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato:**JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10**

Plazo de ejecución de contrato:

17 de Julio al 30 de Agosto de 2017 ✓

Plazo real ejecutado:

17 de Julio al 30 de Agosto de 2017 ✓

*Monto contrato:***\$ 2, 007,817.88** ✓*Monto de estimaciones:***\$ 1, 892,436.77** ✓**Total ejercido:****\$ 1, 892,436.77 Incluyendo IVA****• De cumplimiento.**

Fianza Núm.

1819115

Importe:

\$ 173,087.74 ✓

De fecha:

14 de Julio de 2017

Afianzadora:

ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Vigencia:

Durante la ejecución de los trabajos.**• De vicios ocultos.**

Fianza Núm.

1836032

Importe:

\$ 189,243.67 ✓

De fecha:

04 de Septiembre de 2017

Afianzadora:

ACE Fianzas Monterrey, S.A.

Vigencia:

Hasta doce meses.**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Los trabajos fueron iniciados el día 17 de Julio y se terminaron el día 30 de Agosto de 2017.

Contrato: JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En calle Monterrey entre calle Mayo y calle Junio, en la colonia Álamos II:

(Alcantarillado Sanitario):

Se localizaron veintiséis redes principales, se suministraron e instalaron 96 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 8", se utilizaron 20 horas de sondeo con vactor para bajar niveles, se suministraron e instalaron para descargas domiciliarias 204 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 6", se instalaron 24 registros sanitarios de 40x60 cm y 80 cm de altura, se realizó la limpieza y emparejado de 96 ml en el área de trabajo.

En Agua Potable y tomas domiciliarias:

Se localizaron cuatro redes principales y/o tomas de agua, se suministraron e instalaron 202 ml de tubería pvc hidráulica de 3", se instalaron 24 tomas domiciliarias de ½" de 4.00 m de longitud y se hicieron sus conexiones a los marcos existentes, se hicieron dos conexiones a red pública de tuberías con grado de dificultad "A" y finalmente se realizó el emparejado de 202 ml de área de zanja con retroexcavadora y se llevó a cabo la limpieza del área de trabajo.

En calle Paúl Harris entre calle Carlos Canseco y calle Privada Rotarismo, en la colonia Fuentes 2000:

(Alcantarillado Sanitario):

Se localizaron once redes principales, se suministraron e instalaron 75 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 8", se utilizaron 12 horas de sondeo con vactor para bajar niveles, se suministraron e instalaron para descargas domiciliarias 59.500 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 6", se instalaron 7 registros sanitarios de 40x60 cm y 80 cm de altura, se realizó la limpieza y emparejado de 75 ml en el área de trabajo.

En Agua Potable y tomas domiciliarias:

Se instalaron 10 tomas domiciliarias de ½" de 4.00 m de longitud y se hicieron sus conexiones a los marcos existentes, se instalaron 7.200 m3 de sub-base con balastre cribado compactado al 90% proctor en capas de 20 cm de espesor con equipo mecánico y aplicando agua y finalmente se realizó el emparejado de 74 ml de área de zanja con retroexcavadora y se llevó a cabo la limpieza del área de trabajo.

En calle Ejido Águila Azteca entre calle José María Morelos y calle Benito Juárez, en la colonia Infonavit Mochicahui:

(Alcantarillado Sanitario):

Se localizaron dos redes principales, se suministraron e instalaron 118 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 36", se utilizaron 18 horas de sondeo con vactor para bajar niveles, se suministraron 24 ml de base con material de banco compactado al 90% proctor en capas de 20 cm de espesor con equipo mecánico y aplicando agua, se utilizaron 48 m3 de riego de impregnación en baches de pavimento con primer asfáltico, se repusieron 48 m3 de pavimento de concreto hidráulico $f_c=300\text{kg/cm}^2$ de 15 cm de espesor mínimo, se realizó la limpieza de 118 ml del área de trabajo y se emparejaron 102 ml en el área de no pavimentadas.

Contrato: JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **cinco** estimaciones, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe con IVA
	Del	Al	
1 (Uno) Drenaje. ✓	17 de Julio ✓	23 de Julio de 2017 ✓	\$ 413,729.03
2 (Dos) Agua. ✓	24 de Julio ✓	30 de Julio de 2017 ✓	\$ 208,219.19
3 (Tres) Drenaje. ✓	31 de Julio ✓	06 de Agosto de 2017 ✓	\$ 207,645.28
04 (Cuatro) Agua ✓	07 de Agosto ✓	13 de Agosto de 2017 ✓	\$ 72,529.35
05 (Cinco) última Drenaje. ✓	14 de Agosto ✓	30 de Agosto de 2017 ✓	\$ 990,313.92
Total estimado			\$1, 892,436.77 ✓

Siendo el importe real estimado, la cantidad de \$ 1, 892,436.77 ✓ (Son: **Un Millón Ochocientos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 77/100 m.n.**), incluyendo el IVA.

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.**

Contrato: JAP-APO-ALC-FFN-CTP-17-10

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, siendo las 10:30 hrs. del día 04 de Septiembre de 2017.

Entrega por **EL CONTRATISTA**
Constructores Salafier, S.A. de C.V.

Ing. Gabriel Antonio Salazar Fierros.
Representante Legal.

Reciben por **LA JAPAMA**

Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala.
Supervisor de Obra.

Ing. Jairo Alfredo Soto.
Subgerente Técnico.

Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro.
Gerente Técnico y de Operación.