



**JAPAMA**  
Tu Fuente de Vida

Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

**JAPAMA**

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA  
ESTADO DE SINALOA  
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 01 Marzo de 2017, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro, Ing. Jairo Alfredo Soto, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala por la Supervisión de JAPAMA y la constructora **COVISIN S.A de C.V**, Representada por el C. Ing. **Carlos Alberto Canto Hernández**, Quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

<b>Ubicación:</b>	Colonia Infonavit Macapule.
<b>Localidad de:</b>	Los Mochis
<b>Municipio de:</b>	Ahome
<b>Estado de:</b>	(25) Sinaloa
<b>Programa:</b>	Reconstrucción de atarjea de alcantarillado sanitario.
<b>Modalidad:</b>	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado
<b>Contrato número:</b>	JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01
<b>De fecha:</b>	11 de Enero de 2017
<b>Descripción del objeto del contrato:</b>	““RECONSTRUCCIÓN DE ATARJEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10” UBICADA EN BLVD. CÓDIGO AGRARIO ENTRE BLVD. MACAPULE Y CALLE SABINO EN LA COLONIA INFONAVIT MACAPULE, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.”

Contrato: JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

<b>Contrato:</b>	<b>JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01</b>
Plazo de ejecución de contrato:	11 de Enero al 10 de Abril de 2017
Plazo real ejecutado:	11 de Enero al 24 de Febrero de 2017
<i>Monto contrato:</i>	<b>\$ 741,835.19 Más IVA</b>
<i>Monto de estimaciones:</i>	<b>\$ 606,983.10 Más IVA</b>
<b>Total ejercido:</b>	<b>\$ 606,983.10 Más IVA</b>

- **De Anticipo.**

Fianza Núm.	1786675-0000
Importe:	\$ 301,185.09
De fecha:	11 de Enero de 2017
Afianzadora:	Liberty Fianzas, S. A. de C.V.
Vigencia:	Hasta su total amortización.

- **De cumplimiento.**

Fianza Núm.	1786678-0000
Importe:	\$ 74,183.51
De fecha:	11 de Enero de 2017
Afianzadora:	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Vigencia:	Durante la ejecución de los trabajos.

- **De vicios ocultos.**

Fianza Núm.	1786678-0000
Importe:	\$ 74,183.51
De fecha:	11 de Enero de 2017
Afianzadora:	Liberty Fianzas, S.A. de C.V.
Vigencia:	Hasta doce meses.

#### PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 11 de Enero y se terminaron el día 24 de Febrero de 2017.

Contrato: JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

#### DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

#### Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

Se localizaron catorce redes principales y/o tomas de agua, se cortaron 123 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, se demolieron 104.55 m<sup>2</sup> de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor y también se demolieron 123 ml de guarnición de concreto simple tipo pecho de paloma, se suministraron e instalaron 120 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 10", se cortaron 72 ml de banquetas de concreto con cortadora de disco, y se suministraron e instalaron 48 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6", se construyeron 12 registros sanitarios de 40x60 cm y 80 cm de altura, se instalaron 62.73 m<sup>3</sup> de sub-base con balastre cribado compactado al 95% proctor en capas de 20 cm de espesor.

#### DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generó **una** estimación, mismas que se describe a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	11 de Enero	24 de Febrero de 2017	\$ 606,983.10
	<b>Total estimado</b>		<b>\$ 606,983.10</b>

Siendo el importe real estimado, la cantidad de \$ **606,983.10** (Son: **Seiscientos Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres Pesos 10/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Contrato: JAP-ALC-FONDEN-OP-AD-17-01

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**.

#### TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

**LA JAPAMA y EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 75 de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**, siendo las 10:30 hrs. del día 01 de Marzo de 2017.

Entrega por EL CONTRATISTA  
Covisin, S.A. de C.V.

Ing. Carlos Alberto Canto Hernández.  
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA

Ing. Iván Alberto Bustillos Zavala.  
Supervisor de Obra.

Ing. Jairo Alfredo Soto.  
Subgerente Técnico.

Ing. Carlos Eduardo Villaseñor Castro.  
Gerente Técnico y de Operación.