

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO HOJA: _____ DE: _____
---	---	---	---

PERIODO:	DEL: 26/08/2017 ✓	AL: 14/09/2017 ✓	DEL AÑO: 2017 ✓
----------	-------------------	------------------	-----------------

OBRA:	(088AH17PR-REM-2014)CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓						CONTRATO:	FISMDF-VIV-088PR-AH/2017 ✓		
							CONTRATISTA	ING. GENARO CHAVEZ TORRES ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS			DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES			
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ECOLOGICO ✓										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES ✓									
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION DEL AREA POR CONSTRUIR, INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	2.50 ✓	2.50 ✓			2.50 ✓	0.00 ✓	\$8.69 / ✓ \$0.00 ✓	
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$0.00 ✓	
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS ✓									
1.2.1	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO DOS EN SECO MEDIO COMPACTO, INLCUYE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	1.13 ✓	1.13 ✓			1.13 ✓	0.00 ✓	\$183.99 / ✓ \$0.00 ✓	
1.2.2	RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.300 ✓	0.30 ✓			0.30 ✓	0.00 ✓	\$113.43 / ✓ \$0.00 ✓	
1.2.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE EN OBRA PARA RELLENO BALASTRE FINO GRADUADO	M3	0.392 ✓	0.392 ✓			0.392 ✓	0.00 ✓	\$644.12 ✓ \$0.00 ✓	
1.2.4	RELLENO COMPACTADO CON PIZON DE MANO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTADO, INCLUYE MATERIALES, AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M3	0.392 ✓	0.392 ✓			0.392 ✓	0.00 ✓	\$113.43 ✓ \$0.00 ✓	
	TOTAL DE MOVIMIENTO DE TIERRAS								\$0.00 ✓	
1.3	ALBAÑILERIA ✓									
1.3.1	CONTRATRABE PERIMETRAL DE CIMENTACION DE 0.12X.020 MTS ARMADA CON ARMEX 12X20-4 Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 TMA 38 MM, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	6.40 ✓	6.40 ✓			6.40 ✓	0.00 ✓	\$196.16 / ✓ \$0.00 ✓	
CONFORME										
REVISAR										
Vo.Bo.										
APRUEBA										
ING. GENARO CHAVEZ TORRES										
ING. JESUS WILFREDO VEGA AGUILAR										
ING. RICARDO MALDONADO ISLAS										
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS										
APODERADO LEGAL										
SUPERVISOR										
DIRECTOR DE CONSTRUCCION										
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS										




 DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO HOJA: _____ DE: _____
---	---	---	---

PERIODO :	DEL: <u>26/08/2017</u> ✓	AL: <u>14/09/2017</u> ✓	FECHA: <u>14/09/2017</u> ✓
		DEL AÑO: <u>2017</u> ✓	

OBRA:	(088AH17PR-REM-2014) CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ECOLOGICO, EN LA LOCALIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO: <u>FISMDF-VIV-088PR-AH/2017</u> ✓	CONTRATISTA: <u>ING. GENARO CHAVEZ TORRES</u> ✓
-------	--	---	---

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.3.2	LOSA DE CIMENTACION CONCRETO DE 8 CM, ARMADA CON MALLA LAC 6X6 10/10 CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM INCLUYE; CIMBRA, ARMADO Y COLADO. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	M2	2.50 ✓	2.50 ✓			2.50 ✓	0.00 ✓	\$419.63 ✓	\$0.00 ✓
	TOTAL DE ALBAÑILERIA									\$0.00 ✓
1.4	INSTALACION ELECTRICA ✓									
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE USO RUDO 3X14, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	ML	0.50 ✓	0.50 ✓			0.50 ✓	0.00 ✓	\$34.83 ✓	\$0.00 ✓
1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED FOTOVOLTAICO 15 WATTS, CON BOTON APAGADOR 1X0.80 W 5 VOLTS PANEL SOLAR S-1200, INCLYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	PZA	1.00 ✓	1.00 ✓			1.00 ✓	0.00 ✓	\$1,247.12 ✓	\$0.00 ✓
	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA									\$0.00 ✓
1.5	INSTALACION SANITARIA Y ACCESORIOS ✓									
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 2" LISO, INCLUYE; CORTES FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	ML	2.50 ✓	2.50 ✓			2.50 ✓	0.00 ✓	\$69.15 ✓	\$0.00 ✓
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 4" LISO, INCLUYE; CORTES FIJACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	ML	3.00 ✓	3.00 ✓			3.00 ✓	0.00 ✓	\$95.83 ✓	\$0.00 ✓
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 2" X 90 PVC SANITARIO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	PZA	2.00 ✓	2.00 ✓			2.00 ✓	0.00 ✓	\$29.36 ✓	\$0.00 ✓
1.5.4	CONEXIÓN DE SISTEMA DE BAÑOS ECOLOGICOS A RED DE AGUA, CON TUBERIA CPVC DE 1/2", INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ✓	ML	9.15 ✓	9.15 ✓			9.15 ✓	0.00 ✓	\$47.64 ✓	\$0.00 ✓
	TOTAL DE INSTALACION SANITARIA Y ACCESORIOS									\$0.00 ✓

CONFORME  ING. GENARO CHAVEZ TORRES APODERADO LEGAL	REVISÁ  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
--	--	--	--

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN




V.B.

	AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ	MUNICIPIO DE AHOMÉ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO HOJA: _____ DE: _____
---	------------------------------	---	---	---


PERIODO :	DEL: 26/08/2017 ✓	AL : 14/09/2017 ✓	DEL AÑO: 2017 ✓	FECHA: 14/09/2017 ✓
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------

OBRA:	(088AH17PR-REM-2014) CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO ECOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE LAS GRULLAS MARGEN IZQUIERDA, SINDICATURA DE AHOMÉ, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓	CONTRATO:	FISMDF-VIV-088PR-AH/2017 ✓
		CONTRATISTA	ING. GENARO CHAVEZ TORRES ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.6	SANITARIO ECOLOGICO ✓									
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO ECOLOGICO, FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.20 M DE DIAMETRO X 2.10 M, DE ALTURA CON TECHO CIRCULAR DE 1.30 M, DE DIAMETRO, TIPO MEDIA AGUA, CON TANQUE SEPTICO FABRICADO EN POLIESTILENO DE ALTA DENSIDAD CON CAPACIDAD VOLUMETRICA DE 500 LTS Y RETRETE SIN SEPARADOR DE ORINA CON TAPA ABATIBLE. INCLUYE CARGA DE ORGANISMOS BIODEGADADORES MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	PZA	1.00 ✓	1.00 ✓			1.00 ✓	0.00 ✓	\$40,327.47 ✓	\$0.00 ✓
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO EXTERIOR PARA SANITARIO INTEGRAL FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO, CON DESCARGA EN TUBO DE POLIETILENO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	PZA	1.00 ✓	1.00 ✓			1.00 ✓	0.00 ✓	\$1,507.65 ✓	\$0.00 ✓
	TOTAL DE SANITARIO ECOLOGICO									\$0.00 ✓
SUB-TOTAL:										\$0.00 ✓
IVA:										\$0.00 ✓
TOTAL A CANCELAR:										\$0.00 ✓
INVERSION CONTRATADA:										\$46,919.79 ✓
INVERSION EJECUTADA:										\$46,919.79 ✓
SALDO NO EJERCIDO										\$0.00 ✓

CONFORME  ING. GENARO CHAVEZ TORRES APODERADO LEGAL	REVISAR  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
--	---	--	--

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN


 v.B.