



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION

HOJA: 1
DE: 1

PERIODO : DEL: **19 DE SEPTIEMBRE** AL : **17 DE NOVIEMBRE** DEL AÑO: **2017** FECHA: **17 DE NOVIEMBRE DE 2017**

OBRA: **(023AH17PR) REHABILITACIÓN DE MURO FIRME QUE CONSISTE EN ENJARRE DE 1,067.75 M2 EN INTERIOR DE CUARTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA**
CONTRATO: **FISMDF-VIV-018PR-023PR-AH/2017**
CONTRATISTA: **C. ING. ARTURO CARRILLO VALLE**

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	APLANADO								
1.1	MUROS INTERIORES								
1.1.1	APLANADO DE MURO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:3, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO FLOTEADO.	✓ M2	✓ 1,067.75	✓ 445.35	✓ 567.62	✓ 1,012.97	✓ 54.78	\$ ✓ 181.17	\$ ✓ 9,924.49
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA A BASE DE ACRILICO DE 15x30 CM CON CALCOMANIA EN VINIL CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	✓ PZA	✓ 25.00	✓ 0.00	✓ 24.00	✓ 24.00	✓ 1.00	\$ ✓ 105.62	\$ ✓ 105.62
							TOTAL DE MUROS INTERIORES:	✓✓	\$10,030.11
							TOTAL DE APLANADO:	✓✓✓	\$10,030.11
							SUB-TOTAL	✓	\$10,030.11
							IVA	✓	\$0.00
							TOTAL A CANCELAR	✓	\$10,030.11
							INVERSION CONTRATADA	✓	\$196,084.77
							INVERSION EJECUTADA	✓	\$186,054.66
							SALDO NO EJERCIDO	✓	\$10,030.11



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

CONFORME

REVISAR

Vo.Bo.

APRUEBA

ING. ARTURO CARRILLO VALLE
CONTRATISTA

ARQ. FRANCISCO ORDÓÑEZ GUILLÉN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ING. JOSUÉ JACINTO SANCHEZ RUELAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS