



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

AHOME
TRABAJAMOS CONTIGO

FINIQUITO

HOJA 1

DE 1

PERIODO DEL: 31 DE JULIO AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO: 2017 FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

OBRA: TRABAJOS DE 720 HORAS DE MOTOCONFORMADO DE CALLES EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. CONTRATO CONT-DGOP-DC-051-17 CONTRATISTA GRUPO ASFALTOS PROCESADOS, S.A. DE C.V.

No	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1	TERRACERÍAS								
1.1	MOTOCONFORMADO DE CALLES								
1.1.1	TRABAJOS DE MOTOCONFORMADO DE CALLES	✓HE	✓720.00	✓706.00		✓706.00	✓4.00	\$ ✓899.57	\$ ✓12,593.98
	TOTAL DE TERRACERIAS								\$ ✓12,593.98
								SUB-TOTAL	\$ ✓12,593.98
								I.V.A.	\$ ✓2,015.03
								TOTAL	\$ ✓14,609.01
								INVERSIÓN CONTRATADA	\$ ✓751,320.86
								INVERSIÓN EJECUTADA	\$ ✓736,711.85
								SALDO DEL CONTRATO	\$ ✓14,609.01



VoBo:
C. JOSÉ ASCENSIÓN RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
GRUPO ASFALTOS PROCESADOS, S.A. DE C.V.

VoBo:
ING. GUADALUPE JOSÉ ACOSTA ROCHIN.
SUPERVISOR DE OBRA

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS.
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

VoBo:
ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS