

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINIQUITO HOJA: DE:
---	---	---	--------------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017	AL: 19/09/2017	DEL AÑO: 2017	FECHA: 19/09/2017
-----------	-----------------	----------------	---------------	-------------------

OBRA:		REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓					CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-048-17 ✓		
							CONTRATISTA		CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS			DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E1	E2	E3	TOTALES				
1.0	REHABILITACIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE 2X2, 3X3 Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA ✓										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES ✓										
1.1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	✓133.70	✓133.70			✓133.70	✓0.00	✓\$7.01	✓\$0.00	
1.1.2	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL DE 2.00 M. DE ALTURA A BASE DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACION. INCLUYE: CORTE DE MALEZA ENTRE-LASADA EN MALLA. DEMOLICION DE CADENA EN LA PARTE DEL POSTE, ALMACENAMIENTO EN LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	✓133.70	✓133.70			✓133.70	✓0.00	✓\$70.35	✓\$0.00	
1.1.3	DEMOLICION A MANO DE CADENA DE DESPLANTE ARMADA DE 15X20 CM EN CERCA PERIMETRAL EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	✓133.70	✓133.70			✓133.70	✓0.00	✓\$43.98	✓\$0.00	
1.1.4	DEMOLICION A MANO DE DADO DE 30X30X50 CM EN CERCA PERIMETRAL EXISTENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓48.00	✓48.00			✓48.00	✓0.00	✓\$50.57	✓\$0.00	
1.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓8.02	✓8.02			✓8.02	✓0.00	✓\$145.41	✓\$0.00	
1.1.6	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 10 KILOMETROS DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓8.02	✓8.02			✓8.02	✓0.00	✓\$209.60	✓\$0.00	
	TOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES									✓\$0.00	
1.2	CIMENTACION										
CONFORME		REVISADO		Vo.Bo.		APRUEBA					
CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL		ING. JESUS WILFREDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					

CONFORME

REVIS

Vo.Bo.

APRUEBA

CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V.
 C. RAMIRO FERNANDO CRUZ
 VELDERRAIN
 APODERADO LEGAL

ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR
 SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
 PUBLICAS



DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 TRABAJAMOS CONTIGO	FINQUITO HOJA: DE:
---	---	---	---------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL: 19/09/2017 ✓	DEL AÑO: 2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓
-----------	-------------------	------------------	-----------------	---------------------

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-048-17 ✓
		CONTRATISTA	CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.2.1	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 A 2.00 M Y BAJO CADENA EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	✓17.12	✓17.23			✓17.23	✓-0.11	✓\$145.41	✓-\$15.99
1.2.2	DADO DE 40X40X70 CM DE COCNCRETO ARMANO CON ARMEX 15X20-4, F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM. INCLUYE: COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓8.00	✓8.00			✓8.00	✓0.00	✓\$542.39	✓\$0.00
1.2.3	DADO DE 40X40X50 CM DE COCNCRETO ARMANO CON ARMEX 15X20-4, F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM. INCLUYE: COLOCACION, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓37.00	✓37.00			✓37.00	✓0.00	✓\$446.53	✓\$0.00
1.2.4	CADENA PERIMETRAL DE SEC, 15X20 CM ARMADA CON 4 VARS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL, ACABADO COMUN, INC.: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	✓33.70	✓26.45			✓126.45	✓7.25	✓\$292.65	✓\$2,121.71
1.2.5	SUMINISTRO DE MATERIAL INHERTE (BALASTRE FINO GRANULADO) PARA COLOCAR RELLENO EN LINEA DE CERCA PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓17.12	✓13.22			✓13.22	✓3.90	✓\$462.10	✓\$1,802.19
1.2.6	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPA DE 20 CM INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	✓13.17	✓13.22			✓13.22	✓-0.05	✓\$151.90	✓-\$7.59
1.2.7	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓22.26	✓22.40			✓22.40	✓-0.14	✓\$145.41	✓-\$20.36
1.2.8	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 10 KILOMETROS DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓22.26	✓22.40			✓22.40	✓-0.14	✓\$209.80	✓-\$29.34

CONFORME  CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL	REVISADO  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
--	--	--	---

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINQUITO HOJA: DE:
---	----------------------------------	---	--	---

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL : 19/09/2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓ DEL AÑO: 2017 ✓
-----------	-------------------	-------------------	--

OBRA:		REHABILITACION DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓						CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-048-17 ✓	
								CONTRATISTA		CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓	
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES				
	TOTAL DE CIMENTACION										✓✓\$3,850.62
1.3	HERRERIA ✓										
1.3.1	SUM. Y COL. DE POSTE ESQ. Y DE REF. A BASE DE PTR DE 3"X3" CAL. 14 DE 3.00 M DE ALT. CON TAPON DE SOLERA DE 1/8"X3" EN LOS EXT. SOLERA DE 1/8"X1/2" PARA ENTRELASAR MALLA, INC: CIMBRA, 6 ABRAZADERA PARA AGARRAR ALAMBRE DE PUAS, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HER.	✓PZA	✓8.00	✓8.00			✓8.00	✓0.00	✓\$797.60	✓\$0.00	
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCAION DE POSTE DE LINEA A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL. 14 DE 3.00 M DE ALTURA CON TAPON DE SOLERA DE 1/8"X2" EN LOS EXTREMOS, INCLUYE: CIMBRA, 2 ANCLAS DE VARILLA DE 20 CM CON VARILLA DE 3/8",ALAMBREON DE 1/4" PARA GANCHO DONDE SE AGARRA ALAMBRE DE PUAS. SOLERA DE 1/2" PARA ENTRE-LASAR MALLA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓37.00	✓37.00			✓37.00	✓0.00	✓\$512.71	✓\$0.00	
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y 2.28 M DE LARGO EN PROMEDIO, INCLUYE: SOLDAR A POSTE LINEA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓PZA	✓11.00	✓11.00			✓11.00	✓0.00	✓\$378.35	✓\$0.00	
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA SUPERIOR A BASE DE PTR DE 2" CAL 14, INCLUYE: SOLERA DE 1/8"X1/2", SOLDAR A POSTE LINEA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ML	✓128.35	✓126.45			✓126.45	✓1.90	✓\$171.30	✓\$325.47	
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.				APRUEBA			
CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL		ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			


**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO HOJA: DE:
---	------------------------------	---	---	-------------------------------------

PERIODO:	DEL: 01/08/2017 ✓	AL: 19/09/2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓
		DEL AÑO: 2017 ✓	

OBRA:		REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓					CONTRATO:		CONT-DGOP-DC-048-17 ✓		
							CONTRATISTA		CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES				
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE 2.00 M DE ALTURA CAL 10.5 AHOGADA 5 CM EN CONCRETO DE CADENA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 28.35	✓ 126.45			✓ 126.45	✓ 1.90	✓ \$204.25	✓ \$388.08	
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA A BASE DE PTR DE 2" 42 CM (45 GDS), INCLUYE: 5 CM DE ALAMBRO DE 1/4" PARA HACER GANCHO PARA ALAMBRE DE PUAS, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	✓ 37.00	✓ 37.00			✓ 37.00	✓ 0.00	✓ \$95.50	✓ \$0.00	
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACION ALAMBRE DE PUAS (3 LINEAS), INCLUYE: ALAMBRE PARA AMARRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	✓ 128.35	✓ 126.45			✓ 126.45	✓ 1.90	✓ \$11.25	✓ \$21.38	
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO VEHICULAR DE 4.15 X 2.43 M DE ALTURA, MARCO Y REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 2" CAL 14, INCLUYE: POSTE DE PTR DE 3" PARA APOYO DE PUERTA ANCLADO EN DADO DE 40X40X50 ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CONCRETO F' C=200 KG/CM2, SOLERA DE 1/8"X1/2" PARA ENTRE-LASAR MALLA, PASADOR R-15, CANDADO MASTER MEDIANO, 2 TEJUELOS DE 1", PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	✓ 1.00	✓ 1.00			✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$7,740.59	✓ \$0.00	
1.4	ACCESO ✓ Total de HERRERIA									✓ \$734.93	
1.4.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ M2	✓ 3.10	✓ 3.10			✓ 3.10	✓ 0.00	✓ \$7.01	✓ \$0.00	
1.4.2	EXCAVACION A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES EN CEPA DE 0.00 X 0.95 M EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	✓ M3	✓ 2.00	✓ 2.00			✓ 2.00	✓ 0.00	✓ \$145.41	✓ \$0.00	
CONFORME		REVISAR		Vo.Bo.		APRUEBA					
CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL		ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR		ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION		ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS					

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: DE:

PERIODO :	DEL:	01/08/2017 ✓	AL :	19/09/2017 ✓	DEL AÑO:	2017 ✓	FECHA	19/09/2017 ✓
-----------	------	--------------	------	--------------	----------	--------	-------	--------------

OBRA:				CONTRATISTA:				CONT-DGOP-DC-048-17		
REHABILITACION DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.								CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.4.3	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: MATEIRALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.00	2.00			2.00	0.00	\$244.05	\$0.00
1.4.4	ZAPATA AISLADA CUADRADA DE (Z-1) EN TERRENO, CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM, CEMENTO NORMAL, REV. 8-10 CM, SECCION DE 1.00X1.00 M, PERALTE DE 0.20 M, PLANTILLA DE 0.05 M DE ESPESOR, ARMADO SENCILLO CON ACERO DE REFUERZO #3 @0.17 M EN AMBOS SENTIDOS, EN DADO DE CONCRETO SECCION 0.20X0.20 Y UNA ALTIRA DE 0.75 ARMADO CON 4 VARILLAS DE #3 DE DIAMETRO Y 1 ESTRIBO DE #2 SEPARADO @ 0.15 M, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.00	2.00			2.00	0.00	\$2,081.74	\$0.00
1.4.5	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO EN MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	1.36	1.36			1.36	0.00	\$151.90	\$0.00
1.4.6	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.83	0.83			0.83	0.00	\$145.41	\$0.00
1.4.7	CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICION. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.83	0.83			0.83	0.00	\$209.60	\$0.00
1.4.8	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	3.10	3.10			3.10	0.00	\$386.95	\$0.00
1.4.9	CASILLLO DE SECCION 15X15 CM Y 3.10 M DE ALTURA, ACABADO COMUN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, TMA 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00	2.00			2.00	0.00	\$812.00	\$0.00
CONFORME CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ YELDERRAIN APODERADO LEGAL REVISAR ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS										

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

	AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 TRABAJAMOS CONTIGO	FINQUITO HOJA: DE:
---	------------------------------	---	---	-------------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL : 19/09/2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓ DEL AÑO: 2017 ✓
-----------	-------------------	-------------------	--

OBRA:	REHABILITACION DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.	CONTRATO:						CONT-DGOP-DC-048-17		
		CONTRATISTA						CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V.		
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.4.10	COLUMNA DE SECCION 20X20 CM Y 2.50 M DE ALTURA, ACABADO COMUN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, INCLUYE: ANCLAJE, HABILITADO, ARMADO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$998.88	\$0.00
1.4.11	MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM TIPO PESADO, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1.74	1.74			1.74	0.00	\$337.67	\$0.00
1.4.12	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 19 MM, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ARMADO, COLOCACION, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	0.90	0.90			0.90	0.00	\$401.53	\$0.00
1.4.13	APLANADO ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA SOBRE MUROS. CON MORTERO-ARENA PROPORCION 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	5.58	0.00			0.00	5.58	\$152.84	\$852.85
1.4.14	FILOS Y BOQUILLAS EN MUROS, PRETILES Y BARDAS EN PLANTA BAJA DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERUALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.00	0.00			0.00	16.00	\$45.86	\$733.76
1.4.15	LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE EN TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, ARMADA CON ACERO DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES SEGUN PROYECTO, COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO INTEGRAL CON MORTERO CEM- ARENA EN PROPORCION 1:3 PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2.45	2.45			2.45	0.00	\$934.85	\$0.00
CONFORME CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL REVISAR ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR UNIDAD TRABAJO INTERIORS SUPERVISOR Vo.Bd. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS										

DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO HOJA: DE:
---	---	---	---------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL : 19/09/2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓
		DEL AÑO: 2017 ✓	

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-048-17 ✓
		CONTRATISTA	CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.4.16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA ADTEC O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓ 8.82	✓ 8.82			✓ 8.82	✓ 0.00	✓ \$54.72	✓ \$0.00
1.4.17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN PLAFONES MARCA ADTEC O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	✓ 2.48	✓ 2.48			✓ 2.48	✓ 0.00	✓ \$54.72	✓ \$0.00
1.4.18	IMPERMEABILIZACION A BASE ACRITON IMPERMEABLE 3 AÑOS, SIKA O SIMILAR, INCLUYE PREPARACION SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	✓ 2.48	✓ 2.48			✓ 2.48	✓ 0.00	✓ \$72.23	✓ \$0.00
1.4.19	ALIMENTACION DE CORRIENTE ELECTRICA DE ACOMETIDA GENERAL A CENTRO DE CARGA, INCLUYE: CONEXIÓN EN ACOMETIDA, POLIDUCTO DE 1 1/4", CABLEADO CON CABLE #8 INTERRUPTOR 1X30 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	✓ 16.00	✓ 16.00			✓ 16.00	✓ 0.00	✓ \$168.53	✓ \$0.00
1.4.20	INSTALACION ELECTRICA A BASE DE 6.00 M DE POLIDUCTO DE 1/2, 5.00 DE CABLE #14 Y, 1 ROSETAS DE 4", 1 FOCO AHORRADOR DE 25 WATTS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	✓ 1.00	✓ 1.00			✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$867.65	✓ \$0.00
1.4.21	PUERTA A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL. 14 EN DOS HOJAS DE 0.93X2.30 M A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL. 14 Y REFUERZOS HORIZONTALES DE PTR DE 1/2" CAL. 14 INCLUYE: PRIMARIO GRIS, PINTURA ESMALTE, PASADOR R-15, PICAPORTE, BISAGRAS TUBULARES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 1.00	✓ 1.00			✓ 1.00	✓ 0.00	✓ \$13,783.75	✓ \$0.00
1.4.22	PLACA CONMEMORATIVA (LEYENDA A DEFINIR Y LOGOS DEL MUNICIPIO Y ESTADO) DE MARMOL 40X50 CM ASENTADA CON PEGAMARMOL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	✓ 1.00	✓ 0.00			✓ 0.00	✓ 1.00	✓ \$3,499.20	✓ \$3,499.20

CONFORME  CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL	REVISAR  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION
---	---	--

APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN

 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO
				HOJA: DE:

PERIODO :	DEL:	01/08/2017 ✓	AL :	19/09/2017 ✓	DEL AÑO:	2017 ✓	FECHA	19/09/2017 ✓
-----------	------	--------------	------	--------------	----------	--------	-------	--------------

OBRA:				CONTRATO:				CONT-DGOP-DC-048-17			
REHABILITACION DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES/UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA.				CONTRATISTA				CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V.			
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E2	E3	TOTALES				
1.4.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA "I" (11.50 KG/ML) EN ML PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CORTES A 45 GRADOS, COLOCACION, SOLDADURA, PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE ADTEC O SIMILAR A DOS MANOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	7.60	0.00			0.00	7.60	\$656.75	\$4,991.30	
	TOTAL DE ACCESO									\$10,077.11	
1.5	JUEGOS INFANTILES, BANCAS Y BOTE DE BASURA.										
1.5.1	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACION DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DONDE SE INDIQUE DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	4.00			4.00	0.00	\$333.84	\$0.00	
1.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DE METAL MARCA PLAY CLUB MOD. SYBMT200, DE 2.00 X 0.40 X 0.90 M. O SIMILAR AREA MINIMA DE 5.00 X 3.40 M, CON CAPACIDAD PARA DOS NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION.	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$11,859.26	\$0.00	
1.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RBMET105 RESBALADILLA DE METAL MARCA PLAY CLUB DE 3.60 X 0.70 X 2.50 M., AREA MINIMA DE 6.60 X 3.70 M, CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS.	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$23,922.66	\$0.00	
1.5.4	SUM. Y COL. DE COLUMPIO DE METAL DE LA MARCA PLAY CLUB MOD. 3CLM3, DE 3.50 X 1.35 X 2.80 M, O SIM. AREA MINIMA DE 6.50 X 4.50 M, CON CAP. P/3 NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$35,010.18	\$0.00	
CONFORME											
REVISÁ											
Vo.Bo											
APRUEBA											
CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL				ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR				ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION			
				DIRECCION				ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			

DIRECCION
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE
 CONSTRUCCION

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: DE:
---	---	---	-----------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL : 19/09/2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓
		DEL AÑO:	2017 ✓

OBRA:	REHABILITACION DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES/UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:		CONTRATISTA		CONT-DGOP-DC-048-17 ✓				
						CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓				
No	CONCEPTO	UN.	SEGUN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE METAL CON RESPALDO MARCA PLAY CLUB MOD. 1BAN-R4, DE 2.07 X 0.64 X 0.88 M, CON CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONTRUCCION. ✓	PZA	3.00	3.00			3.00	0.00	\$8,822.46	\$0.00
1.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTENEDOR DE BASURA DE MTEAL MARCA PLAY CLUB O SIMILAR MOD. 1BOT16, DE 0.44 X 0.49 X 0.87 M. INCLUYE: MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION. ✓	PZA	1.00	1.00			1.00	0.00	\$5,396.47	\$0.00
1.6	TOTAL DE JUEGO INFANTILES, BANCAS Y BOTE DE BASURA. ✓									\$0.00
1.6.1	PORTERIA TABLERO Y PINTURA EN CANCHA ✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1.80 M, DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRILICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROESTATICA, TORNILLERIA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACION,CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO,INCLUYE: TAMBIEN LETRERO Y LOGO DE ADMINISTRACION. ✓	PZA	2.00	2.00			2.00	0.00	\$12,800.79	\$0.00
1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED 40, INCLUYE: TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACION, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCION. ✓	PZA	2.00	2.00			2.00	0.00	\$28,533.84	\$0.00
CONFORME CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL REVISAR ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR  DIRECCIÓN Vo.Bo. ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS										



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINIQUITO HOJA: DE:
---	---	---	----------------------------------

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL : 19/09/2017 ✓	DEL AÑO: 2017 ✓	FECHA: 19/09/2017 ✓
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLONICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES/UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-048-17 ✓
		CONTRATISTA	CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.6.3	FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE BASQUETBOL). INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 216.14	✓ 216.14			✓ 216.14	✓ 0.00	✓ \$13.46	✓ \$0.00
1.6.4	DADO DE CIMENTACION DE CONCRETO SIMPLE DE 0.30X1.20 MTS. DE SECCION X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. INCLUYE: EXCAVACION, ANCLAJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ PZA	✓ 4.00	✓ 4.00			✓ 4.00	✓ 0.00	✓ \$581.89	✓ \$0.00
1.6.5	FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE VOLEIBOL). INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 72.00	✓ 72.00			✓ 72.00	✓ 0.00	✓ \$13.46	✓ \$0.00
1.6.6	FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE CLORADO (CANCHA DE FUTBOL). INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ ML	✓ 133.28	✓ 133.28			✓ 133.28	✓ 0.00	✓ \$13.46	✓ \$0.00
1.6.7	PINTURA EN PISO DE ZONA DE AREA DE TIRO LIBRE Y CIRCULO CENTRAL DE DOS COLORES DIFERENTES PARA DELIMITAR CON PINTURA DE HULE CLORADO A DOS MANOS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ M2	✓ 158.44	✓ 158.44			✓ 158.44	✓ 0.00	✓ \$134.64	✓ \$0.00
	TOTAL DE PORTERIA TABLERO Y PINTURA EN CANCHA									✓ \$0.00
1.7	LIMPIEZA DE OBRA									
1.7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	✓ M2	✓ 145.70	✓ 145.70			✓ 145.70	✓ 0.00	✓ \$3.92	✓ \$0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA									✓ \$0.00
										✓ \$14,662.66

CONFORME  CONSTRUGEVICE S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL	REVISÓ  ING. JESUS WILFRIDO YEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
--	--	--	---



 DIRECCION
 GENERAL DE
 OBRAS PUBLICAS
 DIRECCION DE
 CONSTRUCCION

	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 TRABAJAMOS CONTIGO	FINIQUITO HOJA: _____ DE: _____
---	---	---	--

PERIODO :	DEL: 01/08/2017 ✓	AL: 19/09/2017 ✓	DEL AÑO: 2017 ✓
			FECHA: 19/09/2017 ✓

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CERCA DE PTR Y MALLA CICLÓNICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA EN AGUA NUEVA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO AHOME, SINALOA. ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-048-17 ✓
		CONTRATISTA	CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
	EXTRAORDINARIOS ✓									
P1-EXT1	ARENERO EN AGUA DE JUEGOS INFANTILES, CON ARENA FINA DE RIO, CON UN ESPESOR DE 20 CM, INCLUYE: ACARREOS, TRAZO, COLOCACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	0.00 ✓	7.00 ✓			7.00 ✓	-7.00 ✓	\$650.00 ✓	-\$4,550.00 ✓
P1-EXT2	CONTORNO CON PLASTICO BORDE SEPARADOR NEGRO, PARA ARENERO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	0.00 ✓	36.00 ✓			36.00 ✓	-36.00 ✓	\$116.64 ✓	-\$4,199.04 ✓
P1-EXT3	PLACA CONMEMORATIVA (LEYENDA A DEFINIR Y LOGOS DE MUNICIPIO Y ESTADO) DE ACRILICO DE 55 X 40 CM FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00 ✓	1.00 ✓			1.00 ✓	-1.00 ✓	\$1,087.38 ✓	-\$1,087.38 ✓
P1-EXT4	SUMINISTRO DE LAMPARAS LED ALCON 100 WATTS PARA ARBOTANTE	PZA	0.00 ✓	6.00 ✓			6.00 ✓	-6.00 ✓	\$530.00 ✓	-\$3,180.00 ✓
P1-EXT5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE BANCAS, A BASE DE POSTE DE 2" Y DADOS DE CONCRETO PARA FIJACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	0.00 ✓	6.00 ✓			6.00 ✓	-6.00 ✓	\$273.53 ✓	-\$1,641.18 ✓
	TOTAL DE EXTRAORDINARIOS									-\$14,657.60 ✓
									SUB-TOTAL:	\$5.06 ✓
									IVA:	\$0.81 ✓
									TOTAL A CANCELAR:	\$5.87 ✓
									INVERSION CONTRATADA:	\$521,461.37 ✓
									INVERSION EJECUTADA:	\$521,455.50 ✓
									SALDO NO EJERCIDO	\$5.87 ✓

CONFORME  CONSTRUGEVICE, S.A. DE C.V. C. RAMIRO FERNANDO CRUZ VELDERRAIN APODERADO LEGAL	REMISA  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
---	--	--	---