






 AYUNTAMIENTO DE AHOME	MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN	 AHOME TRABAJAMOS CONTIGO	FINQUITO ✓
			HOJA: DE:

PERIODO :	DEL:	02/09/2017	AL :	31/10/2017	DEL AÑO:	2017	FECHA:	31/10/2017
-----------	------	------------	------	------------	----------	------	--------	------------

OBRA:	(009AH17PR) CONSTRUCCION DE 600 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓						CONTRATO:	FISMDF-VIV-009PR-AH/2017 ✓		
							CONTRATISTA	C. MARIA ELIZABETH PEÑUELAS MARTINEZ ✓		
No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
TECHOS FIRMES SINDICATURA DE AHOME										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	DEMOLICION A MANO DE LOSA PLANA DE 10 CM DE PERALTE HASTA 3.5 M DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACION DE HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL CENTRO DE ACOPIO, UTILIZACION DE ANDAMIOS, TRASLAPES.	M2	✓600.00	✓600.00			✓600.00	0.00	✓ \$140.55	✓ \$0.00
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION A 5 KM DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION O DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	✓78.00	✓78.00			✓78.00	0.00	✓ \$152.66	✓ \$0.00
	TOTAL DE TRBAJOS PRELIMINARES									✓✓ \$0.00
1.2	LOSAS									
1.2.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8"), FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: ELEVACION, MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TON	✓3.51	✓3.51			✓3.51	0.00	✓\$32,303.13	✓ \$0.00
1.2.2	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", TERMINADO SUPERIOR DE LA LOSA SERA PLANEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, VIBRADO Y CURADO.	M3	✓60.00	✓60.00			✓60.00	0.00	✓\$3,793.73	✓ \$0.00
1.2.3	CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA	M2	✓573.375	✓573.375			✓573.375	0.00	✓ \$208.26	✓ \$0.00
	TOTAL DE LOSAS									✓ \$0.00
CONFORME  C. MARIA ELIZABETH PEÑUELAS MARTINEZ APODERADO LEGAL REVIS  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS										


**DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS**
**DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN**






v.B.

	AYUNTAMIENTO DE AHOMÉ	MUNICIPIO DE AHOMÉ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN		FINQUITO ✓
				HOJA: DE:


PERIODO :	DEL: 02/09/2017	AL : 31/10/2017	DEL AÑO: 2017	FECHA: 31/10/2017	✓
-----------	-----------------	-----------------	---------------	-------------------	---

OBRA:	(009AH17PR) CONSTRUCCION DE 600 M2 DE TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES, SINDICATURA DE AHOMÉ, MUNICIPIO DE AHOMÉ, SINALOA. ✓	CONTRATO:	FISDMF-VIV-009PR-AH/2017 ✓
		CONTRATISTA	C. MARIA ELIZABETH PEÑUELAS MARTINEZ ✓

No	CONCEPTO	UN.	SEGÚN PROY.	VOLUMENES EJECUTADOS				DIF DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	E3	TOTALES			
1.3	INSTALACION ELECTRICA									
1.3.1	INSTALACION ELECTRICA SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (17.65 M), CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA DE 3"X3" (2 PZAS) EN SALIDA A LOSA Y 2"X4" (3 PZAS) EN MUROS, RANURADO, COLOCACION Y RESANE EN POLIDUCTO PARA INSTALACION DE CABLES MARCA IUSA THW CALIBRE No 12 (15.90 M) Y No 14 (5.46 M), SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA ELECTRICA DE 1.50 M DE LONGITUD CONDUCTA CON MANGUERA POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE MARCA IUSA DE CALIBRE No 8 (3.00 M) Y No 10 (1.50 M), LA INSTALACION DE ACCESORIOS MARCA MODUS EN APAGADOR SENCILLO (2 PZAS), TAPAS 1.2.3 VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA (2 PZAS), ROSETA DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	LO	✓ 25.00	✓ 25.00			✓ 25.00	0.00	✓ \$3,391.76	✓ \$0.00
	TOTAL DE INSTALACION ELECTRICA									✓ \$0.00
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS									
1.4.1	ENTORTADO SOBRE LOSA DE CONCRETO PARA DAR PENDIENTE DEL 2% A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:10 EN 2 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	✓ 600	✓ 600.00			✓ 600.00	✓ 0.00	✓ \$86.23	✓ \$0.00

CONFORME  C. MARIA ELIZABETH PEÑUELAS MARTINEZ APODERADO LEGAL	REVISÓ  ING. JESUS WILFRIDO VEGA AGUILAR SUPERVISOR	Vo.Bo.  ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION	APRUEBA  ING. JOSUE JACINTO SANCHEZ RUELAS DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
--	---	---	---


 DIRECCIÓN
 GENERAL DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN


 V.B.

