



FINIQUITO

HOJA 1
DE 6

OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2), SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), DOLORES HIDALGO	со	NTRATO	FISMDF-VIV-266PR-AH-2020								
	POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	CON	TRATISTA	STEPHANY PA	LOMA ALVARA	DO MACHADO						
No	CONCEPTO	UNIDA		/		S EJECYTADOS		DIFERENCIA DE		IMPORTE		
NO		D	PROYECTO	E1 -	E2 J	E3	TOTALES	VOLUMENES	UNITARIO	1000 92.015		
1 /	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS)											
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES √		1	1	1		1					
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. √	`M2J	258.210	258.2100	0.0000	0.0000	258.2100	/0.0000	\$8.88	\$0.00		
	Girls Talente Line Line Line Line Line Line Line Lin	-	1.1	A	1		1			20.00		
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (balastre fino graduado) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	\ M3.J	V63.460	63.4600	0.0000	0.0000	63.4600) 0.0000	\$552.49	\$0.00		
		1	1	1	\		1			100.00		
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS.	\ M3 -	→ 63.460	63.4600	0.0000	0.0000	J 63.4600	2 0.0000	\ \$193.07 ✓) \$0.00		
	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO,	1 100	3,990	3.9900	0.0000	0.0000	3.9900	10,0000	\$261.49	\$0.00		
1.04	INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3 /	73.990	3.9900	0.0000	0.0000	3.9900	2 0.0000	\$201.43	2 \$0.00		
							SUMA	SUMA DE TRABAJOS PRELIMINARES				
				,								
2.0 🜙	CIMENTACIÓN	1		1	1000		1	/		1		
2.01	TRABE EN CIMENTACIÓN DE 15 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON CONCRETO F'C=200 kg/cm2 tma de 38 mm. RFZO. HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA	ML ML	¥271.320	269.0400	0.0000	0.0000	269.0400	J 2.2800	У \$410.67	> \$936.33		
		NI.	1	1	1		1	1	-1	1		
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPERSOR ACABADO PULIDO O RAYADO A CUADROS, INCLUYE: COLACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	y M2	225.530	225.5300	0.0000	0.0000	J 225,5300	J 0.0000	\$ 364.82	\$0.00		
			1	1 1	3		1	1	1	1		
2.03	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN 3/8" FY=4200 KG/CM2 EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON K	人 0.152	J0.1520	0.0000	0.0000	J 0.1520	J 0.0000	¥ \$31,807.03	\$0.00		
		1		1	1		/	1	1	1 20 00		
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	J PZA	メ 76.000 .	76.0000	0.0000	0.0000	76.0000	J 0.0000	\$81.95	\$0.00		
,		J	150 000	1.50.0000	0.0000	2 2000	1450,0000		A coo oo	\$0.00		
2.05 /	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 6 CM. CON 1 VAR. DE 3/8".	y PZA	152.000	152.0000	0.0000	0.0000	J 152.0000	0.000	♪ \$80.82	2 \$0.00		
PI	CONFORME: REVISA:			J.S.	7	У оВо		AHOME	AUTORIZA:			
C. STI	PHANY PALOMA ALVARADO MACHADO MACHADO ING. SANZIAGO CAMACHO ELIZALDE RESIDENTE DE OBRA		DISEDO		ING PANTE	O JESTIS	OTA GASTEN	MARANO MURECT	RAEL RIVERA OR GENERAL I	CASTRO DE OBRAS Y		
	MACHADO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA		1	100	DIRECT	OR DE OBF	AS PUBLICAS	l SI	ERVICIOS PÚBI	LICOS J		
	CONTRATION		1				DIDEC	CIÓN GENERAL				

DE OBRAS Y





FINIQUITO
HOJA 2
DE 6

PERIODO DEL:	13 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE	DE	L AÑO:	2020	/	c .		FECHA	21 DE DICIEM	MBRE DEL 2020 -		
OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZQ), DOLORES HIDALGO (4), EMIGDIO RUÍZ (9), POBLADO 5 (5),								FISMDF-VIV-266PR-AH-2020			
	POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.			<u>16</u>	£ 2005		RATISTA	STEPHANY PA	ALOMA ALVARA	ADO MACHADO		
No	CONCEPTO		SEGÚN PROYECTO	L	VOLUMENE:	S EJECUTA E3	DOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
4	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE:	M2	225.530	225.5300	0.0000	0.0000	J225.5300	10.0000	\$15.60	\$0.00		
2.06	MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS											
	DESPERDICIOS 4									1		
								\ SUMA DE	CIMENTACIÓN	\$936.33		
3.0	ESTRUCTURA /	1	1	1	1		1	1	1	1000000		
	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE	√ M2	J 525.540	227.3400	252.6000	0.0000	479.9400	J 45.6000	\$373.74	J \$17,042.54		
3.01	OBRA.											
	CASTILLO DE CONCRETO 12X12 CM, DE SECCIÓN F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERC	ML	174.800	84.6000	94.0000	0.0000	178,6000	-3.8000	\$244.71	-\$929.90		
3.02	ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1º, ARMADO,	WIL	174.000	84.6000	94.0000	0.0000	#178.6000	-3.6000	J \$244.71	4323.30		
3.02	COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.		4		1		i .	F X	1	,		
	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA)	J ML	349,600		186.0000	0.0000	353,4000	J _{-3.8000}	\$101.26	-\$384.79		
3.03	VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE : MATERIALES, MANO	-										
	DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ✓	1	VI.	1	1			1		1		
	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12X30 CMS PROMEDIO, ACABADO APARENTE	ML	271.320	99.1200	169.9200	0.0000	J 269.0400	2.2800	\$336.62	\$767.49		
	ARMADO CON ARMEX DESDE 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1º, DESCIMBRA,)										
3.04	VIBRADO, MATERIALES ✓											
		J ML	1	1 7.	1 '		1	1	1	(0105055		
-)	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORAZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTIO-ARENA PROP. 1:4 INCLUYE: TODOS LOS		53.200	10.0100	17.1600	0.0000	27.1700	26.0300	¥ \$190.31	\$4,953.77		
3.05	MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.							1				
								SUMA DE	E ESTRUCTURA	\$21,449.11		
	LOSAS			1 5	7 1			SUMA DE	ESTRUCTURA	\$21,449.11		
4.0	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM, DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON	J _{M2}	314,640	115.9200	498 7200	0.0000	314.6400	0.0000	\$1,198.00	\$0.00		
	CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VAR #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6		314.040	110.0200	130.1200	0.0000	014.0400	0.0000	\$1,100.00			
4.01	6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONGRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR	-				1			****			
0.11.00.11	IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO,											
	TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.							Villing	4			
				01	7	TALL		A CILV				
	CONFORME: REVISA:	1		WX	· / \	VoBo:			AUTORIZA:	:		
001	CONC. ALIQUE de	(~)/	1			AHOME				
KAI	()() ()ANCOOU	/					-	346	X			
C. STE	PHANY PALOMA ALVARADO ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE MACHADO	1	DISEDO	_	ING DATE	O JECHO	OTA GASTEL		RAEL RIVERA FOR GENERAL I	CASTRO		
	MACHADO CONTRATISTA MESIDENTE DE OBRA		1	77.5	DIRECT	OR DE OBR	AS PÚBLICAS	ECCIÓN GENERA	ERVICIOS PÚB	Licos		
	CONTRATION						DIK	CLCIUR GENEKA	L			

CERVICIOS PUBLICOS





DE OBRAS Y

FINIQUITO
HOJA 3
DE 6

PERIODO						L			FECHA	21 DE DICIEM	BRE DEL 2020
DEL:	13 DE OCTUBRE	AL 21 DE DICIEMBRE	DE	L AÑO:	2020	,					
					1 DEC DE L						T BOYSWARK AAV
OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIO	ÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2), AZ ORDAZ (EL CARRIZO), DOLORES HIDALGO	DISTINTA	AS LOCALIDA	ADES DE LA	5 (5)	CON	TRATO	FISMO	F-VIV-266PR-AH	1-2020
	POBLADO 7 (1), MUNICIPIO	DE AHOME, SINALOA	(4), EWIIC	BDIO ROIZ (9)				102-1722-100-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00	STEPHANY PA	LOMA ALVARAI	DO MACHADO
****		00405070	UNIDA	SEGÚN		VOLUMENE	S EJECUTA	DOS	DIFERENCIA DE	PRECIO	IMPORTE
No		CONCEPTO	/D	PROYECTO	1//	↑ E2	E3 TOTALES VOLUMENES UNITARIO 0 0.0000 314.6400 0.0000 \$18.18 SUMA DE LOSAS 0 0.0000 19.0000 0.0000 \$3,012.01 SUMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 0 0.0000 19.0000 0.0000 \$1,850.45 SUMA DE CANCELERÍA				
1	CURADO PARA SUPERFICIE DE CO	NCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: IDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,	M2	314.640	115.9200	198.7200	0.0000	314.6400	70.0000	3 \$18.18	\$0.00
	DESPERDICIOS.	NDO INTERMEDIO T HERRAMIENTA MENOA,									
									\ 0	WAA DE LOCAS	\$0.00
									30	JMA DE LOSAS	\$0.00
1	1									,	
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		A COTT	l y	0.0000	1,00000	0.0000	110,0000	10,0000	£2 012 01	\$0.00
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE D	DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE DA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS	LOTE	19.000	0.0000	19.0000	0.0000	19.0000	0.0000	\$3,012.01	J \$0.00
5.01 J	ELÉCTRICOS MARCA MODUS, INCL	UYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN									
0.01	PLANO DE PROYECTO Y TODO LO I	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 🗸								,	
								SIIM	A DE INSTALACI	ÓN EL ÉCTRICA	\$0.00
								JUN	A DE INSTALACI	ON ELECTRICA	ψυ.υυ
6.0	CANCELERÍA /	ENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04	PZA	19.000	0.0000	19.0000	0.0000	19 0000	/ 0.0000	\$1,850,45	\$0.00
	M., FORMADA DE UN FIJO Y UN COI	RREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3	JELA	7 19.000	0.0000	13.0000	0.0000	13.0000	7 0.0000	Viles.	
F	MM MATERIALES DE FIJACIÓN, SE	LLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,		-							
6.01	HERRAMIENTA YTODO LO NECESA	RIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. 💉									
										/	1
									\ SUMA D	E CANCELERÍA	\$0.00
	HERRERIA J			l		λ					1
7.0		ROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 x 1.04 MTS.	/ PZA	19.000	0.0000	19.0000	0.0000	19,0000	0.0000	\$1,813.51	\$0.00
	FABRICADA CON MARCO DE SOLEF	RA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON)	10.000	0.0000	10.000					
7.01	PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERM	MINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: SARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y									
7.01	HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ✓					OCICLE III				
					8	11				/	
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLO	OCACIÓN DE MARCO HASTA 100 X215 CM., CON PERFIL	/ PZA	19.000	0.0000	19.0000	0.0000	/19.0000	/0.0000	\$2,514.49	\$0.00
27	TUBULAR No. 129 CAL. 20 , PINTADO	CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON E : BISAGRAS LATONADAS DE 3" SOLDADAS, MATERIAL,							/		
7.02	HECHURA, MANO DE OBRA Y APLIC	CACIÓN DE PRIMARIO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU					1				
	CORRECTA EJECUCIÓN. √										
					1						
					2.0	7		V	III I	AUTODITA	
	CONFORME:	REVISA	(X	<u> </u>	VPBo	· y		AUTORIZA:	
<u> </u>	1	1.1			//	4	11		AVONE	WX	
WIV	CYYY X DALY MYYY		/				H				CACTOC
CSTE	PHANY PALOMA ALVARADO	ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE	/	DISED	_	INC PRINT	O IESH	OTA GA TON	A COURTE	TOR GENERAL F	CASTRO OF OBRAS Y
J. J. L	MACHADO	CRESIDENTE DE OBRA	1	DISCOU	- -	DIRECT	OR DE OBE	AS PÚBLICAS	MANO PROPERTY	SERVICIOS PÚBI	icos /
	CONTRATISTA			/		5			/AIC		





FINIQUITO
HOJA 4
DE 6

PERIODO DEL:	13 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE	DE	EL AÑO:	2020	1			FECHA	21 DE DICIEM	MBRE DEL 2020
OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2).	DISTINT	AS LOCALIDA	ADES DE L	Δ	T				
	SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), DOLORES HIDALGO	(4), EMIC	GDIO RUÍZ (9)	, POBLAD	0 5 (5),	со	NTRATO	FISMI	DF-VIV-266PR-AI	H-2020
	POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	_				2500000000	TRATISTA	STEPHANY PA	ALOMA ALVARA	DO MACHADO
No	CONCEPTO	UNIDA	SEGÚN PROYECTO	ET	VOLUMENE E2	S EJECUTA	TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
								SUMA	A DE HERRERIA	\$0.00
20 /	CARPINTERIA									
8.0 /	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA,	1	1		1		1	/	1	9
8.01 J	INCLUYE: BISAGRAS, CHAPA FANAL Y JALADERA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	J 19.000	0.0000	19.0000	0.0000	19.0000	0.0000	\$3,437.80	\$0.00
					+				1	
								SUMA DE	E CARPINTERÍA	\$0.00
	- /									73.33
10.0	VARIOS J	-/	1		1		1	1	1	E
10.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUÍDO CON AGUA EN PROP. 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO	JM2	314.640	0.0000	314.6400	0.0000 .	314.6400	J 0.0000	\$131.69	\$0.00
10.01	POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.									
		PZA	4.750	0.000	15.000	0.000	1	1	1	1
	SEÑALAMIENTO A BASE DE VINILO APLICADO A PANTALLA LAMINADA CON DIMENSIONES DE	,,,,,	4.750	0.000	J 5.000	0.000	J 5.000	-0.250	\$3,963.70	-\$994.76
	1.20X0.90 M. CON ESTRUCTURA DE P.T.R DE 1 1/2" MARCO Y 2 PATAS, PANTALLA CON									
10.02	LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA ENTIDAD EJECUTORA, INCLUYE: FABRICACIÓN,									
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y BASES DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 T.M.A. 38 MM. DE 20x20x30 CM. DE SECCIÓN, EN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA Y AL INICIO DE ÉSTA.			-				111111111111111111111111111111111111111		
		1			1		1	/	1	1
7	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, MARCA BERELINTE	→ M2	800.850	0.0000	789.6400	0.0000	ا 789.64	11.2100	\$49.03	\$549.63
10.03	DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES.				-					
	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. √					1	- Will	TILL THE STATE OF		
	and the state of t					-\	- VI	13/		
	CONTROPUE			0	5		-	HOME A		
POI C. STE	PHANY PALOMA ALVARADO ING. SANTIAGO CAMACHO ELIZALDE RESIDENTE DE OBRA	(- (-	DISEDOK	*	ING. RAMIR	VoBo:	OTA CHREELIG	N GENERALING	AUTORIZA: RAEL RIVERA COR GENERAL DE	ASTRO E OBRAS Y
	CONTRATISTA				DIRECTO	R DE OBR	S PUBLICAS (BRAS Y SI	ERVICIOS PÚBLI	





FINIQUITO

HOJA 5

DE 6

PERIODO DEL:	13 DE OCTUBRE AL 21 DE DICIEMBRE	DE	EL AÑO:	2020	1			FECHA	J21 DE DICIEN	MBRE DEL 2020
OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2),			100						
OBIO.	SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), DOLORES HIDALGO POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	FISMDF-VIV-266PR-AH-2020								
	POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALUA.	-			CONTRATISTA			STEPHANY PA	LOMA ALVARA	NDO MACHADO
No	CONCEPTO	UNIDA	SEGÚN PROYECTO		VOLUMENE:	S EJECUTA E3	DOS TOTALES	DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES, VOLADOS Y CORTELOSA, A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. ✔	J M2	7704.900	0.0000 -	706.4200	0.0000	J 706.4200	J -1.5200	J \$49.03	-\$74.53
7								SU	MA DE VARIOS	-\$519.66
10.05	BANQUETA DE ACCESO	1	7	1			1			
10.05.1	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO PARA SUSTITUCIÓN DE SUELO DE 20 CM. PROMEDIO DE PROFUNDIDAD. ₹	⊿ M3	2.850	J6.2700	0.0000	0.0000	J 6.2700	-3.4200	\$261.49	J-\$894.30
10.05.2	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	J M3	3.705	8.1510	0.0000	0.0000	8.1510	J -4.4460	J \$73.83	J-\$328.25
10.05.3	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. DE DISTANCIA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA	J M3	3.705	8.1510	0.0000	0.0000	2 8.1510	J-4.4460	\$124.64	-\$554.15
10.05.4)	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CEPAS A MANO EN TERRENO TIPO I, PARA MEJORAR LA EXCAVACIÓN REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA.	→ M2	19.000	J19.0000	0.0000	0.0000	J19.0000	0.0000	\$19.84	\$0.00
10.05.5	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. 🗸	ј мз	J _{2.850}	J _{2.8500}	0.0000	0.0000	2.8500	0.0000	\$748.08	\$0.00
10.05.6	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. V) ML) 57.000	J _{51.3000}	0.0000	0.0000	51.3000	J 5.7000	\$503.83	\$2,871.83
10.05.7	BANQUETA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRAS, REGLAS, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	J M2	J _{19.000}	11.4000	0.0000	0.0000	J 11.4000) 7.6000	\$388.58	\$2,953.21
	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN	l ame	1	1				^		1
10.05.0	CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	J 19.000	/19.0000	0.0000	0.0000	19.000	0.0000	\$839.82	\$0.00
	CONFORME:			and a	7	Vово:	X	A A	AUTORIZA:	
C. STE	PHANY PALOMA ALVARADO MACHADO CONTRATISTA REVISA: ING. SANTAGO CAMACHO ELIZALDE RESIDENTE DE OBRA	(DISESO		ING BAMIR	A	TA GASTELU SPÚÐIRAS	MAL CENTENRECTO	AEL RIVERA C	E OBRAS Y
								OS PUBLICOS		





FINIQUITO

HOJA 6

DE 6

PERIODO						.1				FECHA	21 DE DICIEM	IBRE DEL 2020	
DEL:	13 DE OCTUBRE	AL 21	DE DICIEMBRE	DE	L AÑO:	2026							
OBRA:	(266AH20PR) CONSTRUCCIÓN DE 19 CUARTOS DORMITORIOS (16.56 M2), DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), DOLORES HIDALGO (4), EMIGDIO RUÍZ (9), POBLADO 5 (5), POBLADO 7 (1), MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								TRATO	FISMDF-VIV-266PR-AH-2020 STEPHANY PALOMA ALVARADO MACHADO			
									RATISTA			OO MACHADO	
No		CONCEPTO	UNIDA	SEGÚN PROYECTO	E1	VOLUMENES E2	E3 TOTALES		DIFERENCIA DE VOLUMENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
								JMA DE BANQUE	TA DE ACCESO	\$4,048.34			
		1											
1	CONCEPTO EXTRAORDINARIO	,		074	10,000	0.0000	19.0000	0.0000	19.0000	J-19.0000	\$696.67	-\$13,236.73	
EXT-01	ELABORACION DE RECUADRO RESA CON MORTEROCEMENTO- ARENA P DETALLADO DE FILOS Y REMATES I HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESAR	PROP 1:4 EN VENTANA DE 1.25 M INTERIORES, INCLUYE: MATERIAI	TS X 1.04 MTS. Y LES, MANO DE OBRA,	PZA	0.000	0.0000	719.0000	0.0000	7 19.0000	7 -19.0000	2 \$030.01	-φ13,230.73	
			*						SUMA DI	E CONCEPTO EX	TRAORDINARIO	-\$13,236.73	
												P.	
						1			-4				
											SUB-TOTAL		
											I.V.A. (16%)		
											TOTAL	TEX SOMEWAY AND ADDRESS OF	
											N CONTRATADA ÓN EJECUTADA		
				-						### (P) (P) (P) (P) (P)	NO EJECUTADA	-	
		-						1					
C. STE	CONFORME: CONFORME:	ING. SANDIAGO CA	AMACHO ELIZALDE E DE OBRA		DISEDOL	July	ING. RAME	VaBo	OTA GAST	ING DIRECT	AUTORIZA J. RAEL RIVERA TOR GENERAL SERVICIOS PÚB	CASTRO DE OBRAS Y	
									3	A			

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS