



JAPAMA
Tu Fuente de Vida

Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-30

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

ESTADO DE SINALOA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Jaime R. Juárez Contreras por la Supervisión de JAPAMA y La Empresa **D y C Casas Grandes, S.A. de C.V.** Representada por el C. Arq. Martín Eduardo Venegas Loreto, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia arboledas y burócrata.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-ALC-AD-19-30
De fecha:	20 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	“Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 16” de diámetro por Blvd. Zacatecas entre calle Alhelies y calle Jazmines en colonia Arboledas Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa. Y “Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 8” de diámetro por callejón Rosales entre calle Av. Olas Altas y Av. Ignacio López Rayón en la colonia Burócrata, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

NC- 11-419

REV.02

FPYS-03

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-30

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-30

Plazo de ejecución de contrato: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Monto contrato: **\$ 472,801.20 Mas IVA.**

Monto de estimaciones: **\$ 469,861.80 Mas IVA.**

Total ejercido: \$ 469,861.80 Mas IVA.

- **De cumplimiento.**

Fianza Núm.

2044188

Importe:

\$ 47,280.12

De fecha:

20 de noviembre de 2019

Afianzadora:

Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de caución. S.A.

Vigencia:

Durante la ejecución de los trabajos.

- **De vicios ocultos.**

Fianza Núm.

2044188

Importe:

\$ 47,280.12

De fecha:

20 de noviembre de 2019

Afianzadora:

Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de caución, S.A.

Vigencia:

Hasta doce meses.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-30

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En colonia Arboledas:

En trabajos preliminares: Se localizaron tres redes principales y/o tomas de agua, Se colocó señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos: Se realizó el corte de 123.07 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, se hizo la ruptura y demolición de 7.04 m³ de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor por medios mecánicos, se acarrearon 98.56 m³-km en camión kms subsecuentes del primero de material producto de la demolición, En colector de drenaje: se excavaron 54.25 m³ con máquina en seco en zanja hasta 3.50 m de profundidad, se suministraron 41.10 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 16". En pozos de visita: Se utilizaron 70 hrs de bombeo de aguas negras de pozo a pozo. En reposición de pavimento y banquetas: se llevó a cabo el riego de impregnación de 41.10 m² en áreas por pavimentar con emulsión asfáltica, se construyeron 48.39 m² de pavimento de concreto hidráulico fc=300/kg/cm² de 15 a 18 cm de espesor. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 246.60 m² del área de trabajo.

En colonia Burócrata:

En trabajos preliminares: Se localizaron dos redes principales y/o tomas de agua, Se colocó señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos: Se realizó el corte de 10.00 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, Se acarrearon 7.42 m³-km en camión kms subsecuentes del primero de material producto de la demolición, En colector de drenaje: se excavaron 105.14 m³ con máquina en seco en zanja hasta 3.50 m de profundidad, se suministraron e instalaron 104.00 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 8". En pozos de visita: Se utilizaron 54 hrs de bombeo de aguas negras de pozo a pozo. En descargas domiciliarias: se excavaron 96.90 m³ con máquina en seco en zanja hasta 3.50 m de profundidad, Se suministraron e instalaron 95.70 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6", En reposición de pavimento y banquetas: se llevó a cabo el riego de impregnación de 3.50 m² en áreas por pavimentar con emulsión asfáltica, se construyeron 3.50 m² de pavimento de concreto hidráulico fc=300/kg/cm² de 15 a 18 cm de espesor. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 624.00 m² del área de trabajo y se emparejaron 99 ml de área de zanja con retroexcavadora en áreas no pavimentadas.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos** estimaciones, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno)	20 de noviembre	19 de diciembre 2019	\$ 219,299.42
2 (Dos) Última.	20 de noviembre	19 de diciembre 2019	\$ 250,562.38
Total estimado			\$ 469,861.80

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 469,861.80** (Son: **Cuatrocientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y un pesos 80/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-30


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de diciembre de 2019.

**Entrega por EL CONTRATISTA
D y C Casas Grandes, S.A. de C.V.**



**Arq. Martin Eduardo Venegas Loreto.
Representante Legal.**

Reciben por LA JAPAMA



**Ing. Jaime R. Juárez Contreras.
Supervisor de Obra.**



**Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.**



**Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.**