

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------


Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-31

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Fernando González Reyes por la Supervisión de JAPAMA y la empresa Edificaciones y Obras Jube, S.A. de C.V. representada por el C. Luis Alberto Montenegro Leyva, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Anáhuac.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Atarjea de Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-ALC-AD-19-31
De fecha:	20 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	"Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro por la calle 5 de mayo entre Zaragoza y Mártires de Cananea en la colonia Anáhuac, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."

Luis A. Montenegro




Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-31

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-31

Plazo de ejecución de contrato: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Monto contrato: \$ 361,142.09 Mas IVA.

Monto de estimaciones: \$ 314,890.96 Mas IVA.

Total ejercido: \$ 314,890.96 Mas IVA.

- **De cumplimiento.**

Fianza Núm.
 Importe:
 De fecha:
 Afianzadora:
 Vigencia:

1057-16908-5
 \$ 36,114.21
 20 de noviembre de 2019
 Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Durante la ejecución de los trabajos.

- **De vicios ocultos.**

Fianza Núm.
 Importe:
 De fecha:
 Afianzadora:
 Vigencia:

1057-16908-5
 \$ 36,114.21
 20 de noviembre de 2019
 Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Hasta doce meses.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

Luis A. Montano

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-31

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En drenaje sanitario:

En trabajos preliminares: Se localizaron dos redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada con dimensiones de 1.20 x 0.90 m con estructura de ptr de 1 ½". En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó la ruptura y demolición de 8.330 m3 de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. En colector de drenaje: Se suministraron e instalaron 68 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 12". En pozos de visita: Se utilizaron sesenta horas de bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo con bomba traba sólidos de 6" de diámetro. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 6 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6". En reposición de pavimento: se construyeron 55.50 m2 de pavimento de concreto hidráulico fc=300 kg/cm2 de 15 a 18 cm de espesor mínimo. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 408 m2 del área de trabajo.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **una estimación única**, misma que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	20 de noviembre	19 de diciembre de 2019	\$ 314,890.96
	Total estimado		\$ 314,890.96

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 314,890.96** (Son: **Trescientos catorce mil ochocientos noventa pesos 96/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Luis A. Montenegro

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-31


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.


LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de diciembre de 2019.


Entrega por EL CONTRATISTA
Edificaciones y Obras Jube, S.A. de C.V.


C. Luis Alberto Montenegro Leyva.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA


Ing. Fernando González Reyes.
Supervisor de Obra.


Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.


Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.