



Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome  
**JAPAMA**  
Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

**Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-32**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**  
**ESTADO DE SINALOA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 26 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Juan Andrés Blake López por la Supervisión de JAPAMA y La Empresa **Clop Construcciones, S.A. de C.V.** Representada por el C. Sergio Cubedo López, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

<b>Ubicación:</b>	Colonia Infonavit Macapule
<b>Localidad de:</b>	Los Mochis
<b>Municipio de:</b>	Ahome
<b>Estado de:</b>	(25) Sinaloa
<b>Programa:</b>	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario.
<b>Modalidad:</b>	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
<b>Contrato número:</b>	<b>JAP-OP-ALC-AD-19-32</b>
<b>De fecha:</b>	20 de noviembre de 2019
<b>Descripción del objeto del contrato:</b>	<b>"Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro por andador Cedro entre Blvd. Fuerte y calle Nogal en Infonavit Macapule, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."</b>

**Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-32**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

<b>Contrato:</b>	<b>JAP-OP-ALC-AD-19-32</b>
Plazo de ejecución de contrato:	20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
Plazo real ejecutado:	20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019
Monto contrato:	<b>\$ 443,582.68 Mas IVA.</b>
Monto de estimaciones:	<b>\$ 397,505.38 Mas IVA.</b>
<b>Total ejercido:</b>	<b>\$ 397,505.38 Mas IVA.</b>

- De cumplimiento.**

Fianza Núm.	<b>10034-00752-6</b>
Importe:	<b>\$ 44,358.27</b>
De fecha:	<b>20 de noviembre de 2019</b>
Afianzadora:	<b>Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.</b>
Vigencia:	<b>Durante la ejecución de los trabajos.</b>

- De vicios ocultos.**

Fianza Núm.	<b>10034-00752-6</b>
Importe:	<b>\$ 44,358.27</b>
De fecha:	<b>20 de noviembre de 2019</b>
Afianzadora:	<b>Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V.</b>
Vigencia:	<b>Hasta doce meses.</b>

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

**Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-32**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:**

**Se ejecutó en esta obra lo siguiente:**

**En Alcantarillado Sanitario:**

En trabajos preliminares: Se localizaron dos redes principales y/o tomas de agua, se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizo el corte de 18 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, se hizo la ruptura y demolición de 1.01 m3 de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor por medios mecánicos, se acarrearon 518.43 m3-km en camión kms subsecuentes del primero de material producto de la demolición, En colector Sanitario: se excavaron 117.98 m3 con máquina en seco en zanja hasta 1.50 m de profundidad y 63.53 m3 con máquina en agua en zanja hasta 3.50 m de profundidad, se suministraron e instalaron 71 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 8", se rellenó compactado al 90% pvs m de 136.13 m3 con placa vibradora y/o bailarina. En pozos de visita: Se construyo un pozo de visita tipo común hasta 1.75 m de profundidad con su brocal y tapa de fierro, Se utilizaron 64 hrs de bombeo de aguas negras de pozo a pozo. En demolición de banquetas y pavimentos: se cortaron 156 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, se demolieron 70.50 m3 de pavimento de concreto hidráulico de 10 cm de espesor. En reposición de pavimento y banquetas: Se realizó la construcción de 57.51 m2 de banqueta de 10 cm de espesor con concreto hidráulico fc=150/km/cm2, Se realizó la construcción de 7.32 m2 de construcción de pavimento de concreto hidráulico fc=300/km/cm2. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 426 m2 del área de trabajo.

**DE LOS PAGOS:**

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos** estimaciones, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno)	20 de noviembre	9 de diciembre de 2019	\$ 333,307.29
2 (Dos) Última.	10 de diciembre	19 de diciembre 2019	\$ 64,198.09
<b>Total estimado</b>			<b>\$ 397,505.38</b>

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 397,505.38** (Son: **Trescientos noventa y siete mil quinientos cinco pesos 38/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-32

### ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.


#### TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.


**LA JAPAMA** y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 26 de diciembre de 2019.

Entrega por **EL CONTRATISTA**  
Clop Construcciones, S.A. de C.V.

  
C. Sergio Cubedo López.  
Representante Legal.

Reciben por **LA JAPAMA**

  
Ing. Juan Andrés Blake López.  
Supervisor de Obra.

  
Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.  
Subgerente Técnico.

  
Ing. Jorge Enrique Cínsel Gutiérrez.  
Gerente Técnico y de Operación.