



Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-33

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 30 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Fernando González Reyes por la Supervisión de JAPAMA y la C. Arq. Dulce María Flores Sotelo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Naranjos.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Colector de Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-ALC-AD-19-33
De fecha:	25 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	"Rehabilitación de colector de alcantarillado sanitario de 72" de diámetro por calle Agustina Ramírez entre y Av. Santos Degollado, en la colonia Naranjos, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."

Dulce María F.

REV.02

FPYS-03

NC- 11-419

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-33

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-33

Plazo de ejecución de contrato: 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2019

Monto contrato: \$ 561,228.02 Mas IVA.

Monto de estimaciones: \$ 560,978.76 Mas IVA.

Total ejercido: \$ 560,978.76 Mas IVA.

• **De cumplimiento.**


Fianza Núm. 3510-02161-1
 Importe: \$ 56,122.80
 De fecha: 25 de noviembre de 2019
 Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Vigencia: Durante la ejecución de los trabajos.

• **De vicios ocultos.**

Fianza Núm. 3510-02161-1
 Importe: \$ 56,122.80
 De fecha: 25 de noviembre de 2019
 Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.
 Vigencia: Hasta doce meses.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 25 de noviembre y se terminaron el día 24 de diciembre de 2019.

Dulce Maria F.   

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-33

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En trabajos preliminares: Se localizaron cincuenta y cuatro redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada con dimensiones de 1.20 x 0.90 m con estructura de ptr de 1 ½". En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó el corte de 25.24 ml de concreto hidráulico con cortadora de disco, la ruptura y demolición de 7.38 m3 de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. En pozos de visita: Se utilizaron 136 horas de bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo. En reposición de pavimento hidráulico: Se utilizaron 39.76 m2 de pavimento de concreto hidráulico fc= 300 km/cm2 de 15 a 18 cm de espesor. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 169 m2 del área de trabajo.

En extraordinarios: Ext. 01: Se construyeron 7.20 m2 de banquetta de 10 cm de espesor. En Ext. 02: se retiro un pozo tipo chimenea de concreto fuera de la obra con dimensiones 2.0x1.20x2.70 m con muros de concreto. En ext. 03: se construyeron 24.57 m2 de losa de 25 cm de espesor armada con doble parrilla. Ext. 04: Se construyeron 4.25 ml de trabe resaltada de 25x60 cms. En ext. 05: se construyeron 19.56 ml de trabe perimetral de 25x50 cms. En ext. 06: Se construyo un pozo de visita tipo chimenea de .60 m de diámetro. En ext. 07: Se suministro y coloco un brocal de fofo y en ext. 08: Se construyeron 6.70 ml de guarnición tipo "L" con patin de 50 cm.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **una estimación única**, misma que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	25 de noviembre	24 de diciembre de 2019	\$ 560,978.76
	Total estimado		\$ 560,978.76

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 560,978.76** (Son: **Quinientos sesenta mil novecientos setenta y ocho pesos 76/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Dulce maria F. J.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-33

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 75 y 86 de la **Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo 125 del reglamento de la dicha ley, siendo las 10:30 hrs. del día 30 de diciembre de 2019.


Entrega por EL CONTRATISTA

Dulce Maria F. S.

C. Arq. Dulce María Flores Sotelo.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA


Ing. Fernando González Reyes.
Supervisor de Obra.


Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.


Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.