

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------


**Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**  
**ESTADO DE SINALOA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Fernando González Reyes por la Supervisión de JAPAMA y la Empresa Fhidercón, S.A. de C.V. Representada por el C. José Miguel Rodríguez Chicuate, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

<b>Ubicación:</b>	Colonia Anáhuac.
<b>Localidad de:</b>	Los Mochis
<b>Municipio de:</b>	Ahome
<b>Estado de:</b>	(25) Sinaloa
<b>Programa:</b>	Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario.
<b>Modalidad:</b>	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
<b>Contrato número:</b>	<b>JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36</b>
<b>De fecha:</b>	20 de noviembre de 2019
<b>Descripción del objeto del contrato:</b>	<b>“Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 8” de diámetro por calle Corregidora entre Blvd. Centenario y Av. 2 de abril en la colonia Anáhuac, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.”</b>

*José Miguel R.*


**Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

**Contrato:** JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36

Plazo de ejecución de contrato: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Monto contrato: \$ 758,426.36 Mas IVA.

Monto de estimaciones: \$ 754,558.00 Mas IVA.

**Total ejercido:** \$ 754,558.00 Mas IVA.

- De cumplimiento.**

Fianza Núm. 4082-02291-6  
 Importe: \$ 75,842.64  
 De fecha: 20 de noviembre de 2019  
 Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
 Vigencia: Durante la ejecución de los trabajos.

- De vicios ocultos.**

Fianza Núm. 4082-02291-6  
 Importe: \$ 75,842.64  
 De fecha: 20 de noviembre de 2019  
 Afianzadora: Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.  
 Vigencia: Hasta doce meses.

**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

Jose Miguel R.

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

**DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:**

**Se ejecutó en esta obra lo siguiente:**

**En Alcantarillado Sanitario:**

En trabajos preliminares: Se localizaron dos redes principales y/o tomas de agua, Se coloco un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó la ruptura y demolición de 18.63 m3 de pavimento de concreto hidráulico. En colector de drenaje: Se excavaron 196.24 m3 con maquina en seco en zanja hasta 1.50 m profundidad, y también se excavaron 52.16 m3 con maquina en agua en zanja hasta 3.50 m profundidad, Se suministraron e instalaron 138 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 8", se suministró y coloco 57.77 m3 de gravon en acostillado y 30 cm sobre el lomo del tubo, se suministraron 96.88 m3 de tierra seca para rellenar zanja en sustitución de lodos, se rellenaron y compactaron 96.88 m3 al 90% pvsm con placa vibradora. En pozos de visita: Se fabricó un pozo de visita tipo común hasta 2.25 m de profundidad con su brocal y tapa de fierro fundido, Se utilizaron 60 hrs de bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 25.50 ml de tubería de p.v.c. para alcantarillado de 6". En reposición de pavimento y guarniciones: se construyeron 124.20 m2 de pavimento de concreto hidráulico fc=300 kg/cm2 de 15 a 18 cm de espesor mínimo. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 828 m2 del área de trabajo.

**DE LOS PAGOS:**

Durante el ejercicio de este contrato se generó **una estimación única**, misma que se describe a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	20 de noviembre	19 de diciembre de 2019	\$ 754,558.00
	<b>Total estimado</b>		<b>\$ 754,558.00</b>

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 754,558.00** (Son: **Setecientos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta y ocho pesos 40/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Jose Miguel R.

**Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-36**


### **ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

#### **TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.**

**LA JAPAMA y EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de diciembre de 2019.

**Entrega por EL CONTRATISTA  
Fhidercon, S.A. de C.V.**




**C. José Miguel Rodríguez Chicuate.  
Representante Legal.**

**Reciben por LA JAPAMA**



**Ing. Fernando González Reyes.  
Supervisor de Obra.**



**Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.  
Subgerente Técnico.**



**Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.  
Gerente Técnico y de Operación.**