



Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome
JAPAMA
Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-37

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Iván A. Bustillos Zavala por la Supervisión de JAPAMA y la C. Ing. Daniela Zamorano Toledo por el mismo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Centro.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Atarjea de Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-ALC-AD-19-37
De fecha:	20 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	"Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 12" de diámetro por Cjón. Hermenegildo Galeana entre c. 20 de noviembre y c. corregidora en la colonia centro, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."

Daniela Z.T.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-37

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: **JAP-OP-ALC-AD-19-37**

Plazo de ejecución de contrato: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Monto contrato: **\$ 762,229.88 Mas IVA.**

Monto de estimaciones: **\$ 593,359.85 Mas IVA.**

Total ejercido: \$ 593,359.85 Mas IVA.

- De cumplimiento.**
 Fianza Núm. **2110643-0000**
 Importe: **\$ 88,418.66**
 De fecha: **20 de noviembre de 2019**
 Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**
 Vigencia: **Durante la ejecución de los trabajos.**
- De vicios ocultos.**
 Fianza Núm. **2110643-0000**
 Importe: **\$ 88,418.66**
 De fecha: **20 de noviembre de 2019**
 Afianzadora: **Liberty Fianzas, S.A. de C.V.**
 Vigencia: **Hasta doce meses.**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

Daniela Z.T.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-37

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En drenaje sanitario:


En trabajos preliminares: Se localizaron cincuenta y ocho redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada con dimensiones de 1.20 x 0.90 m con estructura de ptr de 1 ½". En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó la ruptura y demolición de 17.640 m³ de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. En colector de drenaje: Se suministraron e instalaron 125 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 12". En pozos de visita: Se fabricaron dos pozos de visita tipo común hasta 1.50 m de profundidad con sus brocales y tapas de hierro. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 40 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6". En reposición de pavimento: se construyeron 116.09 m³ de pavimento de concreto hidráulico fc=300 kg/cm² de 15 a 18 cm de espesor mínimo. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 715 m² del área de trabajo.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **una estimación única**, misma que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	20 de noviembre	19 de diciembre de 2019	\$ 593,359.85
	Total estimado		\$ 593,359.85

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 593,359.85** (Son: **Quinientos noventa y tres mil trescientos cincuenta y nueve pesos 85/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Daniela Z.T.

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-37


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.


LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de diciembre de 2019.

Entrega por EL CONTRATISTA




C. Ing. Daniela Zamorano Toledo.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA



Ing. Iván A. Bustillos Zavala.
Supervisor de Obra.



Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.



Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.