

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------


Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38


**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Iván A. Bustillos Zavala por la Supervisión de JAPAMA y el C. Ing. Abel Arnulfo Domínguez Talamante Representada por Mismo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia 72.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de Atarjea de Alcantarillado Sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38
De fecha:	21 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	“Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 12” de diámetro por calle Puebla entre calle Marina Nacional y Blvd. Colegio Militar en la colonia 72, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.”

ABEL DOMINGUEZ +





Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato:

JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38

Plazo de ejecución de contrato: 21 de noviembre de 2019 al 19 de enero de 2020

Plazo real ejecutado: 21 de noviembre de 2019 al 19 de enero de 2020

Monto contrato: **\$ 1, 116,628.60 Mas IVA.**

Monto de estimaciones: **\$ 1, 115,877.40 Mas IVA.**

Total ejercido: \$ 1, 115,877.40 Mas IVA.

- **De cumplimiento.**

Fianza Núm.

2384744

Importe:

\$ 111,662.86

De fecha:

21 de noviembre de 2019

Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías. S.A.

Vigencia:

Durante la ejecución de los trabajos.

- **De vicios ocultos.**

Fianza Núm.

2384744

Importe:

\$ 111,662.86

De fecha:

21 de noviembre de 2019

Afianzadora:

Sofimex, Institución de Garantías, S.A.

Vigencia:

Hasta doce meses.

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 21 de noviembre de 2019 y se terminaron el día 19 de enero de 2020.

ABEL DOMINGEZ +

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En Alcantarillado Sanitario:

En trabajos preliminares: Se localizaron tres redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó el corte de 806 ml de pavimento de concreto hidráulico con cortadora de disco, se hizo la ruptura y demolición de 48.36 m³ de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor por medios mecánicos. En Drenaje Sanitario: se excavaron 321.84 m³ con máquina en seco en zanja hasta 1.50 m de profundidad y 114.95 m³ con máquina en agua, se suministraron e instalaron 298 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 12", se rellenó compactado al 90% pvsm de 214.56 m³ con placa vibradora y/o bailarina. En pozos de visita: Se fabricaron tres pozos de visita tipo común hasta 1.75 m de profundidad con sus brocales y tapas de fierro fundido, utilizaron 120 hrs de bombeo de aguas negras de pozo a pozo. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 106 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6". En reposición de pavimento: se realizó la construcción de 307.30 m² de pavimento de concreto hidráulico fc=300/km/cm² de 15 cm de espesor. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 1,782 m² del área de trabajo.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos** estimaciones, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno)	21 de noviembre	20 de diciembre de 2019	\$ 771,734.55
2 (Dos) Última.	21 de diciembre	19 de enero de 2020	\$ 344,142.85
Total estimado			\$ 1, 115,877.40

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 1, 115,877.40** (Son: **Un millón ciento quince mil ochocientos setenta y siete pesos 40/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

ABEL DOMINGUEZ +

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-38


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.


LA JAPAMA y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo **125 del reglamento de la dicha ley**, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de enero de 2020.

Entrega por EL CONTRATISTA



Ing. Abel Arnulfo Domínguez Talamante.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA



Ing. Iván A. Bustillos Zavala.
Supervisor de Obra.



Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.



Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.