

**JAPAMA**

Tu Fuente de Vida

Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

05/01/07

Pág. 1 de 4

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA****ESTADO DE SINALOA****H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 06 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Jaime R. Juárez Contreras por la Supervisión de JAPAMA y el C. José Martín López Carrillo Representada por el mismo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia Electricistas.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39
De fecha:	25 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	"Rehabilitación de atarjea de alcantarillado sanitario de 12" de diámetro por Av. Francisco I. Madero entre calle Palma y Blvd. Río de las cañas en la colonia electricistas, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."

NC- 11-419

REV.02

FPYS-03

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA**

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato:**JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39**

Plazo de ejecución de contrato: 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 25 de noviembre al 29 de diciembre de 2019

Monto contrato: **\$ 1, 199,382.82 Mas IVA.**Monto de estimaciones: **\$ 1, 188,502.34 Mas IVA.****Total ejercido: \$ 1, 188,502.34 Mas IVA.****• De cumplimiento.**

Fianza Núm.

3510-02160-6

Importe:

\$ 119,938.28

De fecha:

25 de noviembre de 2019

Afianzadora:

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

Vigencia:

Durante la ejecución de los trabajos.**• De vicios ocultos.**

Fianza Núm.

3510-02198-5

Importe:

\$ 137,866.27

De fecha:

06 de enero de 2020

Afianzadora:

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.

Vigencia:

Hasta doce meses.**PLAZO DE EJECUCIÓN:**

Los trabajos fueron iniciados el día 25 de noviembre y se terminaron el día 29 de diciembre de 2019.

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En drenaje sanitario:

En trabajos preliminares: Se localizaron cinco redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En demolición de pavimentos y guarniciones: Se realizó la ruptura y demolición de 64.62 m³ de pavimento de concreto hidráulico de 15 cm de espesor. En colector de drenaje: Se excavaron 283.50 m³ con maquina en seco en zanja hasta 3.50 m profundidad, y también se excavaron 234.36 m³ con maquina en agua. Se suministraron e instalaron 315 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 12", se rellenaron y compactaron 139.86 m³ al 90% psvm con placa vibradora. En pozos de visita: Se fabricó un pozo de visita tipo común hasta 1.50 m de profundidad con sus brocales y tapa de hierro, utilizaron 280 hrs de bombeo de achique de aguas negras de pozo a pozo. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 80ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6". En reposición de pavimento: se construyeron 430.81 m² de pavimento de concreto hidráulico fc=300 kg/cm² de 15 a 18 cm de espesor mínimo. En entrega de obra: Se realizó la limpieza de 1,890 m² del área de trabajo.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos estimaciones**, mismas que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno)	25 de noviembre	20 diciembre de 2019	\$ 832,940.45
02 (Dos) Finiquito.	21 de diciembre	29 diciembre de 2019	\$ 355,561.89
Total estimado			\$1, 188,502.34

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 1, 188,502.34** (Son: **Un millón ciento ochenta y ocho mil quinientos dos pesos 34/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

Contrato: JAP-OP-EXL-ALC-AD-19-39

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo **75 y 86 de la Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo 125 del reglamento de la dicha ley, siendo las 10:30 hrs. del día 06 de enero de 2020.

Entrega por **EL CONTRATISTA**



C. Ing. José Martín López Carrillo.
Representante Legal.


Reciben por **LA JAPAMA**



Ing. Jaime R. Juárez Contreras.
Supervisor de Obra.



Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.



Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.