

**JAPAMA**

Tu Fuente de Vida

Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome

JAPAMA

Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

05/01/07

Pág. 1 de 4

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-41**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA****ESTADO DE SINALOA****H. AYUNTAMIENTO DE AHOME**

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 24 de diciembre de 2019, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Jaime R. Juárez Contreras por la Supervisión de JAPAMA y el C. Ing. Arturo Carrillo Valle Representada por el mismo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia Diana Laura.	✓
Localidad de:	Los Mochis	✓
Municipio de:	Ahome	✓
Estado de:	(25) Sinaloa	✓
Programa:	Ampliación de agua potable y alcantarillado sanitario.	✓
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.	
Contrato número:	JAP-OP-ALC-AD-19-41	
De fecha:	20 de noviembre de 2019	✓
Descripción del objeto del contrato:	"Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado sanitario en la colonia Diana Laura, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa."	✓

NC- 11-419

REV.02

FPYS-03

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-41

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: **JAP-OP-ALC-AD-19-41**

Plazo de ejecución de contrato: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2019

Monto contrato: **\$ 399,838.46 Mas IVA.**

Monto de estimaciones: **\$ 398,451.71 Mas IVA.**

Total ejercido: **\$ 398,451.71 Mas IVA.**

- De cumplimiento.**

Fianza Núm. **1206843**
 Importe: **\$ 39,983.85**
 De fecha: **20 de noviembre de 2019**
 Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
 Vigencia: **Durante la ejecución de los trabajos.**

- De vicios ocultos.**

Fianza Núm. **1206843**
 Importe: **\$ 39,983.85**
 De fecha: **20 de noviembre de 2019**
 Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
 Vigencia: **Hasta doce meses.**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 20 de noviembre y se terminaron el día 19 de diciembre de 2019.

NC-11-419

REV.02

FPYS-03

Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-41

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En drenaje sanitario:


En trabajos preliminares: Se localizaron diez redes principales y/o tomas de agua, Se colocó un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En colector de drenaje: Se excavaron 129.82 m³ con máquina en seco en zanja hasta 3.50 m profundidad, Se suministraron e instalaron 129 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 8", se rellenaron y compactaron 71.77 m³ al 90% pvsu con placa vibradora. En pozos de visita: Se fabricaron dos pozos de visita tipo común hasta 1.25 m de profundidad con sus brocales y tapa de concreto. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 110 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6", Se construyeron veintidós registros sanitarios de 40x60 cm. Y 50 cm de altura, En entrega de obra: Se realizó la reparación de doce tomas domiciliarias de 6 m de longitud y Se realizó la limpieza de 1,290 m² del área de trabajo. En agua potable: Se construyeron treinta tomas domiciliarias de ½" de 4 m de longitud.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **una estimación única**, misma que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno) única.	20 de noviembre	19 de diciembre de 2019	\$ 398,451.71
Total estimado			\$ 398,451.71

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 398,451.71** (Son: **Trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 71/100 m.n.**), sin incluir el IVA.



Contrato: JAP-OP-ALC-AD-19-41


ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y EL CONTRATISTA firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 75 y 86 de la **Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo 125 del reglamento de la dicha ley, siendo las 10:30 hrs. del día 24 de diciembre de 2019.

Entrega por EL CONTRATISTA



C. Ing. Arturo Carrillo Valle.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA



Ing. Jaime R. Juárez Contreras.
Supervisor de Obra.



Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.



Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.