



Junta de agua potable y alcantarillado del municipio de Ahome
JAPAMA
 Acta de entrega y recepción de obra

Rev. 01	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA	05/01/07	Pág. 1 de 4
---------	-------------------------------	----------	-------------

Contrato: JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA
ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, siendo las 10:00 horas del día 06 de enero de 2020, se reunieron en las oficinas de **La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (JAPAMA)**, con la finalidad de llevar a cabo el Acta de Entrega-Recepción de los trabajos de obra pública, que a continuación se describe, por la Gerencia Técnica y de operación de JAPAMA el Ing. Jorge Enrique Cinsel Gutiérrez, Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda, por la Subgerencia Técnica de JAPAMA e Ing. Fernando González reyes, por la Supervisión de JAPAMA y el C. Arturo Tadeo Montoya Liera Representada por el mismo, quienes intervienen en la Entrega-Recepción del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado siguiente:

Ubicación:	Colonia Anáhuac.
Localidad de:	Los Mochis
Municipio de:	Ahome
Estado de:	(25) Sinaloa
Programa:	Rehabilitación de subcolector de alcantarillado sanitario.
Modalidad:	Contrato a precios unitarios y tiempo determinado.
Contrato número:	JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42
De fecha:	21 de noviembre de 2019
Descripción del objeto del contrato:	“Rehabilitación de subcolector de alcantarillado sanitario de 16” de diámetro por calle Comonfort entre Constitución y Belisario Domínguez, en la colonia Anáhuac, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.”

Contrato: JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

Dichos trabajos se llevaron a cabo mediante la celebración de un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, que a continuación se describe:

Contrato: **JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42**

Plazo de ejecución de contrato: 21 de noviembre al 30 de diciembre de 2019

Plazo real ejecutado: 21 de noviembre al 30 de diciembre de 2019

Monto contrato: **\$ 2, 257,563.20 Mas IVA.**


Monto de estimaciones: **\$ 2, 225,432.17 Mas IVA.**


Total ejercido: **\$ 2, 225,432.17 Mas IVA.**

- De cumplimiento.**
 Fianza Núm. **20A06017**
 Importe: **\$ 225,756.32**
 De fecha: **21 de noviembre de 2019**
 Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
 Vigencia: **Durante la ejecución de los trabajos.**
- De vicios ocultos.**
 Fianza Núm. **20A14161**
 Importe: **\$ 258,150.13**
 De fecha: **06 de enero de 2020**
 Afianzadora: **Dorama, Institución de Garantías, S.A.**
 Vigencia: **Hasta doce meses.**

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Los trabajos fueron iniciados el día 21 de noviembre y se terminaron el día 30 de diciembre de 2019.



Contrato: JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

DESCRIPCIÓN REAL DE LO REALIZADO:

Se ejecutó en esta obra lo siguiente:

En drenaje sanitario:

En trabajos preliminares: Se localizaron diez redes principales y/o tomas de agua, Se coloco un señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada. En colector de drenaje: Se excavaron 129.82 m3 con maquina en seco en zanja hasta 3.50 m profundidad, Se suministraron e instalaron 129 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 8", se rellenaron y compactaron 71.77 m3 al 90% pvsm con placa vibradora. En pozos de visita: Se fabricaron dos pozos de visita tipo común hasta 1.25 m de profundidad con sus brocales y tapa de concreto. En descargas domiciliarias: se suministraron e instalaron 110 ml de tubería de pvc para alcantarillado de 6", Se construyeron veintiún registros sanitarios de 40x60 cm. Y 50 cm de altura, En entrega de obra: Se realizo la reparación de doce tomas domiciliarias de 6 m de longitud y Se realizó la limpieza de 1,290 m2 del área de trabajo. En agua potable: Se construyeron treinta tomas domiciliarias de ½" de 4 m de longitud.

DE LOS PAGOS:

Durante el ejercicio de este contrato se generaron **dos estimaciones**, misma que se describen a continuación, indicando su periodo de ejecución:

No. de estimación	Periodo de ejecución		Importe sin IVA
	Del	Al	
1 (Uno)	21 de noviembre	30 de noviembre 2019	\$ 265,742.33
02 (Dos) última.	01 de diciembre	30 de diciembre 2019	\$ 1, 959,689.84
	Total estimado		\$ 2, 225,432.17

Siendo el importe real estimado, la cantidad de **\$ 2, 225,432.17** (Son: **Dos millones doscientos veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos pesos 17/100 m.n.**), sin incluir el IVA.

NC-11-419

REV.02

FPYS-03

Contrato: JAP-OP-EXLPE-ALC-AD-19-42

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

La JAPAMA recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por obra mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos; efectuándose dicho procedimiento dentro de los términos del contrato de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION.

LA JAPAMA y **EL CONTRATISTA** firman al calce y al margen de este documento, para certificar la realización de la presente Acta de Entrega-Recepción del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 75 y 86 de la **Ley de Obras Públicas Y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa**, y artículo 125 del reglamento de la dicha ley, siendo las 10:30 hrs. del día 06 de enero de 2020.

Entrega por EL CONTRATISTA

C. Arturo Tadeo Montoya Liera.
Representante Legal.

Reciben por LA JAPAMA

Ing. Fernando González Reyes.
Supervisor de Obra.

Ing. Hugo M. Fonseca Castañeda.
Subgerente Técnico.

Ing. Jorge Enrique Gínsel Gutiérrez.
Gerente Técnico y de Operación.