



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE:

RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

UBICACIÓN:

BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

No. CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-005-15 ✓ PROGRAMA

MONTO :

89,067.12 ✓ IVA INCLUIDO SUBPROGRAMA

FECHA DE INICIO:

PROGRAMADA 30/ENE/2015 ✓ REAL: 30/ENE/2015 ✓

FECHA DE TERMINO:

PROGRAMADA 28/FEB/2015 ✓ REAL: 28/FEB/2015 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: HERNAN GARCIA CASTRO ✓

DOMICILIO: GABRIELLEYVA SOLANO S/No: LOCAL 19, COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, SIN. ✓

TELÉFONOS: (668) 8-15-77-70

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: HERNAN GARCIA CASTRO ✓

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.-

HERNAN GARCIA CASTRO
RESIDENTE

2.-

3.-

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 01

UBICACIÓN:

BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-005-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

001

30-ene-15 ✓

CON ESTA FECHA SE ABRE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA, DE LA OBRA DENOMINADA " RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



DIRECCION
GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE
CONSTRUCCION



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 02

UBICACIÓN:



BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-005-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
002	30-ene-15 ✓	
		CON ESTA FECHA /SE INICIAN LOS TRABAJOS RELATIVOS/ A ESTE CONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENTES
		DESMANTELAMIENTO DEL CERCO EXISTENTE EN MAL ESTADO
		DEMOLICION DE LA CADENA DE DESPLANTE
		PODA DE LOS ARBOLES QUE ESTORBAN ALALINE DEL CERCO
		SE LEORDENA A LA CONTRATISTA PROTEGER A LA ESCUELA PONIENDO EL CERCO QUE SE QUITO, PARA QUE NO PASE LA GENTE
		
		





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 03

UBICACIÓN: BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA: HERNAN GARCIA CASTRO ✓ CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
003	03-feb-15 ✓	SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTECONTRATO EN LOS SIGUIENTES FRENDES
		EXCAVACION PARA RECIBIR BALASTRE EN ZONA DE DALA DE DESPLANTE
		EXCAVACION PARA MUERTOS DE CONCRETO DE LOSPOSTES DE P.T.R.
		SE TERMINA LA DEMOLICION DE LA DALA DE DESPLANTE EXISTENTE
		<i>[Handwritten signature]</i>
		<i>[Handwritten signature]</i>

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN


OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN: BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO
✓ DE AHOME, SIN.

CONTRATISTA: HERNAN GARCIA CASTRO ✓ CONTRATO: ✓CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
004	07-feb-15	SE COLOCAN LOS PTR DE 2" CON SUS ESPADAS Y SE CUELAN LOS MUERTOS DECONCRETO DE 30X30X50 Y 20X20 X 50 CM EN LALINEA DEL CERCO
		SE RELLENA Y SE COMPACTA EL MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN LA ZONA DE LA DALA DEDESPLANTE
		
		


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 05

UBICACIÓN: BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO ✓
DE AHOME, SIN.

CONTRATISTA: HERNAN GARCIA CASTRO ✓ CONTRATO: ✓ CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
005	12-feb-15	SE TERMINA EL COLOCADO DE LOS POSTES DE P.T.R.R DE 2" Y LOS ESQUINEROS DE 3 " CON SUS MUERTOS DE CONCRETO
		SE HABILITA Y SE COLOCA EL ACERO DE REFUERZO DE LA DALA DE DESPLANTE (4 VRS. DE 3/8")
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME. MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN:



BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓


CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

✓ CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
006	18-feb-15	SE COLOCA LA MALLA CICLONICA DE 2 M. DE ALTURA CAL 10.5 AHOGADA A CADENA DE CONCRETO
		SE COLOCAN LAS RETENIDAS A BASE DE P.T.R.
		SE COLOCA LA CIMBRA PARA LA DALA DE DESPLANTE
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN:

BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-005-15 ✓

No. DE
NOTA

FECHA
TIPO DE NOTA

NOTAS Y CROQUIS

007

21-feb-15

SE INICIA EL COLADO DE LA DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. ARMADA CON 4 VRS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20CMS.

SE COLOCAN LAS RETENIDAS A BASE DE PTR DE 2"



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN:



BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓

CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-005-15 ✓

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
008	25-feb-15 ✓	SE TERMINA ELCOLADO DE LA DALA DE DESPLANTE DE EL CERCO
		SE INICIA EL COLOCADO DE LOS TRE HILOS DE ALAMBRE DE PUAS
		SE INICIA EL COLOCADO DE LA SOLERA DE 1/2" PARA ENTRELAZAR LA MALLA CICLONICA CON EL PTR DE 2"
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome


MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA ✓
CONTRATISTA: HERNAN GARCIA CASTRO ✓

HOJA DE BITACORA No. 09

UBICACIÓN: BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓
CONTRATO: ✓CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
009	27-feb-15 ✓	SE TERMINA EL COLOCADO DE LA SOLERA DE 1/2 PARA ENTRELASAR LA MALLA CON EL PTR DE 2"
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EL ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIONES FUERA DE LA OBRA
		SE INICIAN LOS TRABAJOS DE LA LIMPIEZA GENERAL PARA LA ENTREGA DE LA OBRA
		
		





Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : RECONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE P.T.R. Y MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: CADENA DE CONCRETO DE 15X20 CM. EN EL JARDIN DE NIÑOS " JUAN JACOBO ROSEAU " UBICADO EN BAGOJO COLECTIVO, SINDICATURA DE AHOME MUNICIPIO DE AHOME SINALOA ✓

HOJA DE BITACORA No. 10

UBICACIÓN:



BAGOJO COLECTIVO, MUNICIPIO DE AHOME, SIN. ✓


CONTRATISTA:

HERNAN GARCIA CASTRO ✓

CONTRATO:

✓ CONT-DGOP-DC-005-15

No. DE NOTA	FECHA TIPO DE NOTA	NOTAS Y CROQUIS
010	28-feb-15 ✓	CON LA TERMINACION DE EL ACARREO DE EL MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACION FUERA DE LA OBRA Y LA TERMINACION DE LA REALIZACION DE LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, SE TERMINAN AL 100 % LOS TRABAJOS RELATIVOS/A ESTE CONTRATO
		
		



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN

