

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA



DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.				
	DOMICILIO CALLEJON BENITO JUAREZ S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO. MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN.	TELÉFONO:
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA DE CONTRATO:	DE	26 DE FEBRERO DE 2015	IMPORTE DEL CONTRATO
	CONT-DGOP-DC-021-15				\$743,672.75
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:				AÑO 2015
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					

BUENO POR: 302,076.16

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (TRESCIENTOS DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.)

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 26 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2015

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	260,860.24	260,860.24	
I.V.A. 16%	41,737.64	41,737.64	
SUMA:	302,597.88	302,597.88	


DEDUCCIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE \$521.72

TOTAL DE DEDUCCIONES	\$521.72	
IMPORTE A PAGAR:	\$302,076.16	

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 20 DE MAYO DE 2015

RECIBÍ. JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO CONTRATISTA	AUTORIZA ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
--	--



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

IMPORTE A FACTURAR	302,597.88
IMPORTE A PAGAR	302,076.16

RECESTEM



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO: GASTO DIRECTO	FECHA ACTUAL: 20 DE MAYO DE 2015
-------	--	--------------------------------------	-------------------------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	743,672.75		TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00		CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-021-15	
	PERIODO DEL CONTRATO :						26 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2015 (120) DIAS CAL	
No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%		
1 (UNO)	DEL:	26/02/2015	302,597.88	0.00		521.72	521.72	302,076.16
	AL:	05/05/2015						
TOTALES:			302,597.88	0.00	0.00	521.72	0.00	521.72
SALDO DE CONTRATO (A CANCELAR)			441,074.87	ANTICIPO POR AMORTIZAR:			\$0.00	

CONFORME	REVISAR	Vd.Bo.	APRUEBA
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ARQ. LEON HAROLDO VEGA PEREZ CONTRATISTA	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO LEON ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

HOJA: 1

DE: 1

FECHA: 20 DE MAYO DE 2015

PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 AL 5 DE MAYO DE 2015

OBRA:	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	CONTRATO No.:	CONT-DGOP-DC-021-15
		CONTRATISTA:	JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN	OBSERVACIONES
1.1	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES, DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME. INCLUYE; DESTAPA, DESAZOLVAR, LIMPIAR, CARGA DE LODOS, CAMIONETA PARA ACARREO, EQUIPO MENOR, SEÑALIZACION PREVENTIVA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA		260,860.24	
				.2% SEGUN CONVENIO CMIC
				ESTIMACIONES ANT. 0.00
				ESTA ESTIMACIÓN: 521.72
				TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 521.72
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			260,860.24	
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		I.V.A.:16 %	41,737.64	
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% DEL TOTAL	TOTAL DEL ANTICIPO 0.00	TOTAL:	302,597.88	
AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO	0.00			GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA: 521.72
	0.00			

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 88/100 M N.)

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	ANTICIPO
	CONTRATADO	
IMPORTE DEL CONTRATO:	743,672.75	ANTICIPO OTORGADO 0.00
ESTIMADO A LA FECHA	302,597.88	AMORTIZADO A LA FECHA 0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A CANCELAR)	441,074.87	SALDO POR AMORTIZAR 0.00

CONFORME	REVISÁ	Vo.Bo.	APRUEBA
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO CONTRATISTA	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO)

HOJA: 1
DE: 1

PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 AL 05 DE MAYO DEL 2015

FECHA: 20 DE MAYO DE 2015

OBRA:		TRABAJOS DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES Y DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA				CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-021-15			
						CONTRATISTA:	JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.			
No	CONCEPTO	UNI	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE									
1.1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA, REJILLAS PLUVIALES, DRENES PLUVIALES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, INCLUYE: DESTAPA, DESAZOLVAR, LIMPIAR, CARGA DE LODOS, CAMIONETA PARA ACARREO, EQUIPO MENOR, SEÑALIZACION PREVENTIVA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	JOR	1 DE 1	145.00	59.00		59.00	4,421.36	\$260,860.24	
	TOTAL DE TRABAJOS DE BACHEO								\$260,860.24	
								SUBTOTAL	\$260,860.24	
								IVA	\$41,737.64	
								TOTAL	\$302,597.88	



CONFORME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
CONTRATISTA

REVISA

ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

Vo.Bo.

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

APRUEBA

ARQ. GERARDO CEBALLOS ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS