



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

DATOS DE LA OBRA

HOJA PORTADA

NOMBRE:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

UBICACIÓN:

EJIDO MOCHIS # 2 (BACHOMOBAMPO No. 2) SINDICATURA CENTRAL ✓

No. CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓ PROGRAMA

MONTO :

141,007.77 ✓ IVA INCLUIDO SUBPROGRAMA

FECHA DE INICIO:

PROGRAMADA: 27/FEB/2015 ✓ REAL: 27/FEB/2014 ✓

FECHA DE TERMINO:

PROGRAMADA: 12/ABR/2015 ✓ REAL: 11/ABR/2015 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

DOMICILIO: GUILLERMO PRIETO 130-1 Nte. COLONIA CENTRO

TELÉFONOS: (668) 8-15-47-33

TIPO DE TRABAJO:

REPRESENTANTE: ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE ✓

TÉCNICOS RESPONSABLES EN OBRA:

DEL CONTRATISTA

1.-

ARQ. FERNANDO PEREZ VALLE
RESIDENTE

2.-

3.-

DEL MUNICIPIO DE AHOME

ING. HECTOR NEGRETE RODRIGO
SUPERVISOR DE OBRA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA:



DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 02

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2), ✓
SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|--|
| 002 | 27-feb-15 ✓ | CON ESTA FECHA, LA CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTA OBRA EN LOS SIGUIENTES FRENTES |
| | | DEFINICION DE LOS NIVELES Y EL TRAZO DE LA TECHUMBRE |
| | | DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES |
| | | SUMINISTRO Y HABILITADO DE EL ACERO DE LAS ZAPATAS Y DADOS |
| | |  |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 03

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2),
SINDICATURA CENTRAL ✓


CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|--|
| 003 | 03-mar-15 ✓ | SE CONTINUAN LOS TRABAJOS RELATIVOS A ESTE CONTRATO CON EL COLADO DE LAS PLANTILLAS DE LAS ZAPATAS |
| | | COLOCADO DE EL ACERO DE LAS ZAPATAS Y DADOS |
| | | COLADO DE ZAPATAS |
| | | LA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA TECHUMBRE EN SU TALLER (COLUMNAS, ARMADURAS, POLINERIA, ETC. |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 04

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2), ✓
SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|---|
| 004 | 09-mar-15 ✓ | SE TERMINA EL COLADO DE LAS ZAPATAS DE LA TECHUMBRE (4 PZAS) |
| | | SE COLOCAN LAS ANCLAS DE COLL ROLD DE LOS DADOS |
| | | SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE LOS DADOS DE LA TECHUMBRE |
| | | LA CONTRATISTA CONTINUA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA TECHUMBRA EN SU TALLER |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 05

UBICACIÓN:



EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2), ✓
SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|--|
| 005 | 14-mar-15 ✓ | SE TERMINA EL COLADO DE LOS DADO DE 40 X 40 ARMADOS CON 8 VAR.DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C. 20 CM. CON SUS ANCLAS DE COLL ROLD ✓ |
| | | SE CONTINUA TRABAJANDO EL LA CONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS, ARMADURAS, POLINERIA, ETC. EN EL TALLER DE LA CONTRATISTA |
| | | SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA ESPERAN AL MENOS 6 DIAS PARA PODER TRABAJAR ENCIMA DE LOS DADOS DE LA TECHUMBRE |
| | |  |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 06

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2), ✓
SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|-----------------------|--|
| 006 | 20-mar-15 ✓ | SE INCIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LAS COLUMNAS DE ACERO ESTRUCTURAL IR 10" X 5 3/4" (32.80 KG/M.L. DE 4.50 DE ALTURA |
| | | SE TRASLADAN DE EL TALLER DE LA CONTRATISTA LAS 2 ARMADURAS Y LA POLINERIA DE LA TECHUMBRE |
| | | SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA " RETOCAR CON PINTURA LAS ZONAS DONDE SE RASPARON LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE SE COLOCARON |
| | |  |


DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 07

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2),
SINDICATURA CENTRAL ✓

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|--|
| 007 | 27-mar-15 ✓ | SE INICIA LA COLOCACION DE LAS ARMADURAS DE 12.00 M. DE LARGO A BASE DE ANGULAR ESTRUCTURAL 2 1/2" X 3/16" Y PTR DE 2" |
| | | SE INICIA LA COLOCACION DE LA POLINERIA A BASE DE MONTEN DE 4" (SENCILLOS Y DOBLES) ✓ |
| | | SE COLOCA LA ESTRUCTURA DE EL FALDON LATERAL ENTRE COLUMNAS |
| | | SE COLOCAN LAS PATAS DE GALLO, TANTO SENCILLAS |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA. ✓

HOJA DE BITACORA No. 08

UBICACIÓN:


EJIDO MOCHIS # 2
(BACHOMOBAMPO No. 2), ✓
SINDICATURA CENTRAL

CONTRATISTA:

PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

CONTRATO:

CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|--|
| 008 | 06-abr-15 ✓ | SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR ACANALADA CAL 26 - R-72 EN LA TECHUMBRE ✓ |
| | | SE COLOCAN LOS REGIDIZANTE DE LA TECHUMBRE |
| | |  |



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



Gobierno
Municipal
Ahome

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS


DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12.00 X 6.00 M. EN EL SALON DE ASAMBLEAS " VICENTE VERDUGO AGUIRRE ", UBICADO EN EL EJIDO MOCHIS # 2, (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME. SINALOA.

HOJA DE BITACORA No. 09

UBICACIÓN: EJIDO MOCHIS # 2 (BACHOMOBAMPO No. 2), SINDICATURA CENTRAL ✓
CONTRATO: CONT-DGOP-DC-022-15 ✓

CONTRATISTA: PC OBRA, S.A. DE C.V. ✓

| No. DE NOTA | FECHA TIPO DE NOTA | NOTAS Y CROQUIS |
|-------------|--------------------|---|
| 009 | 09-abr-15 ✓ | SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LA LAMINA DE LOS FALDONES, TANTO LATERALES COMO CABEZEROS ✓ |
| | | SE INICIAN LOS TRABAJOS DE EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES, FUERA DEL SALON DE ASAMBLEAS ✓ |
| | |  |



