



MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Ahome
En la fuerza de su gente

DIRECCION DE CONSTRUCCION.

ESTIMACION No.:
1 (UNO)

RECIBO PARA PAGO DE ESTIMACIONES

DATOS DEL CONTRATISTA	RAZÓN SOCIAL: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓			
	DOMICILIO CALLEJON BENITO JUAREZ S/N EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUEVO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA			
	CIUDAD	LOS MOCHIS	ESTADO	SIN. TELÉFONO:
DATOS DEL CONTRATO	No. DE CONTRATO:	FECHA CONTRATO:	DE	26 DE FEBRERO DE 2015 ✓
	CONT-DGOP-DC-019-15 ✓		IMPORTE DEL CONTRATO	✓ \$719,976.46 IVA INCLUIDO
	TIPO DE OBRA Y LOCALIZACIÓN:			AÑO 2015 ✓
BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓				

BUENO POR: ✓ 295,370.60

RECIBIMOS DEL MUNICIPIO DE AHOME LA CANTIDAD DE:
SON: (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 60/100 M.N.) ✓

EN PAGO DE LA ESTIMACIÓN QUE SE INDICA POR TRABAJOS EN LA OBRA REFERIDA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL **26 DE FEBRERO AL 5 DE MAYO DEL 2015** ✓

DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE

	IMPORTE A FACTURAR	LIQUIDACION	LIQUIDACION DEFINITIVA
IMPORTE DE ESTIMACIÓN CON PRECIOS UNITARIOS	255,069.60 ✓	255,069.60 ✓	
I.V.A. 16%	40,811.14 ✓	40,811.14 ✓	
SUMA:	295,880.74 ✓	295,880.74 ✓	

DEDUCCIONES
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

0.2% SEGÚN CONVENIO CMIC: 0.2% DE \$510.14 ✓

TOTAL DE DEDUCCIONES	\$510.14 ✓		
IMPORTE A PAGAR:	\$295,370.60 ✓		

LUGAR Y FECHA: LOS MOCHIS, SIN., A 20 DE MAYO DE 2015 ✓

RECIBI
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
CONTRATISTA

AUTORIZA
ARQ. GERARDO CEBALLA ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



IMPORTE A FACTURAR	295,880.74 ✓
IMPORTE A PAGAR	295,370.60 ✓

RECESTEM



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



OBRA:	BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA	ORIGEN DEL RECURSO:	GASTO DIRECTO	FECHA ACTUAL:	20 DE MAYO DE 2015
-------	--	---------------------	---------------	---------------	--------------------

IMPORTE DE CONTRATO (NETO)	719,976.46	TOTAL ANTICIPO DE CONTRATO (NETO):	0.00	CONT. No.:	CONT-DGOP-DC-019-15
				PERIODO DEL CONTRATO :	
				26 DE FEBRERO AL 25 DE JUNIO DE 2015 (120) DIAS CAL	

No. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
			AMORT. DE ANTICIPO	SUPERVISIÓN 3%	C.M.I.C. 0.20%	OTRAS (%)		
1 (UNO)	DEL: 26/02/2015	295,880.74	0.00		510.14		510.14	295,370.60
	AL: 05/05/2015							

TOTALES:	295,880.74	0.00	0.00	510.14	0.00	510.14	295,370.60
SALDO DE CONTRATO (A ESTIMAR)	424,095.72	ANTICIPO POR AMORTIZAR:				\$0.00	

CONFORME	REVISAR	Vo.Bo.	APRUEBA
JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE CV ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO CONTRATISTA	ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA MOCHIS SUPERVISOR	ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN	ARQ. GERARDO SUAREZ ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

HOJA: 1
DE 1

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN.

FECHA 20 DE MAYO DE 2015

PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2015 AL 5 DE MAYO DE 2015

OBRA: BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA		CONTRATO No.: CONT-DGOP-DC-019-15	
		CONTRATISTA: JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	
No.	PARTIDA	DE ESTIMACIONES ANTERIORES	DE ESTA ESTIMACIÓN
1.1	TRABAJOS DE BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, CARGA DE ESCOMBRO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, SELLADO CON ARENA, RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIONETA, PLACA VIBRATORIA, SEÑALIZACION PREVENTIVA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		255,069.60
SUBTOTAL DE ESTIMACION:			255,069.60
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:		I.V.A.: 16 %	40,811.14
AMORTIZACION DE ANTICIPO 35% DEL TOTAL	TOTAL DEL ANTICIPO 0.00	TOTAL:	295,880.74
AMORTIZACION IVA DE ANTICIPO	0.00		
	0.00		

.2% SEGÚN CONVENIO CMIC

ESTIMACIONES ANT.:	0.00
ESTA ESTIMACIÓN:	510.14
TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	510.14
GRAN TOTAL RETENIDO A LA FECHA:	510.14

IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN : SON (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 74/100 M.N.)

ESTADO CONTABLE	IMPORTE CONTRATADO	ANTICIPO
IMPORTE DEL CONTRATO:	719,976.46	ANTICIPO OTORGADO 0.00
ESTIMADO A LA FECHA	295,880.74	AMORTIZADO A LA FECHA 0.00
SALDO POR ESTIMAR : (A ESTIMAR)	424,095.72	SALDO POR AMORTIZAR 0.00

CONFORME REVISAR Vo.Bo. APRUEBA

JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO CONTRATISTA

ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ARQ. GEN. OSCEBALLOS ROMERO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



AYUNTAMIENTO
DE AHOME

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN



ESTIMACIÓN No.: 1 (UNO) ✓

HOJA: 1
DE: 1

PERIODO
DEL 26 DE FEBRERO DE 2015

AL 05 DE MAYO DEL 2015 ✓

FECHA 20 DE MAYO DE 2015

OBRA:	BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓	CONTRATO:	CONT-DGOP-DC-019-15 ✓
		CONTRATISTA:	JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. ✓

No	CONCEPTO	UNI	HOJA GENER.	SEGÚN PROYECTO	ESTIMADO A LA FECHA	HASTA ESTIM. ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	TRABAJOS DE BACHEO ✓								
1.1	TRABAJOS DE BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, INCLUYE: TRAZO, CORTE, CARGA DE ESCOMBRO, BARRIDO, RIEGO DE LIGA Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PROPORCIONADA POR EL MUNICIPIO, COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS, SELLADO CON ARENA, RETIRO DE ESCOMBRO EN CAMIONETA, PLACA VIBRATORIA, SEÑALIZACION PREVENTIVA, EQUIPO Y HERRAMIENTA ✓	JOR	VER HG #1	✓ 146.00	60.00		60.00	✓ 4,251.16	✓ \$255,069.60
	TOTAL DE TRABAJOS DE BACHEO								\$255,069.60 ✓
								SUBTOTAL	\$255,069.60 ✓
								IVA	\$40,811.14 ✓
								TOTAL	\$295,880.74 ✓

CONFORME

REVISAR

Vb.Bo.

APRUEBA



DIRECCIÓN
GENERAL DE
OBRAS PÚBLICAS

JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR

ING. RICARDO MALDONADO ISLAS
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN

ARQ. GERARDO CEBALLOS DOMERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

-10118 EL 5/11/15 DE 15:00



HG-1 DE 56

BACHEO EN VIALIDADES EN CALLES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y/O DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA ✓

CONT-DGOP-DC-019-15 ✓

JORNALES QUE SE COBRAN EN ESTA ESTIMACION


PERIODO:

INICIO: 26 DE FEBRERO DE 2015 ✓
TERMINO: 05 DE MAYO DE 2015 ✓

RESULTANDO 60 JORNALES EN ESTE PERIODO QUE SE COBRA

TRABAJOS LLEVADOS A CAO EN ESTOS JORNALES VER HG # 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45
46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56

ELABORO :


JGUZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
ING. JOSE GUZMAN ARREDONDO
CONTRATISTA



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN

REVISO


ING. GUADALUPE JOSE ACOSTA ROCHIN
SUPERVISOR DE OBRA