

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-10-14

FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.

(004AH14PR) CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
TERMINACION: 22-12-14
PLAZO: 90 DIAS NAT.
PAGINA: 1

TEC-12. PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO PARA LA EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS POR PARTIDAS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Inicia	Duración	Termina	2014 Sep	Oct	Nov	Dic
	(004AH14PR) CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									
	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.									
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			24/Sep/2014	2c	25/Sep/2014				
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS			25/Sep/2014	7c	01/Oct/2014				
1.3	LOSA DE CIMENTACION.			01/Oct/2014	12c	12/Oct/2014				
1.4	CASTILLOS			13/Oct/2014	3c	15/Oct/2014				
1.5	MUROS Y ENRASES			16/Oct/2014	7c	22/Oct/2014				
1.6	LOSA DE CONCRETO			23/Oct/2014	7c	29/Oct/2014				
1.7	RECUBRIMIENTOS			30/Oct/2014	2c	31/Oct/2014				
1.8	INSTALACION ELECTRICA			01/Nov/2014	2c	02/Nov/2014				
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			03/Nov/2014	6c	08/Nov/2014				
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA			09/Nov/2014	4c	12/Nov/2014				
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA			13/Nov/2014	3c	15/Nov/2014				
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA			16/Nov/2014	6c	21/Nov/2014				
	BIODIGESTOR									
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN			19/Nov/2014	34c	22/Dic/2014				

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-10-14

FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCIN S.A. DE C.V.

(004AH14PR) CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
TERMINACION: 22-12-14
PLAZO: 90 DIAS NAT.
PAGINA: 1

ECO-6. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic	Total
	(004AH14PR) CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								
	CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO.								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES			919.52	919.52				919.52
1.2	MOVIMIENTOS DE TIERRAS			21,590.88	17,665.26	3,925.62			21,590.88
1.3	LOSA DE CIMENTACION.			57,841.55		57,841.55			57,841.55
1.4	CASTILLOS			24,277.35		24,277.35			24,277.35
1.5	MUROS Y ENRASES			103,385.48		103,385.48			103,385.48
1.6	LOSA DE CONCRETO			93,762.89		93,762.89			93,762.89
1.7	RECUBRIMIENTOS			1,923.10		1,923.10			1,923.10
1.8	INSTALACION ELECTRICA			25,151.68			25,151.68		25,151.68
1.9	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA			174,248.32			174,248.32		174,248.32
1.10	HERRERIA Y CANCELERIA			50,073.28			50,073.28		50,073.28
1.11	CARPINTERIA Y CERRAJERIA			33,371.84			33,371.84		33,371.84
1.12	LIMPIEZA Y ANUNCIO DE OBRA			6,510.74			6,510.74		6,510.74
	BIODIGESTOR								

REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERO VELDERRAIN

LICITACION: CONC-FISMDF-DGOP-DC-10-14

FECHA: 17-SEPTIEMBRE-2014

CONSTRUCSIN S.A. DE C.V.


(004AH14PR) CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE 1.43 X 2.45 M. DE MURO DE BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO, INCLUYE: TINACO DE 450 LT Y BIODIGESTOR DE 600 LT., EN PRIMERO DE MAYO, SINDICATURA CENTRAL "RURAL", MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

MUNICIPIO DE AHOME
DIRECCION GRAL. DE OB. PUB.

INICIO: 24-09-14
TERMINACION: 22-12-14
PLAZO: 90 DIAS NAT.
PAGINA: 2

ECO-6. PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2014 Sep	Oct	Nov	Dic	Total
2.1	PRELIMINARES E INSTALACIÓN			425,858.38			144,631.15	281,227.23	425,858.38
TOTAL PARCIAL:				1'018,915.01	18,584.78	285,115.99	433,987.01	281,227.23	1'018,915.01
TOTAL ACUMULADO:					18,584.78	303,700.77	737,687.78	1'018,915.01	
% PARCIAL:					1.82%	27.98%	42.59%	27.60%	
% ACUMULADO:					1.82%	29.81%	72.40%	100.00%	



REPRESENTANTE LEGAL:

C. GEORGINA TRAPERÓ VELDERRAIN

